

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/290**



LCR0765102

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. [REDACTED]**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED] TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Mlýnská**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/290**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce zjištěné při geodetickém zaměření stavby. V rámci méněprací se jedná o odpočet plochy skládky, odpočet záhozu na vtoku a výtoku propustí a odpočet 28

bm komunikace. Vícepráce se týkají prodloužení svodnice v oblouku komunikace při napojení na LC Novoveská. Blíže viz změnový list stavby a položkový rozpočet.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vystaven ke dni 7. 11. 2016, kdy byly změny odsouhlaseny projektantem Ing. Jiřím Černohorským, zástupcem zhotovitele Ing. Václavem Dlouhým a zástupcem objednatele Ing. Lukášem Valou.

IV. **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	2 521 945,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	784,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	-25 240,11 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	2 497 488,89 Kč bez DPH

slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátsedmtisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeských osmdesátdevěthalářů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Šumperku, dne: 15. 11. 2016

Ing. Lukáš Valoušek, s.p. (03)
IČO: 253 253 253 IČD: 253 253 253
Sídlo: Šumperk, ...



ředitel KŘ Šumperk

V Krnově, dne: 21. 11. 2016



Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- položkový rozpočet
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 7.11.2016		
Název veř. zakázky: LC Mlýnská				
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC Mlýnská	Charakter akce: <input type="radio"/> I <input type="radio"/> N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny:				
Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněprácích.				
Vícepráce:				
<ul style="list-style-type: none"> - prodloužení svodnice na k.ú. + 0,8m na vtoku (důvod – prodloužení svodnice dle oblouků komunikace v napojení na LC Novoveská) 				
Méněpráce:				
<ul style="list-style-type: none"> - odpočet plochy skládky km 1,552-1,610 L : - 76,00 m² (důvod – na místním šetření rozhodnuto o změně plochy úpravy skládky) - odpočet záhozu na vtoku a výtoku propustí DN 600 km 2,675: -1,44 m³, (důvod – po odstranění křovin a vegetace zjištěno dostatečné opevnění) - odpočet komunikace - 28 bm (důvod – při kontrolní měření po vyrovnání vozovky zjištěna kratší délka komunikace) 				
Ostatní:				
<ul style="list-style-type: none"> - při realizaci sjezdů na SO-01 upřednostněno prodloužení napojení na z.ú. a k.ú. z důvodu ochrany vozovky před sjezdem v km 0,055-0,058 - tvar LC dodržen dle příčných řezů PD v některých úsecích přizpůsoben místním poměrům - Blíže viz. přiložené zápisy v SD a rozpočty 				
Zdůvodnění změny:				
Důvodem změny je požadavek investora zohledňující provozní potřeby, místní poměry a dále uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.				
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: Ing. [REDACTED]		Datum: 7.11.2016	Pod [REDACTED]	
Autorský dozor změnu č.1 doporučuje.				
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: -25.240,11 Σ: -25.240,11	Termín dokončení do: 8.11.2016
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: +784,00 Σ: +784,00	Celková cena z SOD a dod. č.1: 2.521.945,-
				Bilance oprava: SOD 2.312.074,00 Dod č.2 2.287.617,89
			Bilance rekonstrukce: SOD 209.871,00 Dod č.2 209.871,00	
Konečná celková cena akce po změně			2.497.488,89	

Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<u>2.497.489,-</u>
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Václav Dlouhý	Datum: 7.11.2016
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Vala	Datum: 7.11.2016
Lesní správce- seznámen	Ing. Pavel Koždoň	Datum: 7.11.2016
Přílohy: zápisy v SD a rozpočty		
Poznámka:		

Měněpráce - změnový list 2

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:	
Objekt :	SO 02 O Oprava		w1601 Oprava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-174,00	9,00	-1 566,00
		úprava plochy skládky km 1,552-1,610 L před násypem kameniva: 244 - 320		-76,00		
		úprava povrchu komunikace po očištění do projektovaných sklonů: 3,5 * 28		-98,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				-1 566,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
4	462512169R00	Příplatek za urovnání lince záhozu, kameny do 200 kg	m2	-4,80	120,00	-576,00
		zához na vtoku a výtoku propusti DN 600 km 2,675: 4,8		-4,80		
5	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	-1,44	1 250,00	-1 800,00
		zához na vtoku a výtoku propusti DN 600 km 2,675: 4,8*0,3		-1,44		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				-2 376,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	-76,00	135,00	-10 260,00
		úprava skládky dřevní hmoty km 1,552-1,610 L : 244-320		-76,00		
7	564801300U01	Podklad komunikací šterkodrtí 15cm kamenivo frakce 0-63	m2	-92,82	111,00	-10 303,02
		plocha komunikace+rozšíření u nájezdů: 3,25*28*1,02		-92,82		
9	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	-7,00	98,00	-686,00
		zpevnění krajnic šterkodrtí frakce 0-32 v šíři 5-12,5 cm podle možnosti komunikace: 28*0,125*2		-7,00		
10	571907214U00	Podsyp lom vysív -50kg m2	m2	-92,82	17,00	-1 577,94
		zakalení komunikace lomovými výsivkami : 28*3,25*1,02		-92,82		
	Celkem za	5 Komunikace				-22 826,96
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
21	938909111R00	Odstranění nánosů s povrchu podkladu šterkového	m2	-99,96	10,00	-999,60
		očištění komunikace: 28*3,5*1,02		-99,96		
22	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	-28,00	10,00	-280,00
		28*0,5*2		-28,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				-1 279,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	-64,71	5,00	-323,55
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-323,55

cena celkem bez DPH -25 240,11

Vícepráce - změnový list 2

Stavba :	pr1601 LC Mlýnská	Rozpočet:	w1601 Oprava
Objekt :	SO 02 O Oprava		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
12	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 do štěrkového lože s opevněním výtoku	m	0,80	980,00	784,00
		nákup,dovoz a montáž ocelové svodnice včetně zemních prací: prodloužení svodnice na k ú + 0,8m na vtok		0,80		
	Celkem za	5 Komunikace				784,00

cena celkem bez DPH 784,00

Datum	Denní záznamy stavby
7.11.16	PRACOVNÍ: [REDAKCE]
	TEPLOTA: 7°C, 11-8°C
	PRACOVNÍČKÉ: 25TMM VČER, 7B. JARNO 13.10.16, 2. ÚJ T. P. A
	KONTROLA ÚJ MÍSTE PRAC. DOPROVEDÁNÍ PROVEDENÍ TĚCHTO PRAC:
	VČER: PŘODLOUŽENÍ SPODNÍ ÚJ KONEC ÚSEKU
	VČER: ODPOČET PRACUJÍCÍ SČ. 1.1.16 ÚJ 4.17.16 ÚJ 1.6
	ODPOČET 2.14.16 ÚJ PRACOVNÍ ÚJ 1.6
	ODPOČET 2.14.16 ÚJ PRACOVNÍ ÚJ 1.6
	25.11.16 PRACOVNÍ: [REDAKCE]