

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/D/0121

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Objednatel

Název: Město Kuřim  
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 22824641/0100  
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou  
Zástupce Objednatele pro věci technické:  
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz  
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,  
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz  
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

#### Zhotovitel

Název: SUNLUX s.r.o  
Sídlo: Příkop 843/4, Brno - Zábřdovice, 602 00 Brno  
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 63456  
IČO: 28357299  
DIČ: CZ28357299  
Bankovní spojení: FIO Banka  
Číslo účtu: 2101644066/2010  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vavera, jednatel  
Zástupce zhotovitele pro věci technické: ■■■■■■■■■■

(dále jen **Zhotovitel**)

### Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2021/D/0121 ze dne 18. 02. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 06. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

#### Článek 2 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.10 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o práce uvedené ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původní nabídce:

- kabelový žlab neděrovaný, víko kabelového žlabu V 62\_F, délka 2m, žárově zinkován, Mars, montáž - skutečnost je 72 metrů, rozdíl proti rozpočtu 52 metrů
- vzhledem k nedokončené instalaci střešního pláště v termínu instalace došlo k vynuceným změnám při instalaci, čekáním na vyklizení příslušných částí střechy a prodloužení a nakouskování instalačních prací do více dnů
- změna konfigurace rozložení panelů vzhledem k rozmístění bezpečnostních lan a kotvicích OK (nezahrnuto v zadání původního projektu)

Článek 4 Smlouvy Cena díla odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	976.734,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	46.420 Kč
Cena celkem bez DPH	1.023.154 Kč
DPH 21 % celkem	214.863 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.238.017 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje položkový rozpočet víceprací.

**Článek 2**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 37 konané dne 21. 12. 2022 usnesením č. R/2022/0575.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 29. 12. 2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský  
starosta

.....  
Ing. Miroslav Vavera  
jednatel společnosti