

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-18/16  
(Jedlová, Josefův Důl, ř. km 0,000–1,000) ze dne 22.5.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednající: Ing. [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu časové náročnosti na vyřešení majetkoprávního vypořádání a úpravy opatření z důvodu výrazného navýšení finančních nákladů na stavbu.

## II.

### Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. **Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 31.8.2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.11.2017

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 465.000,- Kč bez DPH, slovy Čtyřistašedesátpětisíckorunčeských bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 124.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 74.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 114 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 153.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky pozemků

Termín dokončení dílčího plnění a) 31.12.2016

b) návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky pozemků a staveb - uzavření smluv o provedení údržbových prací, zajištění vyjádření vlastníků sousedících )

Termín dokončení dílčího plnění b) 31.7.2017

c) Zpracování PD pro vydání územního rozhodnutí, včetně všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí

Termín dokončení dílčího plnění c) 31.8.2017

d) Zpracování PD pro vydání stavebního povolení, včetně všech podkladů pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

Dokončení dílčího plnění d) 30.11.2017.


### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


**Objednatel:**

V Hradci Králové dne: 22. 12. 2016 [02]



**Zhotovitel:**

V Býšti dne:



ICO: 275 58 681