

Dodatek č. 1
č. j. KRPJ-97211-14/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

ALL-Building, s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
zastoupená: Zdeňkou Posádovou, DiS.,
jednatelkou společnosti
IČO: 09518509
DIČ: CZ09518509
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5958346379/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 377506,

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 19. 10. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt OOP Bystřice nad Pernštejnem a dále rekonstrukce venkovních rozvodů splaškové kanalizace.

III.

Dne 30. 11. 2022 objednatel písemně požádal pod č. j. KRPJ-123614-37/ČJ2020-1600MN Kraj Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství o udělení výjimky pro překop komunikace II. třídy v rámci položení nové vodovodní přípojky.

Dne 12. 1. 2023 Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č. j. KRPJ-123614-37/ČJ2020-1600MN zaslal objednateli sdělení, že veškeré stavební práce na pozemních komunikacích, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, a které by znamenaly omezení provozu (buď jen částečné), nejsou v zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) povolovány.

IV.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v nemožnosti pokračovat v období do 31. března v položení nové vodovodní přípojky do tělesa pozemní komunikace, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 20. 5. 2023.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022, č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 výtisky obdrží objednatel, 1 výtisk zhotovitel.

V Jihlavě dne 23. 1. 2023

Za objednatele

.....
plk. RNDr. Karel Kłodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

V Praze dne 19. 1. 2023

Za zhotovitele

.....
Zdeňka Posádová, DiS.
jednatelka společnosti