

Smlouva o dílo - dodatek č. 2
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“

Objednatel:
Obec Šumice
Šumice 11
671 75 Šumice

a

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Romana Rousová, jednatelka
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
zápis v soudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
osoba oprávněna jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Romana Rousová, jednatelka

Z důvodu Smlouva o dílo ze dne 18.05.2022 článek V. Doba a místo plnění bod č. 4 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností – pozdější vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a předáním staveniště se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 18.05.2022 odst. č. V. Doba a místo plnění takto:

V. Doba a místo plnění

Předání staveniště: 04.10.2022

Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do: 30.06.2023

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

V Mohelně dne: 22.11.2022
Za Zhotovitele

V Šumicích dne: 20.12.2022
Za Objednatele

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358



.....
Ing. Romana Rousová - jednatelka

Obec Šumice
671 75
IČO: 00637602

.....
Robin Ondrášek – starosta obce

schváleno zasedáním zastupitelstva
usnesení 8/8/2022

Příloha: Harmonogram provádění díla

Vladimír Troščák

Rekonstrukce vodní nádrže p.č.3676, k.ú. Šumice

Harmonogram provedení díla

Termín předání staveniště	04.10.2022
Termín ukončení prací dle SoD	31.12.2022
Termín ukončení prací dle dodatku č.2 ke SoD	30.06.2023

Termín	SO 01 - Rekonstrukce zdí	SO 02 - Výpustné zařízení	VRN
2022	říjen	Předání staveniště 04.10.2022 - Zahájení stavebních prací	
	říjen	X	X
	listopad	Práce přerušeny z důvodu předpokládané změny stavby před dokončením za strany objednatele. 16.11.2022 - projednávání změny stavby za účasti objednatele a projektanta 22.11.2022 - Předložení dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze strany zhotovitele 24.11.2022 - projednávání změny stavby za účasti objednatele a projektanta	
	prosinec	Práce přerušeny z důvodu předpokládané změny stavby před dokončením za strany objednatele.	
2023	leden	Práce přerušeny	
	únor	Práce přerušeny	
	březen	X	X
	duben	X	
	květen	X	X
	červen	X	X
	Odevzdání a převzetí dokončené stavby		

Za zhotovitele, Kavyl, spol. s r.o.

Vladimír Troščák

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

