

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0030/V8100/22 (objednatele)
č. DZ 22010217/Nk (zhotovitele)
ze dne 07.04.2022

na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce kanalizace, Bubenské nábřeží, P7“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva
společně
IČO: 256 56 112
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena: na základě pověření
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, změna ceny díla a změna termínu. Dodatečné stavební práce vznikly z důvodu zajištění stability ostění ražby Š1-Š2 podél stávající stoky při velké četnosti srážek a na základě požadavku Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti a Hlavního města Prahy z důvodu koordinace souvisejících staveb. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavce 2.1.1, který zní:
2.1.1 zhotovitel provede tyto stavební práce a dodávky:
 - zajištění stability ostění ražby Š1-Š2 stříkaným betonem

- navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v položkách: zařízení stavenišť, územní a provozní vlivy
- navýšení ostatních nákladů v položce: dohled HZBS

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **4 840 858,02 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 133 477 484,42 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 4 840 858,02 Kč

Celková cena bez DPH **138 318 342,44 Kč**

DPH 21%

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. V ustanovení **čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto: „3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 18.07.2023**, v opačném případě je v prodlení.“

4. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní takto:

5.5.1. Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu: fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele.

Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude faktura převedena do formátu PDF a opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Za objednatele
v Praze dne

Za zhotovitele
v Praze dne
