

Číslo dodatku objednatele: 2098/2019/2023/OI/5

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16.07.2019


Smluvní strany


Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava


KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava


zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

zastoupená statutárním ředitelem
Štefanem Polákem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981
Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě na realizaci stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 8 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

V čl. IV. Cena díla, se mění text odstavce 1. a nahrazuje se novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	202 342 409,94 Kč
DPH	42 491 906,09 Kč
Cena celkem včetně DPH	244 834 316,03 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV.

Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 8 (evidenční list změny stavby č. 9, 10 a 11), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00668/RM2226/13 ze dne 24.01.2023.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 1 536 673,52 Kč bez DPH, tj. 0,94 % z celkového objemu zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 7 431 048,97 Kč bez DPH, tj. 4,53 % z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2098/2019/OI/VZKÚ ze dne 16. 07. 2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 5, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
č. 2 – Změnový list č. 9, 10 a 11

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Štefan Polák
statutární ředitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3 + Dodatek č.4 + Dodatek č.5		202 342 409,94 Kč	244 834 316,03 Kč
Náklady z rozpočtů SoD		163 900 000,00 Kč	198 319 000,00 Kč
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	5 200 000,00 Kč	6 292 000,00 Kč
PS 01	Čerpací stanice nad Plesenkou	3 883 034,06 Kč	4 698 471,21 Kč
PS 01.1	Čerpací stanice nad Plesenkou - Strojně technologická část	2 215 000,00 Kč	2 680 150,00 Kč
PS 01.2	Čerpací stanice nad Plesenkou - Elektroinstalace a MaR	1 668 034,06 Kč	2 018 321,21 Kč
PS 02	Čerpací stanice Na Milířích	3 548 842,20 Kč	4 294 099,06 Kč
PS 02.1	Čerpací stanice Na Milířích - Strojně technologická část	1 976 000,00 Kč	2 390 960,00 Kč
PS 02.2	Čerpací stanice Na Milířích - Elektroinstalace a MaR	1 572 842,20 Kč	1 903 139,06 Kč
SO 02	Stoka A	66 852 328,10 Kč	80 891 317,00 Kč
1	Stoka A	27 440 202,61 Kč	33 202 645,16 Kč
2	Ražba štoly	32 320 186,88 Kč	39 107 426,12 Kč
3	Těžní šachty - úsek A	2 874 348,14 Kč	3 477 961,25 Kč
4	Těžní šachty - úsek B	4 217 590,47 Kč	5 103 284,47 Kč
SO 03	Kanalizační přípojky stoky A	6 374 847,63 Kč	7 713 565,63 Kč
SO 04	Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2-2	6 517 343,60 Kč	7 885 985,76 Kč
SO 05	Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1, A- 2-2	646 783,18 Kč	782 607,65 Kč
SO 06	Stoka A-3	1 740 811,60 Kč	2 106 382,04 Kč
SO 07	Kanalizační přípojky stoky A-3	439 133,61 Kč	531 351,67 Kč
SO 08	Stoka A-4, A-4-1	11 519 633,43 Kč	13 938 756,45 Kč
SO 09	Kanalizační přípojky stoky A-4, A-4-1	1 660 525,04 Kč	2 009 235,30 Kč
SO 10	Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1	4 870 245,70 Kč	5 892 997,30 Kč
SO 11	Kanalizační přípojky stoky A-5, A-6, A-7, A-7- 1	767 222,80 Kč	928 339,59 Kč
SO 12	Stoka A-8, A-9, A-9-1	6 539 033,59 Kč	7 912 230,64 Kč
SO 13	Kanalizační přípojky stoky A-8, A-9, A-9-1	837 790,30 Kč	1 013 726,26 Kč
SO 14	Stoka B, B-1	11 257 272,61 Kč	13 621 299,86 Kč
SO 15	Kanalizační přípojky stoky B, B-1	2 570 862,52 Kč	3 110 743,65 Kč
SO 16	Čerpací stanice nad Plesenkou, výtlač V-1 a stoky C, C-1	4 855 161,04 Kč	5 874 744,86 Kč
SO 16.1	Čerpací stanice nad Plesenkou	138 518,18 Kč	167 607,00 Kč
SO 16.2	Stoky C, C1	2 986 132,75 Kč	3 613 220,63 Kč
SO 16.3	Výtlač V-1	1 135 668,75 Kč	1 374 159,19 Kč
SO 16.4	Přípojka NN	150 014,00 Kč	181 516,94 Kč
SO 16.5	Vodovodní přípojka k ČS Nad Plesenkou	57 108,04 Kč	69 100,73 Kč
SO 16.6	Příjezdová komunikace k ČS Nad Plesenkou	387 719,32 Kč	469 140,38 Kč
SO 17	Kanalizační přípojky stoky C	544 480,77 Kč	658 821,73 Kč
SO 18	Čerpací stanice Na Milířích, výtlač V-2 a stoky D, D-1	6 138 077,75 Kč	7 427 074,08 Kč
SO 18.1	Čerpací stanice Na Milířích	132 073,67 Kč	159 809,14 Kč
SO 18.2	Stoky D, D-1	4 011 041,22 Kč	4 853 359,88 Kč
SO 18.3	Výtlač V-2	1 595 314,79 Kč	1 930 330,90 Kč
SO 18.4	Přípojka NN	96 681,37 Kč	116 984,46 Kč
SO 18.5	Vodovodní přípojka k ČS Na Milířích	15 369,53 Kč	18 597,13 Kč
SO 18.6	Příjezdová komunikace k ČS Na Milířích	287 597,17 Kč	347 992,58 Kč

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 19	Kanalizační přípojky stoky D a D-1	509 748,07 Kč	616 795,16 Kč
SO 20	Stoka E	662 849,41 Kč	802 047,79 Kč
SO 21	Kanalizační přípojky stoky E	19 988,51 Kč	24 186,10 Kč
SO 22	Komunikace	14 676 427,66 Kč	17 758 477,47 Kč
SO 24	Přeložky vodovodu	1 267 556,82 Kč	1 533 743,75 Kč
SO 24.1	Přeložka vodovodu v ul. Nad Plesenkou	602 399,78 Kč	728 903,73 Kč
SO 24.3	Prodloužení vodovodu k čerpací stanici Na Milířích	181 571,05 Kč	219 700,97 Kč
SO 24.3.1	Oprava vodovodu v ul. Na Milířích	483 585,99 Kč	585 139,05 Kč
			0
Náklady z rozpočtu Dodatek č.1		9 575 948,09 Kč	11 586 897,19 Kč
			0
Evidenční list změny stavby č.1		1 267 064,20 Kč	1 533 147,68 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - změna mocnosti frézování	131 749,92 Kč	159 417,40 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - změna třídy těžitelnosti v úseku ŠB12-ŠB16	350 160,71 Kč	423 694,46 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - vložení šachty ŠB12a	22 027,89 Kč	26 653,75 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - vyhodnocení kamerových záznamů	12 449,70 Kč	15 064,14 Kč
SO 14	SO 14 - Stoka B - obnova chodníku	750 675,98 Kč	908 317,94 Kč
Evidenční list změny stavby č.2		3 806 436,36 Kč	4 605 787,99 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - změna frézování asfaltů v úseku ŠA6 - ŠA16	91 049,73 Kč	110 170,17 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - změna třídy těžitelnosti v úseku ŠA1 - ŠA16	3 143 305,59 Kč	3 803 399,76 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - oprava ploch kolem ražby A	475 927,97 Kč	575 872,84 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A - objízdná trasa autobusů ulice Vlnitá	96 153,07 Kč	116 345,21 Kč
Evidenční list změny stavby č.3		4 502 447,53 Kč	5 447 961,51 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:2 - ražba štoly	2 248 942,16 Kč	2 721 220,01 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:3 - Těžní šachty - úsek A	782 738,71 Kč	947 113,84 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část:4 - Těžní šachty - úsek B (úprava ploch kolem ražby B)	1 470 766,66 Kč	1 779 627,66 Kč
			0
Náklady z rozpočtu Dodatek č.2		26 804 419,71 Kč	32 433 347,85 Kč
			0
Evidenční list změny stavby č.4		4 969 656,10 Kč	6 013 283,88 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část: 2 - změna technologie pažení v úseku ŠA14-ŠA16	4 969 656,10 Kč	6 013 283,88 Kč
Evidenční list změny stavby č.5		21 834 763,61 Kč	26 420 063,96 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Ražba štoly - přetřízení třídy těžitelnosti	16 478 768,94 Kč	19 939 310,41 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 2 - Těžní šachty - úsek A - zásyp a jejich likvidace	2 014 198,32 Kč	2 437 179,97 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 3 - Těžní šachty - úsek B - zásyp a jejich likvidace	2 631 706,15 Kč	3 184 364,44 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 4 - Těžní šachty - úsek B - změna třídy těžitelnosti	710 090,20 Kč	859 209,14 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.3		4 900 153,77 Kč	5 929 186,06 Kč
Evidenční list změny stavby č.6		4 128 097,19 Kč	4 994 997,60 Kč

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie provádění protlaku v úseku ŠA34 - ŠA35	1 859 530,28 Kč	2 250 031,64 Kč
SO 02	SO 02 - Stoka A, část 1: Změna technologie provádění úseku ŠA23 - ŠA25	2 033 485,40 Kč	2 460 517,33 Kč
SO 10	SO 10 - Stoka A-7, A-7-1 - Změna technologie provádění v úseku ŠA25-ŠA127a, ŠA126-ŠA131	235 081,51 Kč	284 448,63 Kč
	Evidenční list změny stavby č.7	772 056,57 Kč	934 188,45 Kč
SO 16.2	SO 16.2 - Stoka C - Změna dimenze v úseku ŠC0 - ŠC2	25 778,16 Kč	31 191,57 Kč
N_SO 16.7	N_SO 16.7 - Přeložka dešťové kanalizace DN250	113 054,92 Kč	136 796,45 Kč
SO 08	SO 08 - Stoka A-4 - Změna technologie provádění v úseku ŠA21-ŠA86	689 211,92 Kč	833 946,42 Kč
SO 10	SO 10 - Stoka A-5 - Změna technologie provádění	-55 988,43 Kč	-67 746,00 Kč
	Náklady z rozpočtu Dodatek č.4	3 056 263,83 Kč	3 698 079,23 Kč
	Evidenční list změny stavby č.8	3 056 263,83 Kč	3 698 079,23 Kč
SO 04	SO 04 - Stoka A-1 - změna technologie provádění v úseku ŠA64-ŠA66	1 902 946,07 Kč	2 302 564,74 Kč
SO 04	SO 04 - Stoka A-1 - změna trubního materiálu stoky A-2-2 a zkrácení stoky A-2	465 891,98 Kč	563 729,30 Kč
SO 05	SO 05 - Stoka A-1, A-2, A-2-2 - vícevýměry provedených kanalizačních přípojek	687 425,78 Kč	831 785,19 Kč
	Náklady z rozpočtu Dodatek č.5	-5 894 375,45 Kč	-7 132 194,29 Kč
	Evidenční list změny stavby č.9	627 120,00 Kč	758 815,20 Kč
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	310 000,00 Kč	375 100,00 Kč
SO02,04,0	Příplatek za plastové šachty Wavin DN600	317 120,00 Kč	383 715,20 Kč
	Evidenční list změny stavby č.10	234 237,03 Kč	283 426,81 Kč
SO 18.6	Příjezdová komunikace k ČS Na Milířích	59 068,39 Kč	71 472,75 Kč
SO 16.6	Příjezdová komunikace k ČS Nad Vyhodnocení kamerových záznamů	19 726,04 Kč	23 868,51 Kč
PS 02.2	Čerpací stanice Na Milířích	83 442,60 Kč	100 965,55 Kč
	Evidenční list změny stavby č.11	-6 755 732,48 Kč	-8 174 436,30 Kč
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	-50 000,00 Kč	-60 500,00 Kč
PS 01.2	Čerpací stanice nad Plesenkou -	-11 520,00 Kč	-13 939,20 Kč
SO 02	Stoka A	-185 851,97 Kč	-224 880,88 Kč
SO 05	Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1,	-47 783,10 Kč	-57 817,55 Kč
SO 10	Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1	-243 193,81 Kč	-294 264,51 Kč
SO 16.2	Stoky C, C1	-16 378,73 Kč	-19 818,26 Kč
SO 20	Stoka A	-81 873,81 Kč	-99 067,31 Kč
SO 22	Komunikace	-6 119 131,06 Kč	-7 404 148,58 Kč

Evidenční list změny stavby č. 9																	
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace splašková Plesná - II.etapa, II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1. VON - navýšení ceny 2. SO 02, 04, 08, 10, 12, 16 - příplatek za plastové šachty Wavin DN600		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 02 SO 04 SO 08 SO10 SO 12 SO 16		Číslo změny stavby: 9													
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatele: 2098/2019/OI/VZKU; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., Slivova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981 Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673																	
Popis a zdůvodnění změny:				Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Balance:											
1) VON - navýšení ceny Z důvodu nutné etapizace prací, změn technologie provádění prací vyvstaly dodatečné vícenáklady na ohraničení výkopů, čištění komunikací a dočasného dopravního značení nezbytného pro řádné provedení díla včetně zařízení staveniště				310 000,00	0,00	310 000,00											
2) Příplatek za plastové šachty Wavin DN600 Z prostorových důvodů a umístění stávajících inženýrských sítí bylo nezbytné osazení plastových revizních šachet Wavin DN600 místo v PD navržených betonových šachet DN1000.				317 120,00	0,00	317 120,00											
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																	
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</th> <th>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</th> <th>Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)</th> <th>%</th> <th>Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>627 120,00</td> <td>0,00</td> <td>627 120,00</td> <td>0,38</td> <td>627 120,00</td> <td>0,38</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	627 120,00	0,00	627 120,00	0,38	627 120,00	0,38					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%												
627 120,00	0,00	627 120,00	0,38	627 120,00	0,38												
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VON 2) Změnový rozpočet záměny betonové za plastovou šachtu		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Počet paré:</th> <th>Příjemce :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>				Počet paré:	Příjemce :	1 x	Zhotovitel	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Projektant (autorský dozor)		
Počet paré:	Příjemce :																
1 x	Zhotovitel																
1 x	Objednatel																
1 x	TDS																
1 x	Projektant (autorský dozor)																
Vyjádření - souhlas se změnami:																	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Štefan Polák	datum	9.1.23	podpis											
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis											
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis											
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis											
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis											
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".																	
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:												

Evidenční list změny stavby č. 10						
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 18.6 - Přijezdová komunikace k ČS Na Milířích SO 16.6 - Přijezdová komunikace k ČS Nad Plesenkou Vyhodnocení kamerových záznamů PS 02.2 - Čerpací stanice Na Milířích - doplnění soft startérů		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 18.6 SO 16.6 PS 02.2	Číslo změny stavby: 10			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatele: 2098/2019/OI/VZKU; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981						
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673						
Popis a zdůvodnění změn:						
		Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Bilance:		
SO 18.6 - Přijezdová komunikace k ČS Na Milířích Z důvodu rozdílu mezi výškami v projektové dokumentaci a skutečnou výškou v terénu je nezbytné provést navýšení kubatur násypu pod komunikaci, aby požadovaný příjezd k čerpací stanici byl bezproblémový a bezpečný		346 665,56	-287 597,17	59 068,39		
SO 16.6 - Přijezdová komunikace k ČS Nad Plesenkou Z důvodu rozdílu mezi výškami v projektové dokumentaci a skutečnou výškou v terénu je nezbytné provést navýšení kubatur násypu pod komunikaci, aby požadovaný příjezd k čerpací stanici byl bezproblémový a bezpečný		407 445,36	-387 719,32	19 726,04		
Vyhodnocení kamerových záznamů Požadavek na vyhodnocení kamerových záznamů pověřenou osobou provozovatele kanalizační sítě nebyl součástí zadání této veřejné zakázky. Jedná se o SO 02 - Stoka A, SO 04 - Stoka A-1, A-2, A-2-1, A-2-2, SO 06 - Stoka A-3, SO 08 - Stoka A-4, A-4-1, SO 10, Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1, SO 12 - Stoka A-8, A-9, A-9-1, SO 16.2 - Stoky C, C-1, SO 18.2 - stoky D,D-1, SO 20 - Stoka E		83 442,60	0,00	83 442,60		
PS 02.2 - Čerpací stanice Na Milířích - doplnění soft startérů Z důvodu koncové větve elektro nemohla PD předpokládat, že navrhnuté jistiění 25A není schopno přenést potřebné počáteční proudové zatížení bez předřazení soft startérů		72 000,00	0,00	72 000,00		
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLVIV						
Údaje v Kč bez DPH:						
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	
909 553,52	675 316,49	1 584 870,01	0,97	234 237,03	0,14	
Přílohy:			Počet paré:		Příjemce:	
1) Změnový rozpočet příjezdové komunikace Na Milířích			1 x		Zhotovitel	
2) Změnový rozpočet příjezdové komunikace Nad Plesenkou			1 x		Objednatel	
3) Změnový rozpočet vyhodnocení kamerových záznamů			1 x		TDS	
			1 x		Projektant (autorský dozor)	
Vyjádření - souhlas se změnami:						
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Štefan Polák	datum	9.1.23	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	9.1.23	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".						
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby č. 11					
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace splašková Plesná - II.etapa, II.část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VON PS 01.2 - Čerpací stanice nad Plesenkou - Elektroinstalace a MaR SO 02 - Stoka A SO 05 - Kanalizační přípojky stoky A-1, A-2, A-2-1, A-2-2 SO 10 - Stoka A-5, A-6, A-7, A-7-1 SO 16 - Čerpací stanice nad Plesenkou, výtlač V-1 a stoky C, C-1 SO 20 - Stoka E SO 22 - Komunikace		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: PS 01.2 SO 02 SO 05 SO 10 SO 16 SO 20 SO 22		Číslo změny stavby: 11	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.07.2019, číslo smlouvy objednatele: 2098/2019/OI/VZKU; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00151826 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 25890981					
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava, IČO: 48391531 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673					
Popis a zdůvodnění změn: Celkově VCP: Celkově MP: Celková Bilance:					
1) VON, PS 01.2, SO 02, SO 05, SO 10, SO 16, SO 20, SO 22 - nedofaktuované práce V rámci stavby nebylo nutné provést některé práce. Tímto dojde k odpočtu prací, které nebyly v rámci výstavby kanalizace použity		0,00		-6 755 732,48	-6 755 732,48
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
0,00	6 755 732,48	6 755 732,48	4,12	-6 755 732,48	-4,12
Přílohy: 1) VON, PS 01.2, SO 02, SO 05, SO 10, SO16, SO20, SO 22 - nedofaktuované práce			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Štefan Polák	datum	9.1.25 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	9.1.25 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.25 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	9.1.25 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	9.1.25 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	