

DODATEK Č. 1

k OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004169
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 (uvádějte při fakturaci)
Název související veřejné zakázky:

I/13 Most ev. č. 13-014 Stráž – geotechnický průzkum základových poměrů

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel:

Geotechnika Ďurove s.r.o.
Závodu míru 584/7, 360 14 Karlovy Vary
IČO: 08390568
DIČ: CZ08390568
kontaktní osoba: [REDAKCE]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

při provádění prvního ze dvou plánovaných vrtů výše uvedeného průzkumu byly zjištěny velice ztížené podmínky vrtání, neboť byly zastíženy deluviálně-fluviální sedimenty charakteru prokřeměných štěrkopísků. Tyto těžce vrtatelné polohy znesnadňovaly průchod vrtného náradí, bylo nutné tomu přizpůsobit i provozní pažení, čímž se výrazným způsobem zpomaloval a komplikoval proces vrtání. Kromě toho předpokládané skalní podloží bylo zastíženo až v hloubce 15,0m.

Z těchto důvodů objednatel souhlasí s navýšením odsouhlasené metráže vrtných sond z předpokládaných 20,0m na celkově 30,0m, tak aby bylo možné dokončit a správně ověřit komplikované inženýrsko-geologické poměry v místě provádění.

Vysoký obsah křemene a charakter naplavených sedimentů velikosti balvanů značně opotřebovává vrtné nářadí a během provádění prvního ze dvou vrtů bylo nutné vyměnit tři diamantové korunky, proto objednatel souhlasí s příplatkem za ztížené podmínky.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená objednávka následovně:

IG jádrový vrt (diamant) vč. pažení případně dynamická penetrace se navyšuje o 10 m
Příplatek za ztížené podmínky vrtání 30m

Celková hodnota objednávky vč. dodatku v Kč bez DPH / vč. DPH 189 000,00 / 228 690,00

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ujednání předmětné objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: souhrnná cenová nabídka

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

██████████
Vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████ Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.01.30
10:08:05 +01'00'

Za dodavatele:

██████████
Jednatel společnosti
Geotechnika Ďurove s.r.o.

GD
Digitálně podepsal ██████████
██████████
██████████
Datum: 2023.01.30 11:21:54 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rozpočet vč. víceprací

Most ev. č. 13-014 Stráž n. Ohří

Geotechnický průzkum základových poměrů

Poř. č.	Název	MJ	Počet	Cena jedn.	Cena celkem	Vícepráce		
						Počet	Cena jedn.	Cena celkem
1	IG jádrový vrt (diamant) včetně pažení případně dynamická penetrace	■	■	■	■	■	■	■
2	Mobilizace vrtné mechanizace	■	■	■	■			
3	Laboratorní zkoušky zemin a hornin včetně odběru neporušených vzorků	■	■	■	■			
4	Agresivita a chemický rozbor vody včetně odběru vzorků	■	■	■	■			
5	Závěrečná zpráva	■	■	■	■			
6	Příplatek za ztížené podmínky vrtání	■				■	■	■
Celkem dle objednávky bez DPH					147 000 Kč			
Celkem vícepráce bez DPH						42 000 Kč		

Celkem vč. víceprací bez DPH	189 000 Kč
Celkem vč. DPH	228 690 Kč