

Číslo smlouvy objednatele: 2022/012

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-SoD-003

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DíLO
na realizaci díla s názvem:
„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I
Smluvní strany

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

IČO: 62161598

DIČ: CZ62161598

Se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, Pr 10

Oprávněný zástupce: Ing. Alena Říhová – ředitelka organizace

- ve věcech technických: [redacted] – vedoucí technického úseku

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

Společnost YUCON + COMBIN – Obřadní síně

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

sestavující se ze subjektů:

YUCON CZ, s.r.o. (vedoucí společník)

IČO: 29184771

DIČ: CZ29184771

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 63922

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Nad', jednatel

- ve věcech technických: [redacted], vedoucí výroby

- ve věcech stavby: [redacted], stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

Číslo účtu: 9273072/0800

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

se sídlem: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka
2800/S Podnikající na území ČR prostřednictvím:

COMBIN BANSKÁ ŠTIANICA, o.z.

IČO: 09073833
DIČ: CZ09073833
se sídlem: Školská 689/20, 11000 Praha
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 79483

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení:

Všeobecná úverová banka, pobočka Praha

Číslo účtu IBAN:

CZ75 6700 0001 0711 9621 1102

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Dále také obecně jako „**smluvní strany**“)

Článek II

Základní ustanovení

1. Dne 27.4.2022 uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo** na realizaci díla s názvem: **„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“** v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**), za účelem zajištění stavebních prací spojených s rekonstrukcí obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně (dále jen **„Smlouva“**). Smlouva nabyla účinnosti dne 02.05.2022 uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen **„ZRS“**) v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**).
2. Smluvní strany se opakovaně potýkaly se skrytými překážkami, znemožňujícími Zhotoviteli provést dílo dohodnutým způsobem podle původní verze projektové dokumentace. Tato byla ze strany Objednatele následně revidována a pozměněna tak, aby mohlo být dílo ze strany Zhotovitele dokončeno. Z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace v některých částech projektové dokumentace, změny projektové dokumentace a s tím souvisejícího nastanuvšího prodlení s předložením opravené projektové dokumentace není ze strany Zhotovitele objektivně možné dodržet původní sjednaný termín plnění a z důvodu změn ve způsobu provádění díla způsobenou opravou projektové dokumentace není také možné dodržet původně sjednanou cenu za provedení díla.

3. Vzhledem k předem nepředvídatelným okolnostem zjištěným v průběhu provádění stavby a objektivní nemožnosti postupu prací (tj. nemožnosti plnění) na velké obřadní síni (na díle), s přihlédnutím k organizačním potřebám a z důvodu vyloučení veškerých pochybností, se dohodly smluvní strany dle čl. XX odst. 8 Smlouvy na změně některých ustanovení Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.
4. Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto dodatku č. 2 nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu ust. § 222 odst. 3 a odst. 6 ZZVZ.

Článek III Předmět Dodatku

1. Z důvodu zejm. skrytých překážek díla ve smyslu § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo možné realizovat dílo podle Smlouvy po dobu celkem 149 dnů. Vzhledem ke skutečnosti, že ve Smlouvě byl termín dokončení díla stanoven pevným způsobem, a to přesným počtem dnů od předání a převzetí staveniště, a dále vzhledem k nutnosti realizace víceprací a méněprací na díle, které nebyly původní verzí projektové dokumentace předpokládány, jsou nuceny smluvní strany uzavřít tento dodatek za účelem změny Smlouvy a pokračování v realizaci díla.
2. Předmětem dodatku jsou podle změny projektové dokumentace vícepráce v celkové výši 4.178.826,- Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 4.137.060,- Kč bez DPH, a to podle změnových listů č. 1-10, které jsou součástí přílohy č. 1 Smlouvy a projektové dokumentace a přílohou tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že článek VII odst.1 Smlouvy se mění následovně:

„1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledků zadávacího řízení objednatele a činí:

61.574.418,71 Kč bez DPH

12.930.627,93 Kč DPH

74.505.046,64 Kč vč. DPH”

4. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly, že článek VI odst. 1.1 pododst. 1.1.3 Smlouvy se mění následovně:
„1.1.3 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 479 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.”

5. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly, že článek VI odst. 1.2 pododst. 1.2.3 (třetí odrážky) Smlouvy se mění následovně:

„1.2.3 Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 479 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž tato lhůta se staví po dobu mezi shora uvedenými etapami, pokud dojde k úplnému přerušení prací.“

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 ZRS. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude Dodatek vyhotoven v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení smluvních stran.

Přílohy:

Změnový list č. 1 vč. přílohy

Změnový list č. 2 vč. přílohy

Změnový list č. 3 vč. přílohy

Změnový list č. 4 vč. přílohy

Změnový list č. 5 vč. přílohy

Změnový list č. 6 vč. přílohy

Změnový list č. 7 vč. přílohy

Změnový list č. 8 vč. přílohy

Změnový list č. 9 vč. přílohy

Změnový list č. 10 vč. přílohy

V Brně dne

za Objednatele:

.....
Ing. Alena Říhová, ředitelka

V Brně dne

za Zhotovitele Společnost YUCON +
COMBIN – Obřadní síně:

.....
Ing. Martin Nad', jednatel YUCON CZ,
s.r.o.

.....
Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí
odštěpného závodu COMBIN BANSKÁ
ŠTIANICA, odštěpný závod