

Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“
Číslo SOD:	2022/012
Číslo ZL:	5

ZMĚNOVÝ LIST		datum:		číslo ZL:	5
Objednatel:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace				
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně				
Název akce:	„Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“				
Číslo SOD:					
VZ:	Stavební práce	ZZVZ			
Předmět změny: Změna skladby podlahy					
Popis a zdůvodnění změny: V návaznosti na provedené podepření a zesílení stávající stropní desky nad 1.PP budou provedeny nové navazující vrstvy podlahy v obřadní síni podle nově navržené a odsouhlasené skladby podlah.					
Cena dle položkového rozpočtu bez DPH:	Změny kladné	265 568	Změny záporné	-719 904	
Cenový dopad bez DPH:	RZ			-454 336	
Vliv na termín:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE		
Důvod změny :					
záměr objednatele	<input type="checkbox"/>	jiné okolnosti	<input checked="" type="checkbox"/>		
výšší moc	<input type="checkbox"/>	chyba PD	<input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: (podpis)					
Zhotovitel:	Společnost YUCON + COMBIN- Obřadní síně				
Datum:		Jméno:		Podpis:	
Přílohy:					
1. Rozdílový rozpočet					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Název akce: „Rekonstrukce obřadní síně Ústředního hřbitova v Brně“

Číslo SOD: 2022/012

Číslo ZL: 5

Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

nepředvídané §222, odst. 6

Vyjádření autorského dozoru :

Ing.arch.Pavla Kotásková

Datum:

Jméno: **Ing. Arch. Pavla Kotásková**

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka :

Ing. Pavel Zobač VILICO s.r.o.

Datum:

Jméno: **Ing. Pavel Zobač**

Podpis:

Vyjádření správce stavby :

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Datum:

Jméno: **Ing. Alena Říhová**

Podpis: