

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Stavební úpravu stravovacího objektu ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - VCP Plochá střecha 002 - VCP Podlaha 1.NP 003 - VCP zdravotnicka 004 - VCP elektroinstalace 005 - VCP SDK pohled 2.NP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby **uzavřené dne 13.6.2022**

Objednavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem Náměstí č.p.3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Zhotovitel: BYSTROŇ Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Moravská Ostrava

TDS: K+H správci staveb, Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Položkový rozpočet VCP plochá střecha	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
2) Položkový rozpočet VCP Podlaha 1.NP	1 x	Město Frýdlant nad Ostravicí
3) Položkový rozpočet VCP zdravotnicka		
4) Položkový rozpočet VCP elektroinstalace		
5) Položkový rozpočet VCP SDK pohled 2.NP		

Popis a zdůvodnění změny:

- Plochá střecha:** Bylo zjištěno, že stávající plochá střecha vykazuje celkový špatný stav a proto bylo investorem rozhodnuto a její novém provedení.
- Pohlaha 1.NP:** Při provádění bouracích prací podlah po odstranění požadovaných vrstev bylo zjištěno, že podkladní vrstva je ve špatném stavu vykazující narušení a trhliny a proto bylo investorem rozhodnuto o její vybourání a provedení nové navržené skladby podlahy.
- Zdravotnicka:** Vlivem nevhodnosti vedení potrubí stávajícími trasami, bylo nutno nové rozvody vést novými trasami, doplněnými novými ventily, závěsy a jinými armaturami. Stávající plynovod pro získání revize je nutno doplnit o předepsané komponenty.
- Elektroinstalace:** Stávající rozvody elektro včetně svídel již nespňují požadovanou kvalitu a proto bylo investorem rozhodnuto o jejich výměně.
- SDK pohled 2.NP:** Během realizace vyvstal požadavek investora na provedení SDK pohledu do prostoru jídelny a výdeje jídel, aby bylo docíleno částečného zakrytí rozvodů VZT pod stropem a dosažení lepší akustické pohody.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	4 158 524,70	16,18%	4 158 524,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): _____ jméno _____

TDS:	jméno Jiří Kukelka	datum	
Zhotovitel:	jméno Pavel Konečný	datum	
Objednatel:	jméno	datum	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.			
			Číslo paré: 1