

## **Dodatek č. 3**

### **ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb**

#### **Název zakázky:**

- A. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6626 v km 57,267, P6627 v km 57,797)“**
- B. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6629 v km 58,573, P6630 v km 59,632)“**
- C. „Výstavba PZS na trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová (P6631 v km 60,895; P6636 v km 65,006; P6641 v km 69,864)“**
- D. „Doplnění závor na přejezdu v km 57,975 (P6628) trati Moravská Třebová – Třebovice v Čechách“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2431/2021

ISPROFOND: 3273514800

SUBSISPROFIN: 5533530011, 5533530012, 5533530005, 5533530023

a

##### **STARMON s.r.o.**

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

**Korespondenční adresa:**

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **V7/2021**

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 6. 2021 na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb se shora uvedeným názvem (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve změně termínu plnění harmonogramu postupu prací.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy ve lhůtě pro dokončení prací.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení lhůty pro dokončení prací do 31. 1. 2023. Na základě shora uvedeného se prodlužuje také celková lhůta pro provedení Díla do 31. 1. 2023. Lhůta pro dokončení prací se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů a zahrnutí dodatečných prací do vyúčtování.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo a následně budou dodatečné práce zahrnuty do vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení lhůty pro dokončení prací a lhůty pro provedení Díla nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných prací dle změnových listů stavby do vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odst. 3.8 zní nově takto:

„3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů,

provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

*Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy***

*Celková lhůta pro provedení Díla činí do **31. 1. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **14 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž:*

- a) část předmětu díla v rozsahu Projektová dokumentace pro stavební povolení k připomínkám bude dokončen a předán nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy*
- b) část předmětu díla v rozsahu projektová dokumentace pro stavební povolení po zpracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně podání žádosti o stavební povolení. Bude dokončeno a předáno nejpozději do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.*

*Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí do 31. 1. 2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 1. 2023**.*

*Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.“*

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

---

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Příloha:

- Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

V Praze dne 30.1.2023

V Olomouci dne 30.1.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizace dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ladislav Mikulecký**

vedoucí střediska obchodu  
STARMON s.r.o.  
na základě plné moci

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram postupu prací**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3345067

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 490d39fd-d17b-4003-919d-88d85c8479fa

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.01.2023 10:06:01



cf770012-3561-492a-a0a1-54e3d1bb80db