

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/280/2015

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 3

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/280/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 3 (dále jen „smlouva“). K této smlouvě uzavřely smluvní strany dne ... dohodu o narovnání, jejímž předmětem bylo vyjasnění situace, kdy zhotovitel nepředal v termínu stanoveném smlouvou objednateli stavební povolení. Vzhledem k tomu, že důvodem byl fakt, že v průběhu plnění smlouvy vyšlo najevo, že oproti původním předpokladům bude nutné získat nejdříve územní rozhodnutí, shodly se smluvní strany, že k porušení smlouvy nedošlo.
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky č. 6/JŘBU/2016 „Zpracování projektových dokumentací – IROP – dodatečné služby pro část 3“ vypsané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je
 - a) potřeba, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí, kdy při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a během projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a při provádění inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je třeba vybrané (některé) úseky rekonstruované silnice II/290 Roprachtice - Kořenov nově umístit.
 - b) číslo účtu - změna z 19-796420028/0100 na 107-9789790257/0100

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Specifikace plnění uvedená v Článku II odst. 1 smlouvy ve znění:

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

- provedení přípravných předprojektových prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“),
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení + projektové dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 2 (dále jako „dílo“ nebo „projektová dokumentace DSP + PDPS“),
- obstarání pravomocného stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v

Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 3,

- poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu) na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:
 - zpracování podkladů pro dodatečné informace, popř. námitky, v rámci zadávacího řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci, a
 - účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové dokumentace, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržený člen hodnotící komise a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání stavebně technického zaměření)

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

- provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků objednatel a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 4.

se rozšiřuje o toto nové znění:

- zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen "DUR") 2 x v tištěné podobě, + 1 x ověřená stavebním úřadem a 1 x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny dokumenty a výkresy musí být opatřeny podpisem a orazítkované autorizovanou osobou,
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí, a to 1 x originál s vyznačením právní moci,
- zapracování případných připomínek vzešlých z územního řízení do již odevzdané DSP+PDPS.

3. Čas a místo plnění uvedené v Článku IV. odst.1, bod 5 smlouvy ve znění:

- obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 290 dnů od podpisu této smlouvy,

se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předání finální verze DUR: nejpozději do 390 dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1 (Dodatku č.1 ke smlouvě OLP/280/2015),

4. Cena za plnění v Článku VII odst. 4 a příloze č. 4 smlouvy se doplňuje takto:

- Příloha č. 4 Smlouvy OLP/280/2015 - Rekapitulace nákladů k ocenění se doplňuje o bod 5:

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí	535 000,- Kč bez DPH
	112 350,- Kč 21 % DPH
	647 350,- Kč včetně DPH

s tím, že úhrada této částky proběhne za následujících podmínek:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku za obstarání pravomocného územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí po předání pravomocného územního rozhodnutí a dokumentace pro územní rozhodnutí za předpokladu, že DUR bude akceptována objednatelem bez výhrad.

V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné územní rozhodnutí ve sjednané lhůtě, pak dodavateli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady, které dodavatel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1446/16/RK ze dne 16.8.2016.

V Liberci dne 29.8.2016

V Praze dne 19.8.2016

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Ing. Ivo Šimek, jednatel