

# Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 020/0787/ORMI\_OID/ č. zhotovitele 20080663  
(dále jen dodatek č. 7)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

## 1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
bankovní spojení: [REDAKCE]

dále je „objednatel“

1.2. Zhotovitel: Metrostav a.s.  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro  
Liberecký kraj (na základě plné moci)  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

dále jen „zhotovitel“

## 2. Účel dodatku č. 7

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 7 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavců 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu díla, změně ceny díla a změně termínu plnění oproti rozsahu, ceně a termínu stanoveným ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby **„Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru“** uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 10. 2020 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č.1 této smlouvy uzavřeného dne 1.6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“), ve znění dodatku č.2 této smlouvy uzavřeného dne 30.8.2021 (dále jen „dodatek č. 2“), ve znění dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 11.4.2022 (dále jen dodatek č. 3), ve znění dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 31.5.2022 (dále jen „dodatek č. 4“), ve znění dodatku č. 5 této smlouvy uzavřeného dne 5.9.2022 (dále jen „dodatek č. 5“) a ve znění dodatku č. 6 této smlouvy uzavřeného dne 1.12.2022 (dále jen „dodatek č. 6“).
- 2.2. Tento dodatek č. 7 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat.
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že z důvodu zpoždění v provádění přeložky zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. (dále jen přeložka), která je realizována vlastníkem tohoto zařízení prostřednictvím jiného zhotovitele, dochází ke změně časového harmonogramu prací. Provedení přeložky je podmínkou pro připojení objektu na nový přívod nízkého napětí (dále jen NN) a navýšení rezervovaného příkonu objektu č. p. 219, bez kterého není možné provést

funkční zkoušky objektu zahrnuté v předmětu díla. Z důvodu zpoždění provádění přeložky zároveň dochází ke změně doby realizace předmětu díla sjednané ve smlouvě.

2.4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.20. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 5 ZZVZ činí 881 034,75 Kč bez DPH.**
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.20. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí -297,56 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.21. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 5 ZZVZ činí 1 769 507,75 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.21. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí 44 347,41 Kč bez DPH.**

2.5. Přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 7 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ.

### **3. Změna smlouvy**

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavcích 2.1 a 2.3. tohoto dodatku č. 7 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.20 a 2.21 v následujícím znění:

- 2.20. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 7, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.**
- 2.21. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 7.**

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

- 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v příloze č. 3 dodatku č. 4 - Položkový rozpočet, přílohách č. 1 a 2 dodatku č. 6 a přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 7.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

<b>3.2.1. Cena za realizaci stavby</b>	<b>154 742 596,01 Kč</b>
<b>3.2.2. Cena za servis v záruční době</b>	<b>1 100 345,00 Kč</b>
<b>3.2.3. Cena celkem bez DPH</b>	<b>155 842 941,01 Kč</b>
<b>3.2.4. DPH 21%</b>	<b>32 727 017,61 Kč</b>

3.3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.3. tohoto dodatku č. 7 ruší dosavadní znění ujednání článku 4. odstavců 4.5 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej těmito ujednáními:

- 4.5. Termín předání a převzetí předmětu díla: nejpozději 40 kalendářních dnů od připojení objektu na nový přívod NN**

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění a nahrazují ji přílohou č. 3 dodatku č. 7

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 7 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 7 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 82/2023 dne 25.1.2023.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 6 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 7 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění

Příloha č. 4 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

V České Lípě dne 31.1.2023

V Praze dne 31.1.2023

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová v.r.  
.....

Ing. Jitka Volfová  
starostka

Ing. František Kočí v.r.  
.....

Ing. František Kočí  
předseda představenstva  
Metrostav a.s.

.....Ing. Jaroslav Heran v.r.....

Ing. Jaroslav Heran  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08005200

**Stavba:** REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Dodatek 7 - Měněpráce

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 05.10.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Město Česká Lípa

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**-881 332,31      -1 066 412,10**

**ZL 090      Dveře měněpráce**

-636 151,21

-769 742,96

**ZL 131      Zámečnické výrobky - skleněné prvky**

-244 883,54

-296 309,08

**ZL 139      Podchycení stropu m.č.138 - měněpráce**

-297,56

-360,05

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt: **ZL 090 - Dveře méněpráce**

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-636 151,21**

D	A.1.1.5.2.	1.NP						
564	K	D1.12_a	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel lakovaná R	KS	-1,0000000	48 970,79	-48 970,79	
	PP		AL 7047, Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří -1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					
	VV		-1		-1,0000000			
565	K	D1.12_b	Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel lakovaná	KS	-1,0000000	48 970,79	-48 970,79	
	PP		RAL 7047, Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					
	VV		-1		-1,0000000			
566	K	D1.12_c	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.	KS	2,0000000	-5 860,00	-11 720,00	
	PP		Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047, Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat Poznámka: Dveře do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 48 970,79,-					
	VV		Změna: komaxit // změna ceny: -5860,-					
	VV		2		2,0000000			
567	K	D1.13	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.	KS	1,0000000	-4 560,00	-4 560,00	
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047, Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří -1.NP					
	VV		Původní cena: 48 970,79,-					
	VV		Změna: křídlo ocel lakovaná komaxit // změna ceny: -4560,-					
	VV		1		1,0000000			
568	K	D1.15_a	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Ková	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP		ni: WC oliva, možnost otevření /zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a -rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					
	VV		-1		-1,0000000			
569	K	D1.15_b	Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kov	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP		ni: WC oliva, možnost otevření /zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a -rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					
	VV		-1		-1,0000000			
570	K	D1.15_c	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.	KS	2,0000000	-1 400,00	-2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kování: WC oliva, možnost otevření /zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a -rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19 065,64					
	VV		Změna: povrchová úprava CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		2		2,0000000			
571	K	D1.15_d	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.	KS	2,0000000	-1 400,00	-2 800,00	
	PP		Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kování: WC oliva, možnost otevření /zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a -rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19 065,64					
	VV		Změna: povrchová úprava CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		2		2,0000000			
572	K	D1.16	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.	KS	1,0000000	-4 560,00	-4 560,00	
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,765×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovanáRAL 7047, Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře do TM, Další specifikace viz Tabulka dveří -1.NP					
	VV		Původní cena: 48 970,79					
	VV		Změna: křídlo ocel lakovaná komaxit // změna ceny: -4560,-					
	VV		1		1,0000000			
573	K	D1.17	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zask	KS	-1,0000000	26 430,58	-26 430,58	
	PP		lení: Bezp. sklo, izolační /dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, Tloušťka zdi: 0,44 Kování: Štítové kování, bezpečnostní zámeč, panty 3d -skryté. Poznámka: Masivní obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz					
	P		Poznámka k položce: Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					
	VV		-1		-1,0000000			
574	K	D1.18	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.	KS	1,0000000	-5 860,00	-5 860,00	
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047 Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře sklad, Další specifikace viz Tabulka dveří -1.NP					
	VV		Původní cena: 48 970,79					
	VV		Změna: křídlo ocel lakovaná komaxit // odečet z ceny: -5 860					
	VV		1		1,0000000			
575	K	D1.19	Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kov	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP		ání: SGK, rozeta nerez mat, panty /3d skryté Poznámka: Úklidova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace- viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Změna: záměna dveří za ocelové PO					
	VV		-1		-1,0000000			
576	K	D1.20	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.	KS	1,0000000	-1 596,00	-1 596,00	
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,1 Kování: WC oliva, možnost /otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19 065,64,-					
	VV		Změna: povrchová úprava CLP grafit // odečet z ceny: -1596,-					
	VV		1		1,0000000			
577	K	D1.21_a	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušť	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP		ka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - odečet dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1		-1,0000000			
578	K	D1.21_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,1 Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a- rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 19 065,64,- Změna: povrchová úprava CLP grafit // odečet z ceny: -1596,-	KS	1,0000000	-1 596,00	-1 596,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1		1,0000000			
579	K	D1.21_c	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,12 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 1.NP MNP - odečet dveří	KS	-1,0000000	26 252,60	-26 252,60	
	PP							
	VV							
	VV		-1		-1,0000000			
580	K	D1.23	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Sklo čiré, kruhy Tloušťka zdi: /0,15 Požární zpráva: - Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, -materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP MNP - odečet dveří	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP							
	VV							
	VV		-1		-1,0000000			
581	K	D1.24_a	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP MNP - odečet dveří	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP							
	VV							
	VV		-1		-1,0000000			
582	K	D1.24_b	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP "MNP - změna dveří" -2	KS	-2,0000000	19 065,64	-38 131,28	
	PP							
	VV							
583	K	D1.25_a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 19.054,64,- Změna: CPL grafit // změna ceny: -1400,-	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1		1,0000000			
585	K	D1.26	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15	KS	-1,0000000	25 005,09	-25 005,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		třka zdi: 0,78 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		MNP - záměna dveří					
	VV		-1			-1,0000000		
588	K	D1.29 a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70*2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	
	PP		Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19.065,64					
	VV		Změna: polodrážka; CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		1			1,0000000		
589	K	D1.29 b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70*2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	
	PP		Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19.065,64					
	VV		Změna: polodrážka; CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		1			1,0000000		
590	K	D1.30	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70*2,15 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	
	PP		Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19.065,64					
	VV		Změna: CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		1			1,0000000		
594	K	D1.36	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70*2,15 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	
	PP		Tloušťka zdi: 0,2 Kování: SGK, rozeta nerez /mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 19 065,64					
	VV		Změna: povrchová úprava CLP grafit // změna ceny: -1400,-					
	VV		1			1,0000000		
D	A.1.1.5.2.		2.NP				-171 740,20	
602	K	D2.09	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900*1 950 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušť	KS	-1,0000000	32 411,61	-32 411,61	
	PP		třka zdi: 0,5 Požární zpráva: EW 30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře- a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP					
	VV		"MNP - změna dveří" -1			-1,0000000		
604	K	D2.11 a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700*2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.	KS	2,0000000	-1 400,00	-2 800,00	
	PP		Tloušťka zdi: 0,15 Kování: plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP					
	VV		Původní cena: 19.065,64,-					
	VV		Změna: CPL grafit // odpočet z ceny: -1.400,-					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,0000000			
605	K	D2.11_b	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.</b> Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: plech a madlo, nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 32.411,61,- Změna: CPL grafit // odpočet z ceny: -1.400,-	KS	4,0000000	-1 400,00	-5 600,00	
	PP				4,0000000			
607	K	D2.12_b	<b>Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.</b> Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Záměna dveří levé za pravé	KS	-1,0000000	19 065,64	-19 065,64	
	PP				-1,0000000			
610	K	D2.16	<b>Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 1 600×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.</b> Zasklení: čiré bezpečnostní, /protipožární Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI - 30 DP3, SC Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty- 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka Poznámka k položce: 2.NP "MNP - změna dveří" -1	KS	-1,0000000	52 564,16	-52 564,16	
	PP				-1,0000000			
611	K	D2.17	<b>Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.</b> Tloušťka zdi: 0,14 Požární zpráva: EI 30 DP3/ -C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: sklad, masivní obložka, materiál jako- dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP "MNP - změna dveří" -1	KS	-1,0000000	48 970,79	-48 970,79	
	PP				-1,0000000			
616	K	D2.21	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.</b> Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka:samozavírač s - pomalým dojezdem pro wc bezbariér Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 19.065,64,- Změna: CPL grafit // změna ceny: -1792	KS	1,0000000	-1 792,00	-1 792,00	
	PP				1,0000000			
618	K	D2.23	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + změna výplně za plně.</b> Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Sklo čiré, kruhy Tloušťka zdi: /0,15 Požární zpráva: Sklo čiré, kruhy Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: -masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 19.065,64,- Změna: CPL grafit; bez prosklení // změna ceny: -1596-980=-2576	KS	1,0000000	-2 576,00	-2 576,00	
	PP				1,0000000			
624	K	D2.28	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.</b>	KS	1,0000000	-1 400,00	-1 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EW30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: uklidova místnost, masivní obložka,- materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: CPL grafity // změna ceny: -1400,- 1		1,0000000			
625	K	D2.29	<b>Sleva za povrchovou úpravu: komaxit</b> Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047 Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EW 30 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat Poznámka: sklad zvukaři Další specifikace viz -Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: komaxit // změna ceny: -4560 1	KS	1,0000000	-4 560,00	-4 560,00	
					1,0000000			
D	A.1.1.5.2.	3.NP					-80 344,04	
626	K	D3.01	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.</b> Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka jako aku obklad, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,2 Požární zpráva: EW 15 DP3 -/ C Kování: SGK, rozeta nerez mat, 3D skryté panty Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB Další- specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: CPL grafity // změna ceny: -1596,- 1	KS	1,0000000	-1 596,00	-1 596,00	
					1,0000000			
634	K	D3.06	<b>Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit.</b> Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,45 Požární zpráva: EW 15 DP3- / C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, -masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: CPL grafity // změna ceny: -1596,- 1	KS	1,0000000	-1 596,00	-1 596,00	
					1,0000000			
635	K	D3.07	<b>Sleva za povrchovou úpravu: komaxit.</b> Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047 Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EW 15 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat Poznámka: Dveře do TM Další specifikace viz -Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: komaxit // změna ceny: -5860 1	KS	1,0000000	-5 860,00	-5 860,00	
					1,0000000			
637	K	D3.13_b	<b>Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.</b> <b>Zasklí</b> ení: Bezpenostní zasklení. Tloušťka zdi:/ 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jakodveře - a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP "MNP - změna dveří" -1	KS	-1,0000000	28 568,76	-28 568,76	
					-1,0000000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
645	K	D3.15_e	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP "MNP - zmena dveří" -2	KS	-2,0000000	19 065,64	-38 131,28	
	PP							
	VV				-2,0000000			
651	K	D3.18_c	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity // změna ceny: -1400	KS	2,0000000	-1 400,00	-2 800,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV				2,0000000			
653	K	D3.20	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpenostní / zasklení. Kování:SGK, rozeta nerez mat, panty 3d - skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Dalšíspecifikace viz Tabulka dveří Poznámka k položce: 3.NP Původní cena: 19479,02,- Změna: CLP grafity // změna ceny: -1792,-	KS	1,0000000	-1 792,00	-1 792,00	
	PP							
	P							
	VV							
	VV							
	VV				1,0000000			
	D	A.1.1.5.2.	4.NP				-13 420,00	
10004	K	D4.02	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 700x1100 - EW 15 DP3-C, skryté v akustickém obkladu Původní cena: 16599,- Změna: CLP grafity // změna ceny: -750	KS	1,0000000	-750,00	-750,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV				1,0000000			
656	K	D4.03	Sleva za povrchovou úpravu: komaxit. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře, křídlo ocel lakovaná RAL 7047 Tloušťka zdi: 0,15 Požární/zpráva: EI 15 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat. Další specifikace viz Tabulka dveří 4.NP Původní cena: 48970,79,- Změna: komaxit // změna ceny: -5860	KS	2,0000000	-5 860,00	-11 720,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV				2,0000000			
658	K	D4.05	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×1 270 - Požární zpráva: EW 15 DP3-C, skryté v akustickémobkladu!! / Další specifikace viz Tabulka dveří 4.NPv Původní cena: 32411,61,- Změna: CLP grafity // změna ceny: -950	KS	1,0000000	-950,00	-950,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV				1,0000000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt: **ZL 131 - Zámečnické výrobky - skleněné prvky**

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 05.10.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-244 883,54**

### D A.1.1.5.1.01 Okna

**-115 700,53**

545	K	W2.13	Bezpečnostní roleta, mřížová, rozměry: 4 930×2 100, konstrukce a mechanika skrytá v systémovém - překladu, který je součástí dodávky rolety, jako jeden komplet Kování: barvy konstrukce, lišt a / kastlu RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, ovládání klíčem v systému SGK v krabici na zdi Další - specifikace viz Tabulka oken	ks	-1,0000000	115 700,53	-115 700,53	SoD
-----	---	-------	--	----	------------	------------	-------------	-----

PP jako jeden komplet  
Kování: barvy konstrukce, lišt a / kastlu RAL dle projektu interiéru,uzamykatelná, ovládání klíčem v systému SGK v krabici na zdi  
Další - specifikace viz Tabulka oken

VV "odpočet" -1 -1,0000000

### D A.1.1.6.02 Zámečnické prvky

**-129 183,01**

686	K	Z13	Skleněné zábradlí v průhledu z horního foyer - výška zábradlí 1000 mm - z vrstveného bezpečnostního- skla čirého tl. 2x 10 mm - bez madla - sklo kotveno do nere	ks	-1,0000000	129 183,01	-129 183,01	SoD
-----	---	-----	--	----	------------	------------	-------------	-----

PP Skleněné zábradlí v průhledu z horního foyer  
- výška zábradlí 1000 mm  
- z vrstveného bezpečnostního- skla čirého tl. 2x 10 mm  
- bez madla  
- sklo kotveno do nerez U profilu kotveného shora do podlahy / do U profilů skrytých ve stěnách  
Rozměry: sklo 15,2 m2; dl. 15,2 m

VV Další specifikace vizD.1.1.21.10 - Zamecnicke výrobky  
"Původní výměra 15,2m2 byla špatně dle výkresu je 5,77m2"  
VV "odpočet" -1 -1,0000000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt:

**ZL 139 - Podchycení stropu m.č.138 - méněpráce**

Místo:

Česká Lípa; Panská 219

Datum:

05.10.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-297,56**

D PSV

Práce a dodávky PSV

-297,56

D 781.

Obklady

-297,56

134	K	781474112.ZP	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených	M2	-0,2400000	527,12	-126,51	SoD
	PP		obklad keramický					
	VV		"odečet obkladu v místě revizních dvířek u vodoměru"					
	VV		-0,4*0,6		-0,2400000			
135	K	XAH.043	obklad keramický	M2	-0,2400000	712,69	-171,05	SoD
	PP		obklad keramický					
	VV		"odečet obkladu v místě revizních dvířek u vodoměru"					
	VV		-0,4*0,6		-0,2400000			

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08005200

**Stavba:** REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Dodatek 7 - Vícepráce

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum:

05.10.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Kujba Architects

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 813 855,16**

**2 194 764,74**

ZL 090	Dveře vícepráce	994 504,40	1 203 350,32
ZL 094	Stavební úpravy VZT vyústění v 1. NP	14 316,10	17 322,48
ZL 123	Osvětlení schodu sál	65 850,00	79 678,50
ZL 131	Zámečnické výrobky - skleněné prvky	92 111,78	111 455,25
ZL 134	vybourání otvorů a osazení překladů pro vstupní dveře do zázemí kavárny	3 682,00	4 455,22
ZL 135	drenáž pod sprchou m.č.114	6 846,62	8 284,41
ZL 138	Úprava otvorů trafostanice	81 659,25	98 807,69
ZL 139	Podchycení stropu m.č.138 - Vícepráce	33 818,79	40 920,74
ZL 140	Truhlářské doplňky	179 561,98	217 270,00
ZL 141	Úprava věšáků	48 240,00	58 370,40
ZL 145	Osazení kamenů	47 512,40	57 490,00
ZL 147	Žulové schody vstup ul. Panská	47 751,84	57 779,73
ZL 149	Repase historických svítidel vícepráce	198 000,00	239 580,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt: **ZL 090 - Dveře vícepráce**

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 23.02.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**994 504,40**

**278 250,02**

D	A.1.1.5.2.	1.NP						
90001	K	D1.03	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,00×2,00, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová - dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite, jádro lehčená DTD. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,00×2,00, celkový rozměr 1,1*2,05, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová - dřevěná obložková - zárubeň, křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite, jádro lehčená DTD. Kování: SGK, plech a / madlo, nerez mat, / panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, - masivní obložka, - materiál jako dveře a rám	KS	1,0000000	23 565,64	23 565,64	
	PP		VCP, nové dveře		1,0000000			
558	K	D1.04	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,70×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kování: SGK, plech a madlo, nerez mat, /panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, -materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 19.065,64,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 3500,-	KS	1,0000000	3 500,00	3 500,00	
	PP				1,0000000			
559	K	D1.07	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + změna výplně křídla. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: /SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám, Další- specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 79 261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite; částečně prosklené. // změna ceny: 4000+2950=6950,-	KS	1,0000000	6 950,00	6 950,00	
	PP				1,0000000			
560	K	D1.08	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + změna na protipožární. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Kování: WC oliva, možnost otevření /zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Samozavírač s pomalým dojezdem pro wc bezbariér, Další- specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 19 065,64 Změna: dýha dub moření Superwhite, změna na PO // změna ceny: 4000+8280=12280,-	KS	1,0000000	12 280,00	12 280,00	
	PP				1,0000000			
561	K	D1.09_a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní protipožární /sklo, Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní- obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 79 261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4500,-	KS	1,0000000	4 500,00	4 500,00	
	PP				1,0000000			
562	K	D1.09_b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní protipožární /sklo, Požární zpráva: EI 30 DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní- obložka, materiál jako dveře a rám. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 79 261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4500,-	KS	1,0000000	4 500,00	4 500,00	
	PP				1,0000000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,0000000			
90002	K	D1.19a	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře,	KS	1,0000000	43 110,79	43 110,79	
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se - - stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel KOMAXIT RAL 7047 Požární zpráva: EW 30 // DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře sklad					
	VV		VCP - záměna dveří					
	VV	1			1,0000000			
90003	K	D1.22	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite lak, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	28 029,09	28 029,09	
	PP		Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz - Tabulka dveří 1.NP					
	VV		VCP, nové dveře					
	VV	1			1,0000000			
90004	K	D1.23a	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	17 665,64	17 665,64	
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,115 Kování: WC oliva, možnost // otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, větrací mřížka					
	VV		VCP nové dveře					
	VV	1			1,0000000			
90005	K	D1.23b	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	17 665,64	17 665,64	
	PP		Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,115 Kování: WC oliva, možnost // otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám, větrací mřížka					
	VV		VCP nové dveře					
	VV	1			1,0000000			
90006	K	D1.24_ba	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,65×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CLP grafit, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	21 265,64	21 265,64	
	PP		Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté, samozavírač. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako dveře a rám					
	VV							
	VV	1			1,0000000			
584	K	D1.25_b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.	KS	1,0000000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,70×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezflacová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP Původní cena: 19.054,64,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 3500,-					
	VV							
	VV	1			1,0000000			
90007	K	D1.26a	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře,	KS	1,0000000	36 110,79	36 110,79	
	PP		Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezflacová zárubeň se stínovou polodrážkou pro bezflacové dveře, křídlo ocel komaxit RAL 7047, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře sklad					
	VV		VCP - záměna dveří					
	VV	1			1,0000000			
586	K	D1.27	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.	KS	1,0000000	4 500,00	4 500,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,90×2,05 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: bezpečnostní protipožární /sklo Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI 30 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d -skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i> 1.NP					
	P		Původní cena: 79.261,93					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4500,-					
	VV		1		1,0000000			
592	K	D1.33 a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.	KS	1,0000000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI 30DP3-C, / S Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jakodveře a - rám Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 48.970,79,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4000					
	VV		1		1,0000000			
593	K	D1.33 b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.	KS	1,0000000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 0,80×2,10 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,5 Požární zpráva: EI 30DP3-C, / S Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jakodveře a - rám, kouřotěsné Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP					
	VV		Původní cena: 48.970,79,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4000,-					
	VV		1		1,0000000			
90008	K	D1.37	Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,10, Křídlo a zárubeň: Ocelová bezfalcová zárubeň se -stínovou polodrážkou pro bezfalcové dveře,	KS	1,0000000	43 106,79	43 106,79	
	PP		křídlo ocelkomaxit RAL 7047 Požární zpráva: EW 30 /DP3-C, Kování: SGK, rozeta nerez mat, Poznámka: Dveře sklad, Další specifikace viz Tabulka dveří -1.NP					
	VV		VCP - chybějící dveře					
	VV		1		1,0000000			
	D	A.1.1.5.2.	2.NP				507 368,10	
90009	K	D2.09a	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CLP grafit, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	48 211,61	48 211,61	
	PP		Požární zpráva: EW 30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: dveře do jeviště, masivní obložka, s útlumem					
	VV		"Záměna dveří" 1					
	VV		1		1,0000000			
603	K	D2.10	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.	KS	1,0000000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: čiré bezpečnostní, /protipožární Tloušťka zdi: 0,3 Požární zpráva: EW 30 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d -skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i> 2.NP					
	P		Původní cena: 79.261,93,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4.500					
	VV		1		1,0000000			
90010	K	D2.10a	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	77 469,93	77 469,93	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zasklení: čiré bezpečnostní, /protipožární Tloušťka zdi: 0,3 Požární zpráva: EW 30 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerz mat, panty 3d -skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i> 2.NP VV VCP nové dveře VV 1		1,0000000			
606	K	D2.12_a	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,3	KS	1,0000000	32 411,61	32 411,61	
			Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Záměna dveří levé za pravé VV 1		1,0000000			
90011	K	D2.12_aa	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače.	KS	2,0000000	2 200,00	4 400,00	
			Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 32411,61,- Změna: CPL grafit; samozavírač // změna ceny: -1.400+3600 VV 2		2,0000000			
607	K	D2.12_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače.	KS	4,0000000	2 200,00	8 800,00	
			Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CPL grafit; samozavírač // změna ceny: -1.400+3600 VV 4		4,0000000			
608	K	D2.14_a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače.	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
			Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: ukliďova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře arám Další - specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 19.065,64,- Změna: CPL grafit; samozavírač // změna ceny: -1.400+3600 VV 1		1,0000000			
609	K	D2.14_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače.	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
			Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: ukliďova místnost, masivní obložka, materiál jako dveře arám Další - specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 19.065,64,- Změna: CPL grafit; samozavírač // změna ceny: -1.400+3600 VV 1		1,0000000			
90012	K	D2.16a	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 1 600×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	89 464,16	89 464,16	
			Požární zpráva: EI - 30 DP3, SC Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty Simonswerk VX 100 Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		2.NP		1,0000000			
90013	K	D2.17a	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka dýha dub moření Superwhite, jádro lehčená DTD.	KS	1,0000000	56 590,79	56 590,79	
	PP		Požární zpráva: EI 30 DP3/ -C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: sklad, masivní obložka, materiál jako- dveře a rám					
	VV		1		1,0000000			
612	K	D2.18 a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,66 Požární zpráva: EW 30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře- a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 48 970,79,- Změna: dýha dub moření Superwhite; // změna ceny: 4000	KS	1,0000000	4 000,00	4 000,00	
	PP							
	VV		1		1,0000000			
613	K	D2.18 b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×1 970 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,43 Požární zpráva: EW 30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře- a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP Původní cena: 48 970,79,- Změna: dýha dub moření Superwhite; // změna ceny: 4000,-	KS	1,0000000	4 000,00	4 000,00	
	PP							
	VV		1		1,0000000			
614	K	D2.19	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: čiré bezpečnostní, /protipožární Tloušťka zdi: 0,48 Požární zpráva: EI 30 DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d- skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i>	KS	1,0000000	4 500,00	4 500,00	
	PP							
	P		2.NP					
	VV		Původní cena: 79261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4500,-					
	VV		1		1,0000000			
615	K	D2.20	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite; rozšíření obložkové zárubně bezfalcové . Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 900×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: čiré bezpečnostní, /protipožární Tloušťka zdi: 0,28 Požární zpráva: EI 30 DP3-C, panikové kování Kování: SGK, rozeta -nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace <i>Poznámka k položce:</i>	KS	1,0000000	16 401,00	16 401,00	
	PP							
	P		<i>viz Tabulka dveří 2.NP</i>					
	VV		Původní cena: 79261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny: 5300 + 11101=16.401					
	VV		1		1,0000000			
617	K	D2.22	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + úprava výplně dveří.	KS	1,0000000	4 270,00	4 270,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90014	K	D2.30	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 1 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 1 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, křídlo i obložka CPL U961 grafit, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI - 30 DP3, SC Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty- 3d skryté. Poznámka: masivní obložka, materiál jako dveře a rám	KS	1,0000000	49 372,00	49 372,00	
	PP							
	VV		VCP chybí ve výkazu 54 764,-					
	VV		1		1,0000000			
90015	K	D2.31	Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×1 800 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,křídlo i obložka CLP grafit, Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×1 800 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,křídlo i obložka CLP grafit, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EW30 /DP3-C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka:masivní obložka,- materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP	KS	1,0000000	40 775,00	40 775,00	
	PP							
	VV		VCP chybí ve výkazu					
	VV		1		1,0000000			
	D	A.1.1.5.2.	3.NP				171 752,28	
627	K	D3.02_a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite, rozšíření obložkové zárubně bezfalcové. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,24 Požární zpráva: EI 15 DP3- / C, S Kování: SGK, rozeta nerez mat, panikové kování, panty 3d skryté. Poznámka: Dveře do sálu, s- útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří Poznámka k položce: 3.NP	KS	1,0000000	13 758,00	13 758,00	
	PP							
	P							
	VV		Původní cena: 48970,79,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny: 4000+9758=13.758,-					
	VV		1		1,0000000			
628	K	D3.02_b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite,rozšíření obložkové zárubně bezfalcové. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI 15 DP3- / C, S Kování: SGK, rozeta nerez mat, panikové kování, panty 3d skryté. Poznámka: Dveře do sálu, s- útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří Poznámka k položce: 3.NP	KS	1,0000000	13 758,00	13 758,00	
	PP							
	P							
	VV		Původní cena: 48970,79,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny: 4000+9758=13.758,-					
	VV		1		1,0000000			
629	K	D3.03	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite, rozšíření obložkové zárubně bezfalcové. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 1 200×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,24 Požární zpráva: EW/ 15 DP3 - C, S Kování: SGK, rozeta nerez mat, dotyková povrchová paniková hrazda (max. hloubka 75 -mm), panty 3d skryté. Poznámka: Dveře do sálu, s útlumem RW 36 dB, masivní obložka, materiál jako Poznámka k položce: dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	17 567,00	17 567,00	
	PP							
	P							
	VV		Původní cena: 79261,93,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny: 6500+11067=17.567					
	VV		1		1,0000000			
630	K	D3.04_a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + doplnění panikového zámku.	KS	1,0000000	7 000,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Levé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní protipožární /zasklení. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EI 15 DP3 - C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d -skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i> 3.NP					
	PP		Původní cena: 79261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite; panikový zámek klika/klika // změna ceny: 4000+3000=7000,-		1,0000000			
631	K	D3.04_b	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + doplnění panikového zámku.</b> Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní protipožární /zasklení. Tloušťka zdi: 0,2 Požární zpráva: EI 15 DP3 - C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d -skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i> 3.NP	KS	1,0000000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Původní cena: 79261,93,- Změna: dýha dub moření Superwhite; panikový zámek klika/klika // změna ceny: 4000+3000=7000,-		1,0000000			
632	K	D3.05_a	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + úprava výplně dveří.</b> Levé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Sklo čiré, kruhy Tloušťka zdi: /0,32 Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře- a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	3 020,00	3 020,00	
	PP		Původní cena: 25009,09,- Změna: dýha dub moření Superwhite; bez prosklení // změna ceny: 4000-980=3020,-		1,0000000			
633	K	D3.05_b	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + úprava výplně dveří.</b> Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Sklo čiré, kruhy Tloušťka zdi: /0,77 Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře- a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	3 770,00	3 770,00	
	PP		Původní cena: 25009,09,- Změna: dýha dub moření Superwhite; bez prosklení; větrací mřížka // změna ceny: 4000-980+750=3770,-		1,0000000			
636	K	D3.13_a	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + doplnění samozavírače.</b> Levé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,33 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	7 600,00	7 600,00	
	PP		Původní cena: 19065,64,- Změna: dýha dub moření Superwhite; samozavírač // změna ceny: 4000+3600=7600,-		1,0000000			
637	K	D3.13_b	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite + úprava výplně dveří.</b> Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní zasklení. Tloušťka zdi:/ 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jakodveře - a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	3 020,00	3 020,00	
	PP		Původní cena: 28,568,76,- Změna: dýha dub moření Superwhite; bez prosklení // změna ceny: 4000-980=3020,-					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1			1,0000000		
638	K	D3.13_c	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1596+3600=2004,-	KS	3,0000000	2 004,00	6 012,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
639	K	D3.14_a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1596+3600=2004,-	KS	2,0000000	2 004,00	4 008,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
640	K	D3.14_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1596+3600=2004,-	KS	2,0000000	2 004,00	4 008,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
641	K	D3.15_a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
642	K	D3.15_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,12 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
643	K	D3.15_c	Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,12 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté., Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako- dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP přípočet dveří - záměna	KS	2,0000000	19 065,64	38 131,28	
	PP							
	VV							
	VV							
90016	K	D3.15_ca	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Pravé křídlo dveří Velikost Š x V: 700×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,12 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté., Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako- dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	3,0000000	2 200,00	6 600,00	
	PP							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1			1,0000000		
644	K	D3.15_d	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1			1,0000000		
645	K	D3.15_e	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,15 Kování: WC oliva, možnost/ otevření zvenku. Nerez mat, panty 3d skryté. Poznámka: WC kabina, masivní obložka, materiál jako -dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	4,0000000	2 200,00	8 800,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1			1,0000000		
646	K	D3.16_a	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	1,0000000	2 200,00	2 200,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1			1,0000000		
647	K	D3.16_b	Sleva za povrchovou úpravu: CPL grafit + doplnění samozavírače. Levé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz -Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: CLP grafity; samozavírač // změna ceny: -1400+3600=2200,-	KS	2,0000000	2 200,00	4 400,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		2			2,0000000		
648	K	D3.17	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,15 Kování: SGK, rozeta nerez/ mat, panty 3d skryté. Poznámka: Samozavírač v kluzné liště, masivní obložka, materiál jako dveře a- rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 3500,-	KS	1,0000000	3 500,00	3 500,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1			1,0000000		
649	K	D3.18_a	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Levé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,33 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP Původní cena: 19065,64,- Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 3500,-	KS	1,0000000	3 500,00	3 500,00	
	PP							
	VV							
	VV							
	VV		1			1,0000000		
650	K	D3.18_b	Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite. Pravé křídlo dveří Velikost S x V: 700x2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tioušťka zdi: 0,32 Kování: Plech a madlo,nerez / mat, panty 3d skryté. Poznámka: Madlo ve směru tahu, samozavírač v kluzné liště, masivníobložka, - materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří 3.NP	KS	1,0000000	3 500,00	3 500,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Původní cena: 19065,64,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 3500,-					
	VV		1		1,0000000			
652	K	D3.19	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite.</b> Levé křídlo dveří Velikost S x V: 800×2 100 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň, - křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Zasklení: Bezpečnostní protipožární /zasklení. Tloušťka zdi: 0,15 Požární zpráva: EW 15 DP3 - C Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d -skryté. Poznámka: Masivní obložka, materiál jako dveře a rám Další specifikace viz Tabulka dveří <i>Poznámka k položce:</i>	KS	1,0000000	4 000,00	4 000,00	
	PP		3.NP					
	VV		Původní cena: 64961,93,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite // změna ceny: 4000,-					
	VV		1		1,0000000			
	D	<b>A.1.1.5.2.</b>	<b>4.NP</b>				<b>37 134,00</b>	
654	K	D4.01_a	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite, rozšíření obložkové zárubně bezfalcové.</b> Levé křídlo dveří Velikost S x V: 1 460×2 060 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,3 Požární zpráva: EI /15 DP3-C, Sm, PANIKOVÉ KOVÁNÍ Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Další specifikace viz- Tabulka dveří 4.NP	KS	1,0000000	18 567,00	18 567,00	
	PP		Původní cena: 89 359,05,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny:					
	VV		7500+11067=18567,-					
	VV		1		1,0000000			
655	K	D4.01_b	<b>Příplatek za povrchovou úpravu: dýha Superwhite, rozšíření obložkové zárubně bezfalcové.</b> Levé křídlo dveří Velikost S x V: 1 460×2 060 Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD. Tloušťka zdi: 0,5 Požární zpráva: EI /15 DP3-C, Sm, PANIKOVÉ KOVÁNÍ Kování: SGK, rozeta nerez mat, panty 3d skryté. Další specifikace viz- Tabulka dveří 4.NP	KS	1,0000000	18 567,00	18 567,00	
	PP		Původní cena: 89359,05,-					
	VV		Změna: dýha dub moření Superwhite; nutné rozšíření obložkové zárubně, chybně udaná šíře zdi v PD // změna ceny:					
	VV		7500+11067=18567,-					
	VV		1		1,0000000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

Objekt:

**ZL 94 - Stavební úpravy VZT vyústění v 1. NP**

Místo:

Datum: 13.01.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**14 316,10**

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 191,80

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 191,80

94001	K	346253211	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách dřevocementovými deskami	m2	5,0900000	1 020,00	5 191,80	ÚRS 2021 02
-------	---	-----------	--	----	-----------	----------	----------	-------------

PP

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik dřevocementovými deskami jakékoliv tloušťky a tvaru, na maltu s překrytím rabicovým pletivem ve stěnách nebo před stěnami jakékoliv šířky

VV

"zaplentování nik pro výústky potrubí VZT č.m. 126, 127,142,schodiště141" 5,09

5,0900000

D 0031

Zdi pozemních staveb

2 087,85

89	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,4120000	5 067,59	2 087,85	SoD
----	---	-----------	---	----	-----------	----------	----------	-----

PP

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

VV

" zazdívka vypadlého zdiva při bourání m.č.: 126; 127" 0,412

0,4120000

VV A3

Součet

0,4120000

D 0034

## Stěny a příčky

3 949,27

101	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	6,9700000	566,61	3 949,27	SoD
-----	---	-----------	---	----	-----------	--------	----------	-----

PP

Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 75 mm

VV

"vyzdívka parapetu - předstěna vyústění VZT " 6,97

6,9700000

D 0061

## Úprava povrchů vnitřní

2 484,11

103	K	612135002.ZP	Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou	m2	6,8350000	363,44	2 484,11	SoD
-----	---	--------------	--	----	-----------	--------	----------	-----

PP

Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou

VV

"vyrovnání vybouraného zdiva niky pro VZT"

VV

"č.m. 126" (0,55+0,55+0,9)\*2

4,0000000

VV

"č.m. 127" (0,3+0,35+0,7)\*2,1

2,8350000

VV

Součet

6,8350000

D 0097

## Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

336,48

43	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,3160000	1 064,80	336,48	SoD
----	---	-----------	---	----	-----------	----------	--------	-----

PP

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

VV

"vybourání niky pro VZT výústku" 0,158 +0,158

0,3160000

D 099.

## Přesun hmot HSV

266,59

2532	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,1220000	237,60	266,59	SoD
------	---	-----------	--	---	-----------	--------	--------	-----

PP

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

Objekt: **ZL 123 - Osvětlení schodu sál**

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**65 850,00**

### D A.1.1.6.02 Zámečnické prvky

65 850,00

123001	K	Z30	Montážní prvek pro osvětlení schodu - Svítidlo typ NS-2W. Montážní prvek pro osvětlení schodu - Svítidlo typ NS-2W. Vč. povrchové úpravy - odstín po odsouhlasení AD Cena vč. dodávky a montáže "Pro Svítidlo typ NS-2W" 30	ks	30,0000000	2 195,00	65 850,00	Firemní
	PP							
	VV				30,0000000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt:

**ZL 131 - Zámečnické výrobky - skleněné prvky**

Místo:

Česká Lípa; Panská 219

Datum:

05.10.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**92 111,78**

### D A.1.1.6.02 Zámečnické prvky

**92 111,78**

131001	K	Z13a	Skleněné zábradlí v průhledu z horního foyer - výška zábradlí 1000 mm - z vrstveného bezpečnostního- skla čírého tl. 2x 10 mm - bez madla - sklo kotveno do nere	m2	2,1500000	8 498,88	18 272,59	dle SoD
	PP		Skleněné zábradlí v průhledu z horního foyer - výška zábradlí 1000 mm - z vrstveného bezpečnostního- skla čírého tl. 2x 10 mm - bez madla - sklo kotveno do nerez U profilu kotveného shora do podlahy / do U profilů skrytých ve stěnách Rozměry: sklo 2,15 m2; dl. 2,15 m Další specifikace vizD.1.1.21.10 - Zamecnicke výrobky					
	VV				2,1500000			
131002	K	Z25	Zasklení otvoru mezi schodištěm a klenbou - z vrstveného bezpečnostního skla čírého tl. 2x 10 mm	m2	2,8083130	8 498,88	23 867,52	dle SoD
	PP		Zasklení otvoru mezi schodištěm a klenbou - z vrstveného bezpečnostního skla čírého tl. 2x 10 mm - sklo kotveno pomocí bodových nerez terčů do schodnice z boku a pomocí bočních kotev do stěn - spodní hrana skla ve sklonu schodiště - včetně montáže a dílenské PD, kotvení a všech nezbytných prvků - Rozměr 2,17m2					
	VV		Plocha skla					
	VV		1,555*1,085		1,6871750			
	VV		(1,105*1,555)/2		0,8591380			
	VV		"Plocha oblouku" 0,262		0,2620000			
	VV		Součet		2,8083130			
131003	K	Z29	Branka na venkovním schodišti do průchodu - z kaleného skla tl 16mm	kpl	1,0000000	49 971,67	49 971,67	dle SoD
	PP		Branka na venkovním schodišti do průchodu - z kaleného skla tl 16mm - sklo kotveno pomocí bočních kotev k pantům - madlo schodiště ve v. 900mm a 750 mm - madla z profilů 40/20/3, hmotnost 2,463kg/m madlo kotveno do skleněných dveří pomocí pásoviny 40/10, hmotnost 3,28kg/m, 3ks na madlo - zámek kotvený ke skleněným dveřím, uzamykatelný do jeklu přivařeného k madlu zábradlí - vč. montáže a dílenské PD, kotvení a všech nezbytných prvků					
	VV		Plocha skla					
	VV		1,24*1,8		2,2320000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

Objekt:

**ZL 134 - vybourání otvorů a osazení překladů pro vstupní dveře do zázemí kavárny**

Místo:

Česká Lípa; Panská 219

Datum:

15.07.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 682,00**

43	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,40000	1 064,80	425,92	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm					
	VV		0,45*0,3*1,5		0,20250			
	VV		0,45*0,2*2,2		0,19800			
	VV		Součet		0,40050			
44	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,00000	393,47	786,94	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm					
695	K	Z22	Kompletní výrobek, včetně montáže a zapravení, podbetonování, podmaltování a uložení ocelového -profilu, uložení do kapsy - S235JR Jakost	kg	25,00000	55,55	1 388,75	
	PP		na S355 3 x l - délka 150 cm Další /specifikace viz D.1.1.21.12 Zamecnice výrobky					
103	K	612135002.ZP	Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou	m2	2,94000	363,44	1 068,51	
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou					
	VV		ostění dveří 2,1 x 2 x 0,7		2,94000			
2532	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,0500000	237,60	11,88	
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

201124\_JDCL\_Metrostav - Nabídka

Objekt:

**ZL 135 drenáž pod sprchou m.č.114**

Místo:

Datum: 19.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 846,62**

D HSV Práce a dodávky HSV

6 846,62

D 2 Zakládání

1 180,05

96012	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1,5000000	57,70	86,55	dodatek č.4
-------	---	-----------	---	---	-----------	-------	-------	-------------

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV "potrubí drenážní"

VV 1,5 1,5000000

VV Součet 1,5000000

96001	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	0,3000000	3 645,00	1 093,50	dodatek č.4
-------	---	-----------	---------------------------------	----	-----------	----------	----------	-------------

PP Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 643,25

96013	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	1,5000000	919,50	1 379,25	dodatek č.4
-------	---	-----------	---	---	-----------	--------	----------	-------------

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

96014	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	0,5000000	528,00	264,00	dodatek č.4
-------	---	-----------	--	---	-----------	--------	--------	-------------

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm

D PSV Práce a dodávky PSV

16,20

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16,20

96015	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1,0000000	16,20	16,20	dodatek č.4
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné					

D 099.

### Přesun hmot HSV

907,20

2532	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,2000000	216,00	907,20	dodatek č.4
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
VV			"beton 0,4 m3"2,1		0,8400000			
VV			"šterk 0,3 m3" 2,1		0,6300000			
VV			<b>Součet</b>		<b>4,2000000</b>			

D A.1.4.E.1.

### Přípravné a přidružené práce

453,63

96007	K	A.1.4.E.1.5.01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,3000000	123,40	37,02	dodatek č.4
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
96008	K	A.1.4.E.1.5.03	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,2000000	398,50	79,70	dodatek č.4
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
96009	K	A.1.4.E.1.5.04	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	0,6300000	290,50	183,02	dodatek č.4
PP			Kamenivo těžené frakce 0/4 B					
96011	K	A.1.4.E.1.7.09	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , -těsnění, přechodů a čistících kusů	m	0,1500000	1 025,90	153,89	dodatek č.4
PP			Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , -těsnění, přechodů a čistících kusů					
VV			<b>"ležaté potrubí KG včetně tvarovek a redukcí dle skutečnosti. Celková délka sestavy"</b>					
VV			0,15		0,1500000			
VV			<b>Součet</b>		<b>6,2000000</b>			

D A.2.2.1.03

### Hloubené vykopávky

544,23

96002	K	A.2.2.1.03_001	Ruční výkop v hornině 3	m3	0,6000000	907,05	544,23	dodatek č.4
PP			Ruční výkop v hornině 3					
VV			"odkopání a uvolnění kanalizačního potrubí v místě napojení drenážní trubky 1x1x0,3 m, práce ruční ve stížených podmínkách" 1					
VV			"odkop sběrné jímky vody v kanále, stížené podmínky"1					
VV			<b>Součet</b>		<b>0,6000000</b>			

D A.2.2.1.05

### Přemístění výkopku

174,06

2603	K	A.2.2.1.05_001	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,3000000	379,00	113,70	
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
2605	K	A.2.2.1.05_003	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,3000000	124,40	37,32	



PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3						
2606	K	A.2.2.1.05_004	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,3000000	76,80	23,04	

PP Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

**D A.2.2.1.06 Konstrukce ze zemin**

**37,02**

96006	K	A.2.2.1.06_001	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	0,3000000	123,40	37,02	dodatek č.4
-------	---	----------------	------------------------------------	----	-----------	--------	-------	-------------

PP Zásyp jam, napojení drenáže na stávající potrubí kanalizace

**D A.2.2.1.15 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**

**1 644,48**

2621	K	A.2.2.1.15_004	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,4000000	4 111,20	1 644,48	
------	---	----------------	--	----	-----------	----------	----------	--

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15

D P00

## PODKLANÍ VRSTVY

246,50

139	K	62856011.ZP	pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně /Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží	m2	1,0000000	103,70	103,70	
-----	---	-------------	---	----	-----------	--------	--------	--

PP

pás asfaltový modifikovaný SBS tl 4,0mm s hliníkovou vložkou, spojovat horkým vzduchem celoplošně /Hi musí chránit proti pronikání radonu z podloží

VV

"asfaltový pás 15,3 bm x 05" 7,65

7,6500000

VV

**Součet**

**7,6500000**

138	K	711141559.ZP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné spojovat horkým vzduchem celoplošně	m2	1,0000000	142,80	142,80	
-----	---	--------------	---	----	-----------	--------	--------	--

PP

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy vodorovné spojovat horkým vzduchem celoplošně

VV

"15,3 bm x 0,5 m" 7,65

7,6500000

VV

**Součet**

**7,6500000**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa  
 Objekt: **ZL 138 - Úprava otvorů trafostanice**  
 Místo: Česká Lípa; Panská 219  
 Zadavatel: Město Česká Lípa  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 05.10.2022  
 Projektant: Adam Rujbr  
 Architects s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**81 659,25**

D HSV Práce a dodávky HSV

81 659,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 812,03

138 001	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,0000000	210,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm					
	VV		"Překlad RZP - n3"					
	VV		2		2,0000000			
138 002	M	PFB.4020034.MT S	Překlad 140/215 mm vylehčený RZP 149/14/24 V	kus	2,0000000	671,92	1 343,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Překlad 140/215 mm vylehčený RZP 149/14/24 V, závod Prefa Brno, ceník 2022					
	P		Poznámka k položce: 1490/140/215					
138 003	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	0,6050000	806,00	487,63	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm					
138 004	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	0,3920000	1 430,00	560,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					
	VV		"přizdívka otvoru n4 spodního otvoru"					
	VV		0,56*0,7		0,3920000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 790,07	
138 005	K	0005	Montáž požárních klapek a protidešťových žaluzií	soubor	1,0000000	15 150,00	15 150,00	Firemní
	PP		Montáž požárních klapek a protidešťových žaluzií					
	VV		"montáž vícelist.pož.klapek 800x500, 800x625"					
	VV		"montáž protidešť. žaluzií 1030x550, 1030x625"					
	VV		1		1,0000000			
138 006	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,2350000	1 970,00	462,95	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
138 007	K	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,2040000	10 500,00	2 142,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
138 008	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,0000000	283,38	566,76	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm					
	VV		"pro betonový překlad RZP"					
	VV		2		2,0000000			
138 009	M	0001	Vícelistá požární klapka F-90-800x500-00-H2	kus	1,0000000	17 134,40	17 134,40	Firemní
	PP		Vícelistá požární klapka F-90-800x500-00-H2					
	VV		1		1,0000000			
138 010	M	0002	Vícelistá požární klapka F-90-800x625-00-H2	kus	1,0000000	19 938,08	19 938,08	Firemní
	PP		Vícelistá požární klapka F-90-800x500-00-H2					
	VV		1		1,0000000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138 011	M	0003	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím arámečkem 1030x550, nátěr RAL 7016	kus	1,0000000	3 643,88	3 643,88	Firemní
	PP		Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím arámečkem 1030x550, nátěr RAL 7016					
	VV		1		1,0000000			
138 012	M	0004	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím arámečkem 1030x625, nátěr RAL 7016	kus	1,0000000	4 106,96	4 106,96	Firemní
	PP		Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím arámečkem 1030x625, nátěr RAL 7016					
	VV		1		1,0000000			
138 013	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2,8400000	151,00	428,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení					
	VV		"podchycení v místě otvoru n2"					
	VV		0,3+1,08+1,46		2,8400000			
138 014	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	15,3000000	1,53	23,41	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití					
	VV		10*1,53		15,3000000			
138 015	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	2,8400000	80,70	229,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění					
	VV		"odstranění v místě otvoru N2"					
	VV		0,3+1,08+1,46		2,8400000			
138 016	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	3,6100000	2 760,00	9 963,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm					
	VV		1,08+0,725+1,08+0,725		3,6100000			
	D	997	Přesun sutě				4 472,72	
770	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,9750000	112,86	110,04	Sod
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
771	K	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,7750000	3,52	30,89	Sod
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	VV		0,975*9		8,7750000			
138 017	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,9750000	2 090,00	2 037,75	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
138 018	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,9750000	286,00	278,85	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
138 019	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,9750000	12,50	12,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
138 020	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,4900000	1 530,00	749,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
138 021	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,4850000	1 390,00	674,15	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
10 005	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,9750000	594,00	579,15	Sod
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				584,43	
138 022	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,3246835	1 800,00	584,43	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt:

**ZL 139 - Podchycení stropu m.č.138 - Vícepráce**

Místo:

Česká Lípa; Panská 219

Datum:

05.10.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**33 818,79**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 725,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 725,00

139 001	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary tl přes 10 do 12 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	2,5000000	1 090,00	2 725,00	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	---	-----------	----------	----------	----------------

PP Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 860,10

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 968,80

139 002	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,0000000	88,50	177,00	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	-----	-----------	-------	--------	----------------

PP Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

VV "přesun 2x vodoměr"

VV 2 2,0000000

139 003	K	722261902	Výměna přírubových vodoměrů DN do 50	kus	2,0000000	1 710,00	3 420,00	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	--------------------------------------	-----	-----------	----------	----------	----------------

PP Oprava vodoměrů výměna vodoměrů přírubových DN 50

VV "přesun 2x vodoměr"

VV 2 2,0000000

139 004	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	2,2000000	169,00	371,80	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	---	-----------	--------	--------	----------------

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

D 4

Vodorovné konstrukce

17 540,50

139 005	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	10,0000000	148,00	1 480,00	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	-----	------------	--------	----------	----------------

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

139 006	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	0,2150000	11 000,00	2 365,00	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	--	---	-----------	-----------	----------	----------------

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

139 007	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,2150000	63 700,00	13 695,50	CS ÚRS 2022 02
---------	---	----------	--	---	-----------	-----------	-----------	----------------

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 14,40 kg/m

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 617,00

139 008	K	973042251	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	10,0000000	283,38	2 833,80	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	-----	------------	--------	----------	----------------

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

139 009	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	5,6000000	497,00	2 783,20	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	---	-----------	--------	----------	----------------

PP Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotnosti do 800 kg/m2

D 998

Přesun hmot

203,23

139 010	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,5552644	366,00	203,23	CS ÚRS 2022 02
---------	---	-----------	---	---	-----------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	D	751	<b>Vzduchotechnika</b>				98,57	
139 011	K	751511815	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	2,1760000	45,30	98,57	CS ÚRS 2022 02
	PP		Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm					
	D	763	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				1 432,00	
139 012	K	763172388.M	Montáž a dodávka dvířek revizních vel. do 0,5 m2 pro příčky a přesazené stěny	kus	1,0000000	1 432,00	1 432,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž a dodávka revizních dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek velikostí do 0,5 m2					
	VV		"revizní dvířka montáž + dodávka 400x600 mm"					
	VV		1		1,0000000			
	D	<b>A.1.4.C.1.</b>	<b>Zařízení AHU 1. - Café bar a zázemí 1.NP</b>				953,44	
1 065	K	A.1.4.C.1.01_02.4	Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta	KS	3,0000000	225,72	677,16	SoD
	PP		Odvodní vyústka - talířový ventil, RAL dle architekta					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DN125					
	VV		"138 WC muži, 3 odvodní vyústky"					
	VV		3		3,0000000			
1 165	K	A.1.4.C.1.03_05.6	Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia II). 30% -tvarovek.	BM	0,8160000	338,58	276,28	SoD
	PP		Kruhové spiro potrubí - z poz. Plechu sk. I v běžném provedení ve třídě těsnosti A (Ia II). 30% -tvarovek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> DN125					
	VV		"potrubí v místnosti 138 WC muži"					
	VV		0,816		0,8160000			
	VV		Součet		0,8160000			
	D	<b>A.1.4.D.7.</b>	<b>Uvedení do provozu</b>				1 280,25	
1 568	K	A.1.4.D.7.01_00.4	Koordinace s ostatními profesemi, předpokládaná náročnost cca 5 hod	KPL	1,0000000	1 280,25	1 280,25	SoD
	PP		Koordinace s ostatními profesemi, předpokládaná náročnost cca 150 hod					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa  
Objekt: **ZL 140 - Truhlářské doplňky**  
Místo: Česká Lípa; Panská 219  
Zadavatel: Město Česká Lípa  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 05.10.2022  
Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**179 561,98**

D PSV Práce a dodávky PSV 179 561,98

D 766 Konstrukce truhlářské 179 561,98

140001	K	766438111.MTS	Dodávka + Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi	ks	21,0000000	7 952,38	166 999,98	Firemní
	PP		Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s podstupnicemi					
	VV		Točité schodiště vč. podesty					
	VV		21		21,0000000			
140002	K	766694113.MTS	Dodávka + Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	m	1,8500000	2 420,00	4 477,00	Firemní
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		Obklad parapetu schodiště č.mč.404 šíře 240mm					
	VV		1,85		1,8500000			
140003	K	766694123.MTS	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m	m	2,4500000	3 300,00	8 085,00	Firemní
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		Obklad parapetu schodiště č.mč.404 šíře 540mm					
	VV		2,45		2,4500000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa  
Objekt: **ZL 141 - Úprava věšáků**  
Místo: Česká Lípa; Panská 219  
Zadavatel: Město Česká Lípa  
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 27.10.2022  
Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**48 240,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 48 240,00

D 766 Konstrukce truhlářské 48 240,00

141 001	K	N.16a.MTS	Demontáž a odvoz na úpravu na dílnu	kpl	1,0000000	19 320,00	19 320,00	
---------	---	-----------	-------------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	--

PP  
VV  
VV  
Závěsné věšáky pol. n.16.a + n.16.b. 16ks

141 002	K	N.16a.MTS	Úprava výšky, opětovné lakování	ks	16,0000000	600,00	9 600,00	
---------	---	-----------	---------------------------------	----	------------	--------	----------	--

PP  
VV  
VV  
Závěsné věšáky pol. n.16.a + n.16.b. 16ks

141 003	K	N.16a.MTS	Zpětná montáž a doprava	kpl	1,0000000	19 320,00	19 320,00	
---------	---	-----------	-------------------------	-----	-----------	-----------	-----------	--

PP  
VV  
VV  
Závěsné věšáky pol. n.16.a + n.16.b. 16ks



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa  
 Objekt: **ZL 145 - Osazení kamenů**  
 Místo: Česká Lípa; Panská 219  
 Zadavatel: Město Česká Lípa  
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 29.11.2022  
 Projektant: Adam Rujbr  
 Architects s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**47 512,40**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 562,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 562,00

145001	K	310217851	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	14,0000000	683,00	9 562,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy do 0,25 m2 , ve zdi tl. do 450 mm					
	VV		Kámen 0,205*0,385=0,078m2					
	VV		"Počet" 10		10,0000000			
	VV		Kámen 0,205*0,565=0,1158m2					
	VV		"Počet" 1		1,0000000			
	VV		Kámen 0,205*0,585=0,1199m2					
	VV		"Počet" 3		3,0000000			
	VV		Součet		14,0000000			

D PSV Práce a dodávky PSV 11 756,77

D 772 Podlahy z kamene 9 723,40

145007	K	772231303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl přes 30 do 50 mm	m	10,8400000	635,00	6 883,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravouhlými nebo kosouhlými, tl. přes 30 do 50 mm					
	VV		Poččet stupňů: 8ks					
	VV		8*1,355		10,8400000			

145008	M	RMAT0001	deska z tvrdého kamene - oprava + očištění stávajících kamenných desek	ks	8,0000000	355,00	2 840,00	Firemní
	PP		deska z tvrdého kamene					
	VV				8,0000000			

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 2 033,37

145002	K	782994913	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tlakovou vodou	m2	5,0594000	87,90	444,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tlakovou vodou					
	VV		(0,205*0,385*4)*10		3,1570000			
	VV		0,205*0,565*4		0,4633000			
	VV		(0,205*0,585*4)*3		1,4391000			
	VV		Součet		5,0594000			

145003	K	782994914	Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním pískem	m2	5,0594000	314,00	1 588,65	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem					
	VV		(0,205*0,385*4)*10		3,1570000			
	VV		0,205*0,565*4		0,4633000			
	VV		(0,205*0,585*4)*3		1,4391000			
	VV		Součet		5,0594000			

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 181,15

42	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,2648500	143,22	181,15	SoD
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	--------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm					
	VV		0,205*0,385*10		0,7892500			
	VV		0,205*0,565		0,1158250			
	VV		0,205*0,585*3		0,3597750			
	VV		Součet		1,2648500			
	D	099.	<b>Přesun hmot HSV</b>				<b>5 112,48</b>	
2532	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,3692282	237,60	1 038,13	SoD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>4 074,35</b>	
145004	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů,	m	18,0800000	204,00	3 688,32	CS ÚRS 2022 02
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		((0,205+0,385)*2)*10		11,8000000			
	VV		(0,205+0,565)*2		1,5400000			
	VV		((0,205+0,585)*2)*3		4,7400000			
	VV		Součet		18,0800000			
145005	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	5,0594000	76,30	386,03	CS ÚRS 2022 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		(0,205*0,385*4)*10		3,1570000			
	VV		0,205*0,565*4		0,4633000			
	VV		(0,205*0,585*4)*3		1,4391000			
	VV		Součet		5,0594000			
	D	HZS	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>20 900,00</b>	
145006	K	HZS2322	Hodinová zúčtovací sazba kameník odborný	hod	22,0000000	950,00	20 900,00	Firemní
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy kameník odborný					
	VV		Úprava kamene - opracování vč. vytesání nového nápisu					
	VV		"Kámen 0,205*0,385" 7,5		7,5000000			
	VV		"Kámen 0,205*0,585" 14,5		14,5000000			
	VV		Součet		22,0000000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt: **ZL 147 - Žulové schody vstup ul. Panská**

Místo: Česká Lípa; Panská 219

Datum: 29.11.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**47 751,84**

D HSV Práce a dodávky HSV

40 002,30

D 4 Vodorovné konstrukce

40 002,30

147001	K	434191461	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných jednostranně do otvorů se zazděním	m	5,3750000	1 340,00	7 202,50	CS ÚRS 2022 02
--------	---	-----------	---	---	-----------	----------	----------	----------------

PP Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic  
prkny do připravených otvorů, rovných, kosých nebo vřetenových jednostranně zazděných visutých, popř. ukládaných na schodnici, stupňů  
broušených nebo leštěných  
VV "Vstup kavárna" 0,975+1,075 2,0500000  
VV "Zázemí kavárny" 0,975+1,175\*2 3,3250000  
VV Součet 5,3750000

147002	M	58388022	stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný	kus	5,3750000	6 000,00	32 250,00	Firemní
--------	---	----------	--	-----	-----------	----------	-----------	---------

PP stupeň schodišťový žulový snímaný s drážkou 150x300x1000mm podkosená podstupnice-řezaný a tryskaný

2633	K	A.2.2.1.18_009	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,1596000	3 444,87	549,80	SoD
------	---	----------------	---------------------------------	----	-----------	----------	--------	-----

PP Beton C 12/15 (B 15) -podkladní  
VV "Vstup kavárna" 1,075\*0,320\*0,150 0,0516000  
VV "Zázemí kavárny" 1,075\*0,320\*0,150+1,175\*0,320\*0,150 0,1080000  
VV Součet 0,1596000

D 001. Zemní práce

61,31

2535	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	0,7100000	29,81	21,17	SoD
------	---	-----------	---	----	-----------	-------	-------	-----

PP Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2  
VV "Vstup kavárna 2 stupně" 0,30 0,3000000  
VV "Vstup zázemí kavárna 3 stupně" 0,41 0,4100000  
VV Součet 0,7100000

2538	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,7100000	56,54	40,14	SoD
------	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------	-----

PP Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2  
VV "Vstup kavárna 2 stupně" 0,30 0,3000000  
VV "Vstup zázemí kavárna 3 stupně" 0,41 0,4100000  
VV Součet 0,7100000

D 099. Přesun hmot HSV

188,23

2634	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,7922210	237,60	188,23	SoD
------	---	-----------	--	---	-----------	--------	--------	-----

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

D VRN6 Územní vlivy

7 500,00

147003	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,0000000	7 500,00	7 500,00	Firemní
--------	---	-----------	-----------------------------------	-----	-----------	----------	----------	---------

PP Mimostaveništní doprava materiálů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Stížená doprava materiálu na stavbu - kamenné schody" 1		1,0000000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

Objekt:

**ZL 149 - Repase historických svítidel vícepráce**

Místo:

Česká Lípa; Panská 219

Datum:

01.12.2022

Zadavatel:

Město Česká Lípa

Projektant:

Adam Rujbr  
Architects s.r.o.

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**198 000,00**

D D.1.4.G.1. Demontáže a přeložky

198 000,00

149001	K	D.1.4.G.1.01_002	Repase historických nástěnků, nestmívatelné LED žárovky 2W	ks	18,0000000	11 000,00	198 000,00	Firemní
	PP		Repase historických nástěnků nestmívatelné LED žárovky 2W					
	VV		18ks bude namontováno					
	VV		18		18,0000000			

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2022												XI 2022			XII 2022			I 2023			II 2023			III 2023			IV 2023				
					12.	19.	26.	03.	10.	17.	24.	31.	07.	14.	21.	28.	05.	12.	19.	26.	02.	09.	16.	23.	30.	06.	13.	20.	27.	03.	10.	17.	24.			
1	<b>HMG Jiráskovo Divadlo dokončování</b>	<b>121 dny</b>	<b>24.10. 22</b>	<b>10.04. 23</b>	<b>Jiráskovo Divadlo dokončování</b>																															
2	<b>2-4.NP místnosti</b>	<b>83 dny</b>	<b>24.10. 22</b>	<b>15.02. 23</b>																																
3	SDK	15 dny	07.11. 22	25.11. 22	SDK																															
4	podmalba	2 dny	07.11. 22	08.11. 22	podmalba																															
5	elektro SIL, SLB - strojky	15 dny	24.10. 22	11.11. 22	elektro SIL, SLB - strojky																															
6	dveře	15 dny	14.11. 22	03.12. 22	dveře																															
7	ZTI, VZT kompletace	35 dny	07.11. 22	23.12. 22	ZTI, VZT kompletace																															
8	Topení kompletace	30 dny	14.11. 22	23.12. 22	Topení kompletace																															
9	AVT	25 dny	21.11. 22	24.12. 22	AVT																															
10	SCO	20 dny	12.12. 22	06.01. 23	SCO																															
11	Obklad Sálu	55 dny	07.11. 22	21.01. 23	Obklad Sálu																															
12	dveře sál	20 dny	02.01. 23	27.01. 23	dveře sál																															
13	Malba finální	15 dny	26.12. 22	13.01. 23	Malba finální																															
14	elektro SIL, SLB - kompletace	25 dny	21.11. 22	24.12. 22	elektro SIL, SLB - kompletace																															
15	dřevo podlahy	26 dny	12.12. 22	16.01. 23	dřevo podlahy																															
16	gastro interiér	30 dny	05.12. 22	13.01. 23	gastro interiér																															
17	koberec	15 dny	23.01. 23	10.02. 23	koberec																															
18	sedáčky	18 dny	23.01. 23	15.02. 23	sedáčky																															
19	<b>1.NP</b>	<b>65 dny</b>	<b>07.11. 22</b>	<b>04.02. 23</b>																																
20	opravy SDK a izolace nad SDK - ZL	16 dny	21.11. 22	12.12. 22	opravy SDK a izolace nad SDK - ZL																															
21	obklady dlažby	32 dny	07.11. 22	20.12. 22	obklady dlažby																															
22	elektro SIL, SLB - strojky	15 dny	14.11. 22	02.12. 22	elektro SIL, SLB - strojky																															
23	ZTI kompletace	15 dny	12.12. 22	30.12. 22	ZTI kompletace																															
24	Topení kompletace	20 dny	21.11. 22	17.12. 22	Topení kompletace																															
25	zprovoznění kotlů	5 dny	05.12. 22	09.12. 22	zprovoznění kotlů																															
26	dveře finální	20 dny	19.12. 22	13.01. 23	dveře finální																															
27	malba	30 dny	19.12. 22	28.01. 23	malba																															
28	elektro SIL, SLB - kompletace	25 dny	02.01. 23	04.02. 23	elektro SIL, SLB - kompletace																															
29	gastro interiér	15 dny	19.12. 22	06.01. 23	gastro interiér																															
30	koberec	15 dny	02.01. 23	20.01. 23	koberec																															
31	strojovny VZT	15 dny	02.01. 23	20.01. 23	strojovny VZT																															
32	připojení ČEZ	0 dny	28.02. 23	28.02. 23	♦ 28.02.																															
33	komplexní zkoušky po ČEZu	30 dny	27.02. 23	07.04. 23	komplexní zkoušky po ČEZu																															
34	<b>venky</b>	<b>115 dny</b>	<b>31.10. 22</b>	<b>07.04. 23</b>																																
35	drenáže	5 dny	14.11. 22	18.11. 22	drenáže																															
36	betony a dlažby teplota nad 5°C	90 dny	21.11. 22	25.03. 23	betony a dlažby teplota nad 5°C																															
37	zamečnické konstrukce	15 dny	19.12. 22	06.01. 23	zamečnické konstrukce																															
38	sadovky	15 dny	20.03. 23	07.04. 23	sadovky																															
39	dveře finální	15 dny	31.10. 22	18.11. 22	dveře finální																															
40	malba finální	10 dny	14.11. 22	25.11. 22	malba finální																															
41	předání stavby do zkušebního provozu bez venků na 200 Amper	0 dny	15.02. 23	15.02. 23	♦ 15.02.																															
42	předání stavby celkové	0 dny	10.04. 23	10.04. 23	♦ 10.04.																															

Projekt: realizacni HMG JirDi Datum: 14.11. 22	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

## Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

Stavba: Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-786 308,25	-165 124,73	-951 432,98	
Méněpráce celkem	-786 308,25	-165 124,73	-951 432,98	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	678 014,42	142 383,03	820 397,45	
Vícepráce celkem	678 014,42	142 383,03	820 397,45	
<u>Dodatek č.2</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-9 931,70	-2 085,66	-12 017,36	
Méněpráce celkem	-9 931,70	-2 085,66	-12 017,36	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	349 971,73	73 494,06	423 465,79	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	643 883,11	135 215,45	779 098,56	
Vícepráce celkem	993 854,84	208 709,52	1 202 564,36	
<u>Dodatek č.3</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-73 433,20	-15 420,97	-88 854,17	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-6 187 702,60	-1 299 417,55	-7 487 120,15	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-1 397 902,11	-293 559,44	-1 691 461,55	
Méněpráce - §222, odst. 7 ZZVZ	-2 016 125,04	-423 386,26	-2 439 511,30	
Méněpráce celkem	-9 675 162,95	-2 031 784,22	-11 706 947,17	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	20 424,96	4 289,24	24 714,20	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	12 218 121,63	2 565 805,54	14 783 927,17	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	3 134 573,41	658 260,42	3 792 833,83	
Vícepráce - §222, odst. 7 ZZVZ	2 016 125,04	423 386,26	2 439 511,30	
Vícepráce celkem	17 389 245,04	3 651 741,46	21 040 986,50	
<u>Dodatek č.4</u>				
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-391 284,85	-82 169,82	-473 454,67	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-319 823,64	-67 162,96	-386 986,60	
Méněpráce celkem	-711 108,49	-149 332,78	-860 441,27	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	9 295 560,83	1 952 067,77	11 247 628,60	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	1 035 739,95	217 505,39	1 253 245,34	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	652 568,78	137 039,44	789 608,22	
Vícepráce celkem	10 983 869,56	2 306 612,61	13 290 482,17	

#### Dodatek č.6

Měněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-5 422 614,60	-1 138 749,07	-6 561 363,67
Měněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-732 104,17	-153 741,88	-885 846,05
Měněpráce - §222, odst. 7 ZZVZ	-1 406 749,70	-295 417,44	-1 702 167,14
Měněpráce celkem	-7 561 468,47	-1 587 908,38	-9 149 376,85
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	983 172,42	206 466,21	1 189 638,63
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	5 135 069,34	1 078 364,56	6 213 433,90
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	3 161 418,42	663 897,87	3 825 316,29
Vícepráce - §222, odst. 7 ZZVZ	1 406 749,70	295 417,44	1 702 167,14
Vícepráce celkem	10 686 409,88	2 244 146,07	12 930 555,95

#### Dodatek č.7

Měněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-881 034,75	-185 017,30	-1 066 052,05
Měněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	-297,56	-62,49	-360,05
Měněpráce celkem	-881 332,31	-185 079,79	-1 066 412,10
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	1 769 507,75	371 596,63	2 141 104,38
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	44 347,41	-297,56	44 049,85
Vícepráce celkem	1 813 855,16	380 909,58	2 194 764,74

#### Celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD	132 923 004,28	27 913 830,90	160 836 835,18
Cena díla dle Dodatku č.1	132 814 710,45	27 891 089,19	160 705 799,64
Cena díla dle Dodatku č.2	133 798 633,59	28 097 713,05	161 896 346,64
Cena díla dle Dodatku č.3	141 512 715,68	29 717 670,29	171 230 385,97
Cena díla dle Dodatku č.4	151 785 476,75	31 874 950,12	183 660 426,87
Cena díla dle Dodatku č.6	154 910 418,16	32 531 187,81	187 441 605,97
Cena díla dle Dodatku č.7	155 842 941,01	32 727 017,61	188 569 958,62
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	-108 293,83	-22 741,70	-131 035,53
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	983 923,14	206 623,86	1 190 547,00
Změna ceny díla dle Dodatku č.3	7 714 082,09	1 619 957,24	9 334 039,33
Změna ceny díla dle Dodatku č.4	10 272 761,07	2 157 279,82	12 430 040,89
Změna ceny díla dle Dodatku č.6	3 124 941,41	656 237,70	3 781 179,11
Změna ceny díla dle Dodatku č.7	932 522,85	195 829,80	1 128 352,65

#### Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	10 372 591,41	2 178 244,20	12 550 835,61	7,80%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	33 400 978,90	7 014 205,57	40 415 184,47	25,13%
Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ	11 551 241,28	2 425 760,67	13 977 001,95	8,69%
Změna dle §222, odst. 7 ZZVZ	6 845 749,48	1 437 607,39	8 283 356,87	5,15%
Celková změna ceny díla	22 919 936,73	4 813 186,71	27 733 123,44	17,24%