

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na vyhotovení projektové dokumentace Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky Vsetín

+420 702 153 018 / r.nemejcova@spucr.cz

+420 727 956 486 / p.nedoma@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Ing. Ladislavem Řehkou, jednatelem

Ing. Ladislav Řehka, jednatel

X X X X X X X X X

Komerční banka a.s., Krnov

19702/771-0100

47976250 / CZ47976250 je plátcem DPH

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.

Dne 12. 1. 2023 se konal výrobní výbor za účelem kontroly rozpracovanosti a projednání projektové dokumentace. Na výrobním výboru bylo řešeno navržení alternativ, změn a nových požadavků nad rámec zadání PSZ, které je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníky pozemků, správci sítí a obcí. S ohledem na tento závěr projednání návrhu technického řešení realizace prvků PSZ zhotovitel konstatoval, že navržené změny jsou natolik zásadní a rozsáhlé, že není schopen dokumentaci řádně dokončit a předat v termínu stanoveném ve smlouvě o dílo. Jedná se o úpravy u stavebních objektů SO 01 Hlavní polní cesta HC1-R, SO 02 Doplnková polní cesta DC1-R, SO 03 Trubní kanál ZAT1, SO 04 Trubní kanál ZAT2, SO 05 Záchytný a svodný příkop OP1, SO 06 Propustek PN23.

S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

I.

Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního a vodoprávního povolení v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace:

31.03.2023

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci):

po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 10. 2022 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven elektronickou formou a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Krnově dne: dle el. podpisu

.....

objednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....

Zhotovitel

Lesprojekt Krnov s.r.o.

Ing. Ladislav Řehka, jednatel

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Lada Košutová

