

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby

„ Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-738/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 352 0028

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „DigiTry+AFRY CZ“

kterou tvoří

vedoucí společník

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249 DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

zastoupená Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

a

společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 453 06 605, DIČ: CZ453 06 605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

Zastoupená na základě smlouvy o společnosti ze dne 16.11.2020 vedoucím společníkem DigiTry Art Technologies s.r.o.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.2.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách“ ve znění jejích dodatků č. 1-5. (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 8 se posouvá o 3 měsíce a dále dochází k úpravě navazujícího termínu 11. dílčí etapy a předpokládaného termínu dokončení díla (úprava návaznosti na předchozí etapy).

A to z následujících důvodů:

- prodloužení lhůty vyjádření správce sítě ČEZ k možnostem napojení jednotlivých částí výpravní budovy. Technické podmínky připojení nebyly zaslány ve standardní lhůtě 30 dnů od podání žádosti zhotovitelem, ale jejich zaslání se prodloužilo o dobu dalších bezmála 3 měsíců z důvodu měření a ověření chodu sítě výpočtem.

- upřesnění napojení ze strany objednavatele, a to na základě v mezidobí nastalé energetické situace, zejména napojení hladiny VN na vlastní trafostanici a z něj vycházející následný návrh úpravy stávající trafostanice, pro možnost řešení napojení střední části výpravní budovy

Tyto skutečnosti a nutnost podkladů k dokončení dílčího plnění zapříčinila prodloužení 8. dílčí etapy.

- úprava návaznosti 11. dílčí etapy je nutná pro finální dopracování projektové části na základě vyjádření/připomínek DOSS vzniklých z 10. dílčí etapy. Jedná se především o finální rozpočet a např. HMG, který je závislý na času projednání a nabytí právní moci. Proto pro zapracování finálních požadavků, připomínek a kompletaci dokumentace je nutné upravit vazbu této 11. dílčí etapy.“

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se následující termíny.

Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 8 se posouvá o 3 měsíce, dále dochází k úpravě navazujících termínů dílčích etap, a to č. 11 s termínem plnění do 1 měsíců od nabytí právní moci společného povolení a posunutí předpokládaného termínu dokončení díla na 12/2025. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění


Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za Objednatele:

V Praze




31.01.2023 21:44

Podepsáno elektronicky


Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal



Datum: 2023.01.25 21:15:44 +01'00'

.....
Ing. Patrik Babínek

Příloha č. 1

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	28.5.2021	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	21.5.2021	I. etapa (obálka budovy) - DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	18.6.2021	I. etapa (obálka budovy) - PDPS, včetně inventarizace prvků, pol. rozpočtu	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	1.12.2021	I. etapa (obálka budovy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
6a. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od schválení dodatku č.5	I. etapa Dokumentace Změny stavby před dokončením	Předávací protokol
6b. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od schválení dodatku č. 5	I.etapa Podání žádosti o Změnu stavby před dokončením	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6c. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádosti o změnu stavby před dokončením	Nabytí právní moci změny stavby před dokončením	Předávací protokol

7. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 21,5 měsíce od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby (11.04.2023)	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
9. Dílčí etapa	Do 17,5 měsíců od oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby (12.12.2022)	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do cca 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol
11. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení DUSP – etapa 10.	II. etapa (parkoviště, venkovní objekty, chodníky, rampy) - Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
12. Dílčí etapa	(předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 12/2025</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
------------------------------	--	--