

Rekapitulace změnových listů - Slavkovská 33, Bučovice

Změnový list	číslo změny	snížení ceny	zvýšení ceny	bez dopadu do ceny
	základní smlouva bez DPH			37 399 999,00
ZL 01	Klenba, trámový strop, násyp, komín	-429 465,39	776 272,07	346 806,68
ZL 02	Přeložka připojení sítě	0,00	4 570,40	4 570,40
ZL 03	Bourání ŽB trezoru	-16 920,85	109 180,99	92 260,14
ZL 04	Sklepní kóje	-153 003,99	115 098,20	-37 905,79
ZL 05	Statické zajištění objektu - část 1	0,00	93 708,64	93 708,64
ZL 06	Větrací mřížky	-60 187,75	24 049,48	-36 138,27
ZL 07	Hliníkové dveře - náhrada D14	-16 725,00	74 820,00	58 095,00
ZL 08	Invalidní program způsobilé	-42 210,00	6 972,00	-35 238,00
ZL 09	Invalidní program nezpůsobilé	-8 410,00	1 772,00	-6 638,00
ZL 10	Statické zajištění objektu - část 2	-98 402,77	167 427,50	69 024,73
ZL 11A	Měněpráce způsobilé	-58 609,10	0,00	-58 609,10
ZL11B	Měněpráce nezpůsobilé	-1 775 208,64	0,00	-1 775 208,64
ZL11C	Měněpráce - SO 02Příjezdová komunikace ke staveništi	-50 749,50	0,00	-50 749,50
ZL 12	Sanace plochých kleneb	0,00	50 829,80	50 829,80
ZL 13	Rámová konstrukce - podepření stropu	0,00	70 415,00	70 415,00
ZL 14	Sprchy ZTP	0,00	16 701,60	16 701,60
ZL 15	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB3a, RB4a, RB5a	0,00	26 624,60	26 624,60
ZL 16	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB1a, RB6a	0,00	20 553,28	20 553,28
ZL 17	Elektro - doplnění rozvodů v bytech RB2a	0,00	11 772,00	11 772,00
ZL 18	Statické zajištění výtahové šachty	0,00	89 392,31	89 392,31
ZL 19	Podhled m.č.106 - SDK 2x	-16 212,52	12 887,89	-3 324,63
ZL 20	Změny na klempířských a tesařských konstrukcích	-448 300,25	361 467,50	-86 832,75
ZL 21	Historická fasáda	-502 511,16	625 048,95	122 537,79
ZL 22	Ocelobetové stropy	0,00	105 871,54	105 871,54
ZL 23	Pěnobeton	-30 360,82	112 988,62	82 627,80
ZL 24	Plynoinstalace	0,00	49 277,75	49 277,75
ZL 25	Elektromechanický zámeč	0,00	22 620,70	22 620,70
ZL 26	Atika	0,00	91 688,65	91 688,65
ZL 27	Změna výplní otvorů v 1.PP	-86 450,00	103 836,25	17 386,25
ZL 28	Změna materiálů zpevněných ploch	-350 115,53	375 281,99	25 166,46
ZL 29	Měně práce na sanacích v 1.PP	-576 498,25	161 000,60	-415 497,65
ZL 30	Elektromontáže - doplnění rozvodů kuchyněk 1NP a venkovní osvětlení	-1 332,00	25 465,75	24 133,75
ZL31	Změna geberitů - nezpůsobilé	-9 433,00	8 525,00	-908,00
ZL32		0,00	54 248,08	54 248,08
ZL33	Odkouření +střešní komíny	0,00	24 146,55	24 146,55
ZL34	Ostatní VCP	0,00	157 876,00	157 876,00
ZL35	Provizorní připojení ÚT	0,00	8 837,50	8 837,50
	SUMA	-4 731 106,52	3 961 229,19	36 630 121,67
	ROZDÍL VP A MP	-769 877 Kč		

DODATEK č. 1

	Původní cena díla bez DPH	37 399 999 Kč
	DPH 15 %	5 610 000 Kč
	Celková cena díla vč. DPH 15%	43 009 999 Kč

	Nová cena díla celkem bez DPH	36 630 121,67 Kč
	DPH 15%	5 494 518 Kč
	Nová cena díla celkem vč. DPH 15%	42 124 640 Kč

V Uherském Brodě 13.01.2023

Ing. Per Přistěk