



KUCBX01670M0

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/168/22/1

číslo smlouvy zhotovitele: 22 802 00

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřený dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) Objednatel: Jihočeský kraj

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

b) Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2994.

dále jen „zhotovitel“

2. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo SDL/ODSH/168/22 ze dne 2.5.2022 jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci:

„Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná“ (okr. Strakonice)

Důvodem uzavření dodatku č.1 je to, že při provádění projektových prací, a to zejména úplného inženýrskogeologického průzkumu (IGP) nebyl povolen vstup na pozemky. Majitelé uvedených pozemků vyslovili kategorický nesouhlas a vstup za účelem provedení inženýrskogeologického průzkumu nebyl umožněn.

Na základě nesouhlasu byl inženýrskogeologický průzkum rozdělen na dvě části. První část je v současné době dokončena. Druhá část se provede po vykoupení (případně vyvlastnění) uvedených pozemků a bude zapracována v projektu pro provádění stavby (PDPS). Jedná se o klíčové vrty, které se nachází v prostoru založení mostních objektů. Výše popsaná situace vyvolá určité úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.

Tato situace vyvolá při provádění IGP ve dvou fázích zvýšené náklady na opakované nájezdy techniky a zvýšené náklady na zpracování výsledků, kdy se nejprve musí interpretovat výsledky první fáze IGP a následně do nich zapracovat výsledky 2. fáze IGP, to znamená zpracování dvojích podkladů. V rámci DSP bude potřeba odhadnout a navrhnout možné dopady 2. fáze IGP do konstrukcí a předpokládat „pesimistickou“ variantu řešení založení mostů a provedení zemních těles komunikace. Až budou dotčené pozemky vykoupeny, případně vyvlastněny bude provedena 2. fáze IGP.

Na základě vzniklé situace je nutné upravit i čl. 3 odst. 1 Doba plnění pro získání stavebního povolení.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku 5. Cena díla odst. 5.1 a to následovně:

Nové znění:

Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	3 260 250,00 Kč bez DPH
Podrobný inženýrskogeologický, pedologický a korozní průzkum	1 908 162,00Kč bez DPH
Inženýring a zajištění SP	440 000,00 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	2 095 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	75 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin)	158 000,00 Kč bez DPH
<i>(hodinová sazba AD: 790,00 Kč bez DPH, tj. 955,90 Kč vč. DPH)</i>	

Smluvní cena díla bez DPH	7 936 412,00 Kč
DPH 21%	1 666 646,52 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	9 603 058,52 Kč

Tímto doplněním je nahrazeno původní ustanovení smlouvy o dílo, které znělo:

Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	3 105 000,00 Kč bez DPH
Podrobný inženýrskogeologický, pedologický a korozní průzkum	1 590 135,00Kč bez DPH
Inženýring a zajištění SP	440 000,00 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	2 095 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	75 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin)	158 000,00 Kč bez DPH

4. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 3. Doba plnění odst. 3.1 takto:

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis dokumentace pro stavební povolení** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání stavebního povolení dle 2.2. této smlouvy) do **14 měsíců** ode dne účinnosti smlouvy o dílo,
- **Stavební povolení do 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, ale ne dříve, než 3 měsíce po zajištění smluvního vztahu s majiteli pozemků (případně po vyvlastnění pozemků).**
- Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.

*Tímto doplněním je nahrazeno původní ustanovení smlouvy o dílo, které znělo:
Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:*

- *Čistopis dokumentace pro stavební povolení (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání stavebního povolení dle 2.2. této smlouvy) do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo,*
- *Stavební povolení do 18 měsíců ode dne účinnosti podpisu smlouvy o dílo.*
- *Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.*

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č.1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 57/2023/RK-58 ze dne 19.1.2023.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

.....
objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
zhotovitel

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti