

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 929/OSH/2022 ze dne 01.11.2022

**BUS záliv – náměstí 17. listopadu**

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 03.10.2022, usn. č 952/2022

dodatek smlouvy projednán v RM dne 27.12.2022, usn. č. 1227/2022)

Podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

---

<b>1.1. Objednatel</b>	<b>Město Příbram</b>
Sídlo:	Tyršova 108, 261 19 Příbram I
Zastoupený:	Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO:	00243132
DIČ:	CZ00243132
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Příbram
číslo účtu:	27-521689309/0800 (výdajový) 19-521689309/0800 (příjmový)

(dále jen „objednatel“)

a

<b>1.2. Zhotovitel</b>	<b>Staler spol. s r.o.,</b>
Sídlo:	Dubno 62, 261 01 Příbram
Zastoupený:	Martinem Roušalem, jednatelem
IČO:	01498240
DIČ:	CZ01498240
bankovní spojení:	ČSOB, a.s. 281031486/0300

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### I. PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.11.2022 smlouvu o dílo „BUS záliv – náměstí 17. listopadu“ v celkové ceně za dílo 1 702 632,02 Kč bez DPH (tj. 2 060 184,74 Kč s DPH).

V průběhu stavby vyvstaly důvody ke změnám oproti projektové dokumentaci, které mají za následek vícepráce ve výši 169 878 Kč bez DPH. Změna spočívá v nutnosti zpevnění podloží, které po provedení statické zátěžové zkoušky nebylo únosné podle požadavků norem. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny zakázky dle nově předloženého soupisu prací s výkazem výměr (změna přípustná ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### II. ZMĚNY

2.1 Stavební práce na akci „BUS záliv — náměstí 17. listopadu“

Předmětem díla jsou stavební práce na úpravě autobusového zálivu v Příbrami — na náměstí 17. listopadu - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v příloze smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku.

Předmět díla je blíže specifikován v technické specifikaci, která je přílohou č. 3 smlouvy.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné i užívat.

#### **Článek IV. Cena za dílo**

Cena díla se navyšuje o 169 878 Kč bez DPH (tj. 205 552,38 Kč s DPH), takže konečná cena díla činí 1 872 510,02 Kč bez DPH (tj. 2 265 737,12 Kč s DPH).

#### **III. OBECNÉ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem, účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Příloha: Změnový list

Za stranu objednatele:



Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
**město Příbram**

Za stranu zhotovitele:



Martin Roušal, jednatel  
**Stalor spol. s r.o.**



