

DODATEK Č. 1

(DÁLE JEN „DODATEK“) KE SMLouvĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
ze dne 27. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: **PK dopravní s.r.o.**

Sídlo: Lidická 811, 438 01 Žatec

IČ: 04166205

DIČ: CZ04166205

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 35853

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Č. účtu: 8751136001/5500

Zastoupený: Petr Koubík, jednatel

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.9.2021 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon činnosti technického investora nad úplnou realizací díla (od předání až po kolaudaci stavby) - „**Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem**“, podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.

Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady potřebnými k realizaci stavby,
- dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul, který by bylo možné využít a zažádal o něj,

- účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
 - přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku, vyjma období zimní přestávky, kdy stavební činnost nebude probíhat z důvodu klimatických podmínek,
 - projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby,
 - kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
 - kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
 - sledování jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků,
 - sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
 - kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
 - příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,
 - kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
 - neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných v průběhu stavby,
 - kontrola zajištění a zabezpečení stavby,
 - uplatňování návrhů k odvrácení nebo omezení škod a spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,
 - účast na jednáních projektového týmu a spolupráce s autorským dozorem projektanta,
 - kontrola dodržování platných ČSN a TNI na prováděné práce,
 - implementace případných připomínek ze strany státních orgánů a zadavatele,
 - kontrola dodržování BOZP,
 - podat pro objednatele žádost o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a účastnit se kolaudačního řízení.
- 1.2. Podle čl. V Smlouvy se zhotovitel se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem zahájení realizace stavby, který byl předběžně určen na 1. 10. 2021 až do doby předání stavby, což se očekávalo do 31. 5. 2022, pokud však dojde ke kolaudaci později, trvá tato smlouva až do doby vydání pravomocného povolení o užívání stavby. V případě, že průběh realizace díla si vyžádá prodloužení plnění této smlouvy za výše specifikované datum, finanční plnění bude vyřešeno písemným dodatkem ke smlouvě.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby byl zhotovitel akce „**Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Riegrova v Roudnici nad Labem**“ v prodlení s dokončením stavebních prací oproti původnímu termínu o 16 dní a bude výrazně náročnější proces odstraňování vad a nedodělků, vznikla objednateli potřeba zajištění činnosti technického dozoru investora o 1 měsíc oproti původní smlouvě.
- 1.4. S ohledem na zajištění kontinuity výkonu technického dozoru investora se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kterým se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o výkon činnosti dle čl. II Smlouvy ve stejném rozsahu o 1 měsíc nad rámec uzavřené SOD.

2. Cena za činnosti dle Dodatku č. 1

2.1. Za činnosti dle odst. 1.4 tohoto Dodatku č.1 náleží dodavateli odměna nad rámec odměny stanovené v čl. III. Smlouvy ve výši 30.600,- bez DPH, tj. 37.026,- vč. 21% DPH

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 18/2023 ze dne 18.1.2023

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Žatci, dne


V Roudnici nad Labem, dne

Zhotovitel:

Objednatel:



Petr Koubík
jednatel společnosti PK dopravní s.r.o.



Ing. František Padělek,
starosta Města Roudnice nad Labem