

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon
autorského dozoru

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Ústí ad
Labem-Střekov (včetně) – Děčín výchov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2464/2022/TOV**

ISPROFOND: 5423520016

a

účastníci Společnosti „**SEU + SP_Ústí n/L-Střekov – Děčín V_P**“ založené Smlouvou o společnosti

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 21-024.640**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, neboť stanovený rozsah průzkumných prací a jejich vyhodnocení vyžaduje výrazně vyšší časovou dotaci, než bylo předpokládáno a zároveň nebylo možné výluky přidělit v požadovaných časech, neboť musely být pro svou časovou náročnost koordinovány s již přidělenými výlukami pro okolní stavby. Zmíněné výluky nemohly probíhat v souběhu, neboť by došlo k nepřijatelnému snížení kapacity dráhy a ovlivnění plnění GVD. Protože vyhodnocení geotechnického průzkumu a jeho promítnutí do projektového návrhu je součástí 1. dílčí etapy, je v návaznosti na výše uvedené nutné tento termín upravit.

Vzhledem ke skutečnosti, že pro samotné průzkumné práce bylo nejprve nutné zpracování projektu IGP, jeho projednání a odsouhlasení, byly dosud ve sjednaných výlukách provedeny standardní průzkumné práce navazující na průzkumy z předchozího stupně dokumentace. Pro další průzkumné práce jsou zajišťovány výluky provozu v měsících října 2022 až do dubna 2023, a teprve poté je možné dokončit práce na jejich vyhodnocení v délce trvání min tří měsíců, bude finální dokončení průzkumů s vyhodnocením k odevzdání nejdříve na konci června 2023.

Výše popisovaná absence výsledků průzkumných prací má vliv na další dílčí termíny uvedené v Příloze č. 5 SoD resp. na časové plnění technického návrhu výše uvedené stavby.

Dále Smluvní strany konstatují, že dalším důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je probíhající aktualizace geodetického zaměření traťového úseku, neboť správce v úseku provedl několik opravných a udržovacích prací. Geodetické zaměření bude předáno Objednatelem nejpozději k 31.1.2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy o dílo, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2464/2022/TOV; číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 21-064.640, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** OP/DSP+PDPS/04/20
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/01/20
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**



2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.



1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-2464/2022/TOV a číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 21-064.640, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze


 02.02.2023 18:24
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze


 2023.01.25 12:10:28 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Váňa
předseda představenstva
SUDOP EU a.s.


 Podepsal
 Datum: 2023.01.25 14:29:07
+01'00'

.....
Ing. Jan Bergler
místopředseda představenstva
SUDOP EU a.s.

*oba na základě Smlouvy o společnosti a Plné
moci řádně oprávněni podepsat za Společnost
„SEU + SP_Ústí n/L-Střekov – Děčín V_P“*

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Postup procentního plnění Díla (DSP a PDPS)	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-		-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Inženýrskogeologický průzkum ve fázi DSP (dle ZTP čl. 4.1.5)	10%	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od 1. Dílčí etapy <i>nejpozději do 30.10.2023</i>	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	35%	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od 2. Dílčí etapy <i>nejpozději do 30.01.2024</i>	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	55%	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 3. dílčí etapy <i>nejpozději do 30.04.2024</i>	Odevzdání dokumentace DSP s dokladovou částí, notifikace, BOZP v přípravě; Podání žádosti o stavební povolení	65%	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu FAKTURACE
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 3. dílčí etapy <i>nejpozději do 30.04.2024</i>	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	85%	Předávací protokol (pro Část Díla) FAKTURACE
6. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 5. dílčí etapy <i>nejpozději do 30.07.2024</i>	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami	95%	Předávací protokol (pro Část Díla)

7. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 4. dílčí etapy nejpozději do 30.10.2024	Nabytí právní moci stavebního povolení Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	100%	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Protokol o provedení Díla FAKTURACE
8. Dílčí etapa	(předpoklad zahájení 03/2025)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 32 měsíců.		Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2028 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)			Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)