

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/23930**

na zhotovení díla  
**„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí -rekonstrukce  
podhledu v hale“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

nebo technický dozor  
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

ICO: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

č.ú.:

a

**Zhotovitel:**

**T D P společnost s ručením omezeným**

Sídlo - adresa: Habrmanova 1699/34a, Pražské Předměstí, 500 02  
Hradec Králové

Zastoupen: jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 45539626

DIČ: CZ45539626

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1858

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/23930 na zhotovení díla „SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy jsou změny v sádkartonových obkladech vzduchotechniky, výměna podlahové krytiny schodnic, vzduchotechnické vyústky do podhledu, úpravy stávající VZT a doplnění a úpravy elektroinstalace.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**3 862 324,08 bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí 811 088,06 Kč.

Cena včetně DPH činí **4 673 412,14 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **135 kalendářních dnů** od předání staveniště.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4 - Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.

## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 23. 1. 2023 usnesením číslo R/1462/23.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

-----  
**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

-----  
**T D P společnost s ručením omezeným**  
[redacted]  
jednatel

<b>„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale“</b>		
<b>Změnový list č.: ZL 1</b>	Datum předložení:	
	Datum schválení:	
Objednatel:	<b>Pardubický kraj</b> , IČ: 70892822	
TDO:	<b>HUDEČEK s.r.o.</b> , Ústí nad Orlicí, IČ 25922319	
Zhotovitel:	<b>T D P společnost s ručením</b> , Hradec Králové IČ: 45539626, DIČ: CZ45539626	
Projektant:	██████████ ČKAIT 0700507, Ústí nad Orlicí, IČ: 11127791	
Změnový list předkládá:	Zhotovitel	
Stavba	<b>„SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí – rekonstrukce podhledu v hale“</b>	
Specifikace změnového listu:		
<i>Změny stavby, které vznikly během provádění díla</i>		
<p>Poznámka: Změny nevyžadují změnu stavebního povolení a nemají vliv na základní parametry stavby. Z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu podle § 222, odst. 4. Souhrn změn nepřevyšuje cenu původní zakázky o výše než 15 %. Zejména z důvodu zajištění komponentů pro vzduchotechniku (napojení ventilátorů na potrubí) je navrhováno prodloužení termínu dokončení díla o 14 kalendářních dnů</p>		

## Soupis a zdůvodnění změn:

### 1) ZL 1 – 1 Sádrokartonové obklady vzduchotechniky

V prostoru sportovní haly na rozhraní tělocvičny a stupňovitého hlediště se nacházejí dvě mohutné plechové skříně, které dříve sloužily pro přívod vzduchu. Dnes je však toto vzduchotechnické zařízení zcela nefunkční a nevyužívané. Plechové skříně jsou stářím částečně deformované a v interiéru působí velmi rušivě. Proto je navrženo horní části skříní odstranit do výškové úrovně dřevěného obkladu stěn. Spodní ponechaná část skříní bude obložena dřevem stejného desénu jako obklad stěn

Vícepráce celkem: 31 850,00 Kč bez DPH

### 2) ZL 1 - 2 Výměna podlahové krytiny schodnic

Stávající povlaková krytina schodů v hale je používáním značně opotřebena a silně narušena. Na mnoha místech se odlupuje, je potrhaná a v důsledku toho je pohyb návštěvníků haly po schodech nebezpečný, hrozí riziko úrazů. V souvislosti s výměnou stropních podhledů a úprav elektroinstalace se stav podlahoviny ještě dále zhorší. Navrhuje se proto výměna podlahové krytiny za novou, obdobnou, avšak s lépe provedenými detaily

Vícepráce celkem: 49 740,00 Kč bez DPH

### 3) ZL 1 – 3 Vzduchotechnické výústky do podhledu, úpravy stávající VZT

Ve starém stropním podhledu tělocvičny byly osazeny výústky vzduchotechniky, které odváděly vzduch pomocí čtyř stěnových ventilátorů. Ventilátory a výústky nebyly nijak pevně propojeny. Nový stropní podhled je opatřen tepelnou izolací a proto původní systém odvětrání nemůže být

ponechán – ventilátory by po spuštění ničily nové zateplovací rohože z minerální vaty a odvětrávaly by pouze prostor nad podhledem místo haly. Navržená změna řeší napojení stávajících ventilátorů novým izolovaným potrubím na nové stropní výustky. Elektrické napojení a ovládání ventilátorů zůstává stávající

Vícepráce celkem: 122 095,00 Kč bez DPH

**4) ZL 1 – 4 Doplnění a úpravy elektroinstalace**



V průběhu prací byly zjištěny nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem v objektu haly – např. stávající kabely překážely novému stropnímu podhledu a musejí být proto přeloženy, v některých případech musejí být pořízeny kabely nové. Skutečný počet instalačních krabic pro stropní světla je vyšší než uvažoval rozpočet projektanta. Pro uložení kabelů musejí být pořízeny nové kabelové žlaby, ty původní nevyhoví. Dále jsou změnou řešeny upřesňující provozní požadavky, zejména na ovládání světel a na doplnění světel v samostatně provozovaných částech haly.


Vícepráce: 89 203,00 Kč bez DPH  
Měněpráce: - 7 138,00 Kč bez DPH  
Vícepráce celkem: 82 065,00 Kč bez DPH

<b>Finanční dopad změny ZL 1:</b>	<b>Vícepráce celkem:</b>	<b>292 888,00 Kč bez DPH</b>
	<b>Měněpráce celkem:</b>	<b>- 7 138,00 Kč bez DPH</b>
	<b>Rozdíl – zvýšení ceny:</b>	<b>285 750,00 Kč bez DPH</b>
	<b>to je</b>	<b>345 757,50 Kč vč. DPH</b>

Stanovisko TDI: Změnové rozpočty byly zkontrolovány ve smyslu cenových podmínek smlouvy o dílo	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): Bez připomínek	
Vyjádření objednatele:	
Přílohy:	Změnový položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1 Rekapitulace

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDO	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:	Změnu doporučuji schválit
	 .....

DATUM: ..... 2023	DATUM: ..... 2023
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji
	
DATUM: ..... 2023	DATUM: .....2023

## REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO 1

číslo ZL	popis	částka	poznámka
ZL1-1	SDK obklady VZT	31 850,00 Kč	
ZL1-2	Výměna podlahové krytiny na schodištích v hledišti	49 740,00 Kč	
ZL1-3	VZT mřížky do podhledu, úprava stávajícího VZT	122 095,00 Kč	
ZL1-4	Doplnění a úpravy elektroinstalace	82 064,30 Kč	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>285 749,30 Kč</b>	

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale

**Číslo změnového listu:** ZL1-1

**Popis změny:** SDK obklady VZT

**Zdůvodnění změny:** 1) SDK obklad VZT - Projektová dokumentace řešila pouze výměnu podhledu v hale tělocvičny vč. svítidel a elektroinstalace, stávající vzduchotechnika nebyla řešena. Při realizaci vzešel požadavek zakrytí nefukčního VZT přívodu vzduchu, jako materiál se jeví nejvhodnější obklad sádrovláknitými deskami s větší pevností než standardní sdk desky.

**Foto:**



**Cena bez DPH:** (viz. Příloha č. 1 - položkový rozpočet)

**31 850,00 Kč**

**Vyjádření objednatele:**

**V Ústí nad Orlicí dne:** .....

Za objednatele:

[Redacted signature]

podpis:....

Za autorský dozor stavby:

[Redacted signature]

podpis:....

Za technický dozor objednatele:

[Redacted signature]

podpis:....

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

podpis:....

## Příloha č. 1 - položkový rozpočet

akce:	<b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce pohledu v hale</b>
zadavatel:	<b>Pardubický kraj</b>
datum:	8.12.2022



Habrmanova 1699  
500 04 Hradec Králové  
tel. 495 535 810  
IČO : 455 39 626  
E-mail : tdp@volny.cz  
IDDS: eyc537c

## vícepráce - sdk obklady VZT, výměna obkladů z lamina za dřevěný

p.č.	popis	množst.	jedn.	kč/jedn.	cena celkem
<b>1</b>	767132812 - Demontáž VZT skříně (odřezání a demontáž 2 ks vzt) =(0,4+1,0+0,4)*2	<b>3,60</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>421,0</b>	<b>1 516 Kč</b>
<b>2</b>	763364825 - Cementovláknitý obklad tvaru U š přes 1,5 m do 1,75 m tl 25 mm =1,8+3,3	<b>5,10</b>	<b>m</b>	<b>5 300,0</b>	<b>27 030 Kč</b>
<b>3</b>	7633-01 - Cementovláknitý obklad tl 25 mm - strop VZT =1,0x0,4	<b>2,00</b>	<b>ks</b>	<b>984,0</b>	<b>1 968 Kč</b>
<b>4</b>	763111726 - SDK Al lišta na ochranu volných hran =(1,8+1,2+1,0+0,4+0,4)+(3,3+2,7+1,0+0,4+0,4)	<b>12,60</b>	<b>m</b>	<b>106,0</b>	<b>1 336 Kč</b>

cena celkem bez DPH

**31 850,00 Kč**

Vypracoval: Ing. Josef Darmovzal

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale

**Číslo změnového listu:** ZL1-2

**Popis změny:** Výměna podlahové krytiny na schodištích v hledišti

**Zdůvodnění změny:** 1) Výměna podlahové kytiny z PVC na dvou schodištích v hledišti vč. rohových lemavek z PVC

**Foto:**



**Cena bez DPH:** (viz. Příloha č. 2 - položkový rozpočet)

**49 740,00 Kč**

**Vyjádření objednatele:**

**V Ústí nad Orlicí dne:**

.....

Za objednatele:

.....

podpis:.....

Za autorský dozor stavby:

.....

podpis:.....

Za technický dozor objednatele:


.....

podpis:.....

Za zhotovitele:

.....

podpis:.....



## Příloha č. 2 - položkový rozpočet

akce:	<b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce pohledu v hale</b>
zadavatel:	<b>Pardubický kraj</b>
datum:	8.12.2022



Habrmanova 1699  
500 04 Hradec Králové  
tel. 495 535 810  
IČO : 455 39 626  
E-mail : tdp@volny.cz  
IDDS: eyc537c

## vícepráce - Výměna podlahové krytiny na schodištích v hledišti

p.č.	popis	množst.	jedn.	kč/jedn.	cena celkem
1	stržení a likvidace krytiny cena od m2	33,00	m <sup>2</sup>	33,0	1 089 Kč
2	broušení schodů diamantem/příprava podkladu cena od m2	33,00	m <sup>2</sup>	165,0	5 445 Kč
3	broušení betonu/příprava podkladu cena od m2	-	m <sup>2</sup>	55,0	0 Kč
4	šití betonu cena od bm	-	m	110,0	0 Kč
5	rohož pro přemostění trhlin cena od bm	-	m	330,0	0 Kč
6	rychleschnoucí opravná hmota uzin NC 182 cena od kg	-	m	50,0	0 Kč
7	křemičitý písek cena od pytle	-	m	154,0	0 Kč
8	epoxidová penetrace se vsypem cena od m2	-	m <sup>2</sup>	209,0	0 Kč
9	penetrace cena od m <sup>2</sup>	-	m <sup>2</sup>	28,0	0 Kč
10	chemopren cena od kg	12,00	kg	270,0	3 240 Kč
11	pvc gerflor nerok 70 cena od m2	36,00	m <sup>2</sup>	391,0	14 076 Kč
12	pokládka vinylové podlahy včetně lepidla cena od m2	1,00	m <sup>2</sup>	11 000,0	11 000 Kč
13	Schodová hrana PVC cena od ks	42,00	ks	275,0	11 550 Kč
14	fabion cena od bm	80,00	m	28,0	2 240 Kč
15	lišťování cena od bm	-		44,0	0 Kč
16	přechodové lišty cena od ks	-		275,0	0 Kč
17	vícepráce cena od hodiny	-		330,0	0 Kč
18	VRN a přesun hmot	1,00	kpl	1 100,0	1 100 Kč

cena celkem bez DPH

49 740,00 Kč

Vypracoval: [REDACTED]

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale

**Číslo změnového listu:** ZL1-3

**Popis změny:** VZT mřížky do podhledu, úprava stávajícího VZT

**Zdůvodnění změny:** 1) Výměna stávajících VZT mřížek do nového podhledu vč. úpravy napojení na stávající ventilátory v počtu 4 ks.

**Foto:**



**Cena bez DPH:** (viz. Příloha č. 3 - položkový rozpočet)

**122 095,00 Kč**

**Vyjádření objednatele:**

**V Ústí nad Orlicí dne:** .....

Za objednatele:

\_\_\_\_\_

podpis:..

Za autorský dozor stavby:

\_\_\_\_\_

podpis:..

Za technický dozor objednatele:

\_\_\_\_\_

podpis:..

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

podpis:..

## Příloha č. 3 - položkový rozpočet

akce:	<b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale</b>
zadavatel:	<b>Pardubický kraj</b>
datum:	13.1.2023



Habrmanova 1699  
500 04 Hradec Králové  
tel. 495 535 810  
IČO : 455 39 626  
E-mail : tdp@volny.cz  
IDDS: eyc537c

## vícepráce - VZT mřížky do podhledu, úprava stávajícího VZT

p.č.	popis	m.j.	mn.	kč/jedn.	cena celkem
<b>1.1.</b>	výústky do hranatého potrubí VK1 425x425 UR	ks	4	2 275,-	<b>9 100 Kč</b>
<b>1.2.</b>	Kruhová zpětná klapka RSKR-Z 450	ks	4	5 220,-	<b>20 880 Kč</b>
<b>1.3.</b>	Potrubí hranaté zaslepená TR 450x450, I-1500	ks	4	3 530,-	<b>14 120 Kč</b>
<b>1.4.</b>	Hrdlo 425x425, I-250	ks	4	870,-	<b>3 480 Kč</b>
<b>1.5.</b>	Izolace kaučuková 20 Al	m <sup>2</sup>	16	1 230,-	<b>19 680 Kč</b>
<b>1.6.</b>	Montážní materiál	kpl	1	4 225,-	<b>4 225 Kč</b>
<b>1.7.</b>	Doprava	kpl	1	3 860,-	<b>3 860 Kč</b>
<b>1.8.</b>	Montáž	hod	110	425,-	<b>46 750 Kč</b>

cena celkem bez DPH

**122 095,00 Kč**Vypracoval: XXXXXXXXXX

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale

**Číslo změnového listu:** ZL1-4

**Popis změny:** Doplnění a úpravy elektroinstalace

**Zdůvodnění změny:** Doplnění a úpravy elektroinstalace dle dodatečného požadavku provozovatele.

**Cena bez DPH:** (viz. Příloha č. 4 - položkový rozpočet) **82 064,30 Kč**

**Vyjádření objednatele:**

**V Ústí nad Orlicí dne:** .....

Za objednatele:

████████████████████

podpis:.

Za autorský dozor stavby:

████████████████

podpis:.

Za technický dozor objednatele:


██████████

podpis:.

Za zhotovitele:

██████████████

podpis:.



## Příloha č. 4 - položkový rozpočet

akce:	<b>SŠ uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí - rekonstrukce podhledu v hale</b>
zadavatel:	<b>Pardubický kraj</b>
datum:	9.1.2023



Habrmanova 1699  
500 04 Hradec Králové  
tel. 495 535 810  
IČO : 455 39 626  
E-mail : tdp@volny.cz  
IDDS: eyc537c

## vícepráce - Doplnění a úpravy elektroinstalace

p.č.	Popis	Mn.	Jednotka	Materiál		Montáž		Cena celkem
				Kč/jedn.	Celkem	Kč/jedn.	Celkem	
1	Demontáž AYKY 4x4	97,0	m	-	-	19,00	1 843,-	<b>1 843 Kč</b>
2	Demontáž CGSG 4x4	29,0	m	-	-	22,10	641,-	<b>641 Kč</b>
3	Demontáž AYKA 2x2,5	24,0	m	-	-	13,00	312,-	<b>312 Kč</b>
4	Demontáž slaboproud	6,0	hod	-	-	650,00	3 900,-	<b>3 900 Kč</b>
5	Parapetní žlab 110x70	6,0	m	604,-	3 621,-	68,90	413,-	<b>4 034 Kč</b>
6	Krabice KP PK	4,0	ks	92,-	367,-	23,40	94,-	<b>460 Kč</b>
7	Přepážka 60PEKE	6,0	m	99,-	591,-	44,20	265,-	<b>856 Kč</b>
8	Trubka VRM 20	42,0	m	15,-	643,-	33,80	1 420,-	<b>2 062 Kč</b>
9	CYKY 3x2,5	109,0	m	29,-	3 161,-	29,00	3 161,-	<b>6 322 Kč</b>
10	CYKY 3x1,5	39,0	m	17,-	663,-	28,00	1 092,-	<b>1 755 Kč</b>
11	Krabice KPL 64-45/LD	5,0	ks	44,-	222,-	23,40	117,-	<b>339 Kč</b>
12	Rámeček Tango bílá	14,0	ks	24,-	336,-	0,00	-	<b>336 Kč</b>
13	Zásuvka Tango bílá	11,0	ks	153,-	1 682,-	127,40	1 401,-	<b>3 083 Kč</b>
14	Spi č.1	1,0	ks	138,-	138,-	88,40	88,-	<b>226 Kč</b>
15	Klapka bílá	1,0	ks	47,-	47,-	0,00	-	<b>47 Kč</b>
16	Keyston cat. 5e	1,0	ks	56,-	56,-	72,80	73,-	<b>129 Kč</b>
17	Nosná maska Tango	1,0	ks	35,-	35,-	13,00	13,-	<b>48 Kč</b>
18	Kryt datový Tango bílá	1,0	ks	82,-	82,-	54,60	55,-	<b>137 Kč</b>
19	Merkur 150x50 vč. spoj. mat.	8,0	m	361,-	2 887,-	241,80	1 934,-	<b>4 822 Kč</b>
20	CYKY 5x4	31,0	m	89,-	2 756,-	40,30	1 249,-	<b>4 005 Kč</b>
21	Připojení vývodu v rozvaděči do 2,5mm	12,0	ks	-	-	33,80	406,-	<b>406 Kč</b>
22	POLOŽKA ZRUŠENA							
23	POLOŽKA ZRUŠENA							
24	Mini jednotka Dali	2,0	ks	4 175,-	8 350,-	344,50	689,-	<b>9 039 Kč</b>

<b>25</b>	Uprava rozvaděče 2NP	1,0	ks	3 092,-	3 092,-	4 238,00	4 238,-	<b>7 330 Kč</b>
<b>26</b>	Kabelový žlab 40x40	16,0	m	84,-	1 347,-	49,40	790,-	<b>2 138 Kč</b>
<b>27</b>	Demontáž rozvaděče pole	3,0	ks	-	-	585,00	1 755,-	<b>1 755 Kč</b>
<b>28</b>	Přeprogramování systému	1,0	ks	-	-	650,00	650,-	<b>650 Kč</b>
<b>29</b>	Náklady na přepravu	1,0	ks	-	-	2 470,00	2 470,-	<b>2 470 Kč</b>
<b>30</b>	Svítilno LED panel 38 w	2,0	ks	1 930,-	3 860,-	320,00	640,-	<b>4 500 Kč</b>
<b>31</b>	Rámeček UQ RAM	2,0	ks	938,-	1 876,-	141,00	282,-	<b>2 158 Kč</b>
<b>32</b>	Kabel HO5VV-F 3G 1,5	104,0	m	25,-	2 600,-	23,50	2 444,-	<b>5 044 Kč</b>
<b>33</b>	POLOŽKA ZRUŠENA							
<b>34</b>	Krabičky KUL 68-45/LD NA	104,0	ks	41,-	4 264,-	45,00	4 680,-	<b>8 944 Kč</b>
<b>35</b>	Víčko KU68	104,0	ks	11,-	1 144,-	26,00	2 704,-	<b>3 848 Kč</b>
<b>36</b>	Svorka krabicová 2273-202	104,0	ks	4,-	416,-	7,00	728,-	<b>1 144 Kč</b>
<b>37</b>	Svorka krabicová 221-413	260,0	ks	10,-	2 600,-	7,00	1 820,-	<b>4 420 Kč</b>
<b>38</b>	POLOŽKA ZRUŠENA							
<b>MĚNĚPRÁCE</b>								
<b>39</b>	Krabičky rozvodná 6455-11	-43,0	ks	77,-	-3311	67,00	-2881	<b>-6 192 Kč</b>
<b>40</b>	Odvíčkování nebo zavičkování krabic	-43,0	ks		-	22,00	-946	<b>-946 Kč</b>

**cena celkem bez DPH**

**82 064,30 Kč**

Vypracoval: Ing. Josef Darmovzal