

DOHODA O NAROVNÁNÍ č. OMSŘI/23/2017J
(dále jen „dohoda“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupen **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

(dále též „objednatel“)

a

Ing. Petr Všecký, autorizovaný architekt

se sídlem Vackova 13, 612 00 Brno

IČO: 49933027

(dále též „zhotovitel“)

Preambule

- A) Na základě smlouvy o dílo č. OMSŘI/21/72986 (dále jen „smlouva“) realizoval zhotovitel pro objednatele zhotovení projektové dokumentace stavby „Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice“ (dále jen „dílo“).
- B) K předání dokončeného díla nedošlo v termínu sjednaném smlouvou, když dílo převzal objednatel od zhotovitele namísto ujednaných 60, resp. 90 dnů od účinnosti smlouvy až s prodlením v trvání 124, resp. 94 dnů. Objednatel na základě tohoto prodlení s předáním dokončeného díla uplatnil vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 75 262,00 Kč bez DPH, kterou započtl proti pohledávce zhotovitele vůči objednateli z titulu ceny za dílo.
- C) Zhotovitel požádal přípisem ze dne 23. 10. 2022 o odpuštění podstatné části smluvní pokuty, když navrhl její novou výši v hodnotě 20 000 Kč, s čímž současně uvedl důvody vzniku prodlení. Přinejmenším část těchto důvodů je objektivního charakteru, mimo kontrolu zhotovitele - zejména se jedná o dopady koronaviru a stanovisko stavebního úřadu k členění projektové dokumentace do jednotlivých stupňů. Uvedený důvod vztahující se k pracnosti hlavní stavby Winternitzových automatických mlýnů pak lze též částečně zohlednit. Spor o existenci prodlení zde není, jde toliko o určení míry jeho přičitatelnosti zhotoviteli. Spornou se v této souvislosti stává přičitatelnost porušení smlouvy zhotoviteli a návazně i výše smluvní pokuty mu vyměřené za prodlení s předáním díla způsobeným výše uvedenými důvody. Dluh z titulu smluvní pokuty již zanikl jeho započtením proti ceně za dílo fakturované zhotovitelem.

Strany se rozhodly řešit sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě popsaném v Preambuli této dohody smírnou cestou za podmínek stanovených v článku I. této Dohody.

I.

1. S ohledem na to, že objednatel shledal důvody pro částečné vyhovění žádosti o prominutí dluhu, vypořádávají strany touto dohodou všechna případně sporná práva a povinnosti spočívající na skutkovém základě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla podle smlouvy.
2. Mezi smluvními stranami tak není a do budoucna nebude sporu, že smluvní pokuta za prodlení s předáním díla v celkové výši 75 262,00 Kč byla za známých skutkových okolností vyměřena v souladu se smlouvou.
3. Mezi smluvními stranami není a do budoucna nebude sporu, že započtení smluvní pokuty proti ceně

díla fakturované zhotovitelem proběhlo v souladu se smlouvou a platnou právní úpravou.

4. Objednatel vyplatí zhotoviteli na základě částečného vyhovění jeho žádosti o prominutí dluhu částku ve výši 35 000 Kč a to převodem na účet zhotovitele č. [REDACTED] vedený u MONETA Money Bank a.s. nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této dohody. Pro vyloučení pochybnosti se ujednává, že vyplacením částky se rozumí její odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5. Zhotovitel nebude usilovat o revizi takto sjednaných poměrů, zejména vůči objednateli nebude vznášet jakékoli nároky spočívající na skutkovém základu popsaném v této dohodě. To platí i ve vztahu k jakémukoli případnému vedlejšímu nároku nebo příslušenství z tohoto základu vyplývajícího.

II.

1. Objednatel si vyhrazuje právo od této dohody odstoupit a prominutí dluhu odvolat v případě podstatného porušení této dohody zhotovitelem. Za podstatné porušení se považuje zejména porušení ujednání čl. I bodu 5. této dohody.
2. Zhotovitel může od této dohody odstoupit v případě prodlení objednatele s vyplacením částky sjednané touto dohodou podle ujednání čl. I bodu 4. této dohody delším než 15 dnů.

III.

1. Tato dohoda je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.
2. S ohledem na vztah Dohody ke smlouvě, která podléhala povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají Strany uveřejnění i u této Dohody. Strany shodně prohlašují, že souhlasí s uveřejněním plného textu dohody a nepožadují k žádné její části uplatnění výjimky z uveřejnění. Uveřejnění dohody zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
3. Strany shodně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy.
4. O jednání odpovídajícím svou povahou prominutí dluhu a uzavření této dohody k jeho provedení rozhodla Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 23. 1. 2023 usnesením R/1466/23.

Za objednatele: 1.2.2023

Za zhotovitele:

V Pardubicích

V Brně

[REDACTED]
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

[REDACTED]
Ing. Petr Všeťka