

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo

**č. 1/2017**

uzavřené dne 1.3.2017

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

na akci :

**„Zhotovení nového průčelí (portálu) sklepního vstupu u kulturního domu - st.p.č. 30/1  
a p.p.č. 30/2 k.ú. Velemyšleves, okres Louny“**

### **1.Smluvní strany :**

#### **1.1 Objednatel:**

Zastoupená:

IČ:

Tel.:

E-mail:

Číslo účtu:

Stavební dozor:

**Obec Velemyšleves**

starostou Miloslavem Štípkem

00556467

Velemyšleves 100

438 01 Žatec

415 578 131

[velemysleves@tiscali.cz](mailto:velemysleves@tiscali.cz)

9021481/0100

p. Jaromír Vavruška

#### **1.2.Zhotovitel:**

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Číslo účtu:

**František Uhlík**

Zednické práce

majitelem Františkem Uhlíkem

Sádecká 25, Holedeč

438 01 Žatec

41299507

CZ480720031

+420 723 578 908

3650342/0100

### **2. Změny smlouvy**

Smluvní strany se dohodly provést následující změny ve smlouvě o dílo č. 1/2017  
uzavřené dne 1.3.2017

2.1 Ve výše uvedené smlouvě o dílo se dle doplnění stavebního záměru ze dne 15.3.2017  
( příloha č.1 tohoto dodatku č 1) vypracovaného p. Vavruškou z jednání se statikem  
p. ing. Kunclem mění:

**1. Článek III. Termín plnění - se ruší v plném znění a nahrazuje se nově:**

**Nové znění:**

- Začátek prací od 1.5.2017
- Kompletní dílo bude předáno nejpozději do 31.8.2017

2. Článek IV. Cena plnění – článek se ruší v plném znění a nahrazuje se nově:

Nové znění:

Dohodnutá cena za provedení díla činí bez DPH 567.940,00 Kč + 145.276,00 Kč = 713.216,00 Kč

slovy: sedmsettřináctisícdvěšestšestnáctkorunčeských + 21 % DPH.

Úhrada faktur za provedené práce bude provedena takto:

- Při zahájení prací částka ve výši 189.313,00 Kč + 21 DPH
- Při provedení 50% prací částka ve výši 189.313,00 Kč + 21% DPH
- Při převzetí díla objednatelem částka ve výši 189.314,00 Kč + 21% DPH
- Při provedení prací dle doplňku stavebního záměru 145.276,00 Kč + 21% DPH

2.2 Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 1/2017 uzavřené 1.3.2017 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.


2.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2017 je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Velemyšleves dne 26.5.2017

Holedeč dne 26.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Miloslav Štípek – starosta obce

OBEC VELEMYSŤELES  
438 01 Žatec  
IČO: 536 467



František Uhlík – majitel

František UHLÍK  
zednické práce  
438 01 Holedeč 25  
DIČ: CZ480720031


Přílohy k dodatku č. 1 které jsou jeho nedílnou součástí:

- Přílohy:
- č. 1 – Doplnění stavebního záměru ze dne 30.10.2016 Vypracoval p. Vavruška 15.3.2017
  - č. 2 – Cenová nabídka vypracovaná p. Uhlíkem dle doplnění stavebního záměru

## Doplnění stavebního záměru ze dne 30.10.2016

stavby: Zhotovení nového průčelí (portálu) sklepního vstupu č.p. 50 st.p.č. 30/2 a p.p. č. 30/2 k.ú. Velemyšleves.

1. Dne 6.3.2017 byla provedena kontrola stavu výše uvedeného sklepa. Bylo zjištěno prodloužení a rozšíření prasklin na vnitřní stěně (vlevo z pohledu proti vstupu, zdokumentováno fotograficky). Na základě této skutečnosti byl osloven statik p. ing. Kuncl z Teplic ke konzultaci a rozhodnutí jeho řešení. Na základě prohlídky ing. Kunclem dne 13.3.2017 bylo doporučeno následující rozhodnutí:
  - Původní řešení bylo částečně potvrzeno ohledně provedení opěrných zdí, terénních úprav a sjezdu do sklepa
  - Prodloužení a rozšíření prasklin vnitřní stěny a nové spáry v klenbě je zapříčiněno, že nižší klenba tlačí na vyšší klenbu a sousední zdivo bočního sklepa, tím i na prasknutí stávajícího základu
2. Řešení vícepracemi oproti záměru ze dne 30.10.2016:
  - **Průčelí:**
  - Snesení nižší klenby
  - Vyztužení základů přibetonávkou ze ŽB
  - Zhotovení nové cihelné klenby v šíři cca 2500 mm až 3000 mm, výška shodná se stávající vyšší klenbou, nutné zvětšit výměru bednění
  - Portál bude zvýšen nad úroveň klenby o cca 700 mm a provedeno ostění pro osazení vrat která se budou otvírat ven, taktéž zvýšit opěrné zdi u portálu o 700 mm v délce cca 70000 mm
  - Vyklínování části staré klenby dubovými klíny s doplněním malty spár zdiva
  - **Statické zajištění vyboulené boční zdi sousedního sklepa** (přístup do bočního sklepa pouze dveřmi šíře 800/1990 mm- ruční přesun materiálu):
  - Zhotovení základu pro ztužující žebro ze ŽB
  - Zhotovení ztužujícího žebra - osazení prefabrikovaného ztraceného bednění a zalití ŽB
3. Předběžné náklady jsou vyčísleny cca 210.000,00 Kč bez DPH. Rozsah prací bude předložen zhotoviteli k ocenění.



Vypracoval: Vavruška  
15.3.2017



zednické práce

**František UHLÍK**

Sádecká 25  
438 01 Holedeč  
Tel.: 415 722 658  
Mob.: 723 578 908

IČO: 41299507  
DIČ: CZ480720031

**Zákazník**

Obec Velemyšleves

Čelní vstup do sklepa u KD Velemyšleves

Více práce navržené statikem p.Kunclem na stavební parcele č.30/1 a parcele č30/2.

-demontáž snížené klenby u vstupu do sklepa

-vyzdívka nové klenby (výška stávající klenby)

-vystužení čelní strany u vstupu ze ztraceného bednění + zabetonování

Práce + doprava+lešení

52 025,- bez DPH

**Za František Uhlík - zednické práce**

Dne:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

**František UHLÍK**  
**zednické práce**  
438 01 Holedeč 25  
DIČ: CZ480720031

\_\_\_\_\_

zednické práce

Sádecká 25  
438 01 Holedeč  
Tel.: 415 722 658  
Mob.: 723 578 908

IČO: 41299507  
DIČ: CZ480720031

**František UHLÍK**

**Zákazník**

Obec Velemyšleves

Zhotovení zajištění vykláněné boční zdi levá strana do druhého sklepa  
-vybetonování betonové patky  
-uložení ztraceného bednění pro opěrné žebro  
-uložení armatury + zabetonování  
-doprava materiálu do druhého sklepa bude prováděn ručně kolečkem.

Práce + doprava+ lešení

31 370,- bez DPH

**Za František Uhlík - zednické práce**

Dne:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_ podpis

**František UHLÍK**  
**zednické práce**  
438 01 Holedeč 25  
DIČ: CZ480720031

\_\_\_\_\_ razítko

zednické práce

Sádecká 25  
438 01 Holedeč  
Tel.: 415 722 658  
Mob.: 723 578 908

IČO: 41299507  
DIČ: CZ480720031

**František UHLÍK**

**Zákazník**

Obec Velemyšlèves

Čelní strana stropní klenba.

Více materiál:


-cihla plná	2 150ks	23 716,-
-písek maltový	7t	2 114,-
-písek 0,4 betonový	5t	1 555,-
-vápno čerták 30kg	12ks	1 320,-
-cement 25kg	56ks	3 248,-
-ztr.bednění 40/50	32ks	1 216,-
-stavební ocel žebírková průměr 12 cm	50m/b	600,-
-řezivo na šalování	1m3	3 200,-

Celkem: 36 969,-

**Za František Uhlík - zednické práce**

Dne:

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

podpis

**František UHLÍK**  
**zednické práce**  
438 01 Holedeč 25  
DIČ: CZ480720031

\_\_\_\_\_

razítko



zednické práce

Sádecká 25  
438 01 Holedeč  
Tel.: 415 722 658  
Mob.: 723 578 908

IČO: 41299507  
DIČ: CZ480720031

**František UHLÍK**

**Zákazník**

Obec Velemyšleves

Druhý sklep opěrná zed

Více materiál:

-beton c-16/20	12m3	19 920,-
-ztr.bednění 40/50	96ks	3 648,-
-stavební ocel průměr 14mm	48m/b	768,-
-stavební ocel průměr 12mm	48m/b	576,-

Celkem: 24 912,-

**Za František Uhlík - zednické práce**

Dne:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
podpis

**František UHLÍK**  
**zednické práce**  
438 01 Holedeč 25  
DIČ: CZ480720031

\_\_\_\_\_  
razítko

zednické práce

**František UHLÍK**

Sádecká 25  
438 01 Holeděč  
Tel.: 415 722 658  
Mob.: 723 578 908

IČO: 41299507  
DIČ: CZ480720031

Zákazník

Obec Velemyšleves

Materiál bez DPH	61 881,-
Práce bez DPH	83 395,-
DPH 21%	30 508,-
<b>Celkem cena za materiál a práci s DPH 21% činí</b>	<b>175 784,-</b>

Za František Uhlík - zednické práce

Dne:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



podpis

**František UHLÍK**  
**zednické práce**  
438 01 Holeděč 25  
DIČ: CZ480720031

\_\_\_\_\_  
razítko