

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 50/P/2016

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2016

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace

technických: [redacted] tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č.úctu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o**

Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno

Jednající: Ing. Martin Řehulka

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7545, datum zápisu 19.10.1992

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Most ev. č. 160-003 pře obcí Větrní“

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění doba plnění díla, a to z důvodu:

- obecný stavební úřad vydá souhlas s realizací záměru dle §15SZ (bez územního řízení), ale za předpokladu doložení podepsaných smluv o právu provést stavbu s dotčenými vlastníky pozemků č.1185/19 a 1185/20, KÚ ČK, kterými jsou Lesy ČR s.p., což představuje časové zdržení pro odevzdání PD.
- není možno projednat pozemek č. 1185/2 KÚ ČK, potoka podél zdi, který je ve vlastnictví ČOV s.r.o. a který je pro odstranění dopravní závady nezbytně nutný. Vlastník parcely je v konkurzu. Dle informací insolventního správce je konkurzním řízení u soudu napadeno a věřitelé se přou, kdo je oprávněným věřitelem. Současně je napaden soudce konkurzu pro podjatost.
- již delší dobu není dopravní inženýr na DI PČR ČK a bude vybrán konkurzem na konci srpna, navržené řešení není možno v tuto chvíli potvrdit PČR. Pouze urgentní záležitosti řeší nadřízený orgán.

III.

Doba plnění

Původní termíny předání díla:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **100 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

Nové termíny předání díla:

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **190 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **250 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastním přesvědčením.

V Českých Budějovicích, dne: 24.8.2016

V Brně, dne: 24.8.2016

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

[Redacted signature area]

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ16074806

[Redacted signature area]

Ing. Martin Kuchanek
prokurista společnosti

[Redacted area]

[Redacted area]

[Redacted area]