

Změnový list č. 1 ze dne 27.01.2023
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Rekonstrukce sauny Aquadromu Most		
Číslo smluvního vztahu:	1300/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Ing. Miroslav Svoboda		
Radniční čp. 1/2	██████████		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 682 88 255		
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<u>Termín plnění:</u>			
Zpracování DPS do 20 týdnů od podpisu objednávky (31.01.2023)			
<u>Nové řešení:</u>			
<u>Termín plnění:</u>			
Zpracování DPS do 31.08.2023			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Vlastník a provozovatel objektu Aquadromu Most nedisponuje kompletní dokumentací, která by sloužila jako podklad pro zpracování DPS. Z tohoto důvodu je nutné stávající stav zaměřit a přenést do digitální podoby.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Miroslav Svoboda

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.01.2023
Nový termín dokončení díla:	31.08.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 27.01.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.01.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 27.01.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 27.01.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.01.2023