

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 7. 2021
(dále jen „smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Climate CZ s.r.o.

se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 074 06 193

DIČ: CZ07406193

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300500

zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 854337002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2021 Smlouvu o dílo, následně změněnou o doplněnou Dodatkem č. 1 ze dne 27. 7. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Rekultivace skládky Blíževedly**“ (dále jen „dílo“)
2. Zhotovitel požádal žádostí ze dne 9. 1. 2023 o změnu doby plnění s odůvodněním, že protažením vyjednávání pracovníků objednatele s klíčovým vlastníkem pozemků o podobě směny pozemků v rámci III. Etapy díla, došlo ke zdržení zajištění majetkoprávního vypořádání a navázaných inženýrských činností pro projednání stavby. Ze strany zhotovitele již není možné z kapacitních důvodů III. Etapu dokončit včas.
3. Z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy, které nově zní takto:
 1. *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 29 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*
 2. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v jednotlivých etapách v následujících termínech:*
 - I. Etapa – do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.*
 - II. Etapa – do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*
 - III. Etapa – do 12 měsíců od ukončení II. Etapy, resp. do 29 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2023

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Pavel Sehnal

jednatel

Climate CZ s.r.o.