



Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150153,
č. smlouvy zhotovitele: D22201 ze dne 26. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 (č. objednatele: 154370)
ze dne 26. 5. 2022 a dodatku č. 2 (č. objednatele 157481) ze dne 24. 11. 2022 (dále jen Smlouva)

„II/352 Sázava – opěrná zeď, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl.
občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 568 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Rosík
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-4122780277/0100
IČO: 28693094
DIČ: CZ28693094
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je změna dílčího termínu plnění. Zhotovitel podal žádost o společné územní a stavební povolení dne 29. 9. 2022, k zahájení řízení ze strany MěÚ Žďár nad Sázavou došlo 8. 11. 2022. K datu 8. 12. 2022 byla doručena zhotoviteli od Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odbor stavební a územního plánování výzva k součinnosti vzhledem k podání námítky účastníka stavebního řízení Ing. Pelikána. Dne 22. 12. 2022 byla odeslána odpověď na tuto námitku. K datu dílčího termínu (zajištění pravomocného společného povolení dle Smlouvy, tj. 26. 1. 2023) neobdržel zhotovitel stanovisko stavebního úřadu MěÚ Žďár nad Sázavou k zaslané odpovědi na námitku.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné splnit dílčí termín zajištění pravomocného společného povolení dle čl. 3 odst. 3.1. Prodlení je způsobeno dle čl. 3 odst. 3.5. zásahem státní správy a zhotovitel takové prodlení nezavinil.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením Článku 13, odst. 13.2. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

2.2. V Článku 3 Smlouvy se dosavadní odstavec 3.1. ruší a nahrazuje textem, který zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování diagnostiky vozovky, zaměření a IGP	do 2 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DUSP	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného společného povolení	do 9 měsíců od dokončení DUSP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.
4. Dodatek č. 3 bude podepsán elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne:

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.02.03 14:05:02 +01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Zhotovitel:

 dipont

Digitally signed by Ing.
Marta Nováková
Date: 2023.01.26
11:24:00 +01'00'

Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti