

ke ml. 6988/19 z. 1592



KUJIP01EQMNU

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29. 11. 2019 na akci

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“

I. Smluvní strany

<u>Objednatel:</u>	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

a

<u>Zhotovitel:</u>	OHLA ŽS, a.s.
Se sídlem:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Morava
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Morava
zástupce pro věci technické:	Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 02. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 30. 09. 2020, Dodatku č. 4 uzavřeného dne 07.06.2021, Dodatku č. 5 uzavřeného dne 22.12.2021 a ve znění dodatku č. 6 ze dne 27.7.2022 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 107 – 127, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 7, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 304 695 608,79 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 7 bez DPH: 302 996 754,04 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 3 708 524,96 Kč

Cena méněprací bez DPH: -2 009 670,21 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 698 854,75 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 7

Cena díla bez DPH 304 695 608,79 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnové listy č. 107 -127

V Brně, dne 30.01.2023

V Jihlavě, dne 30.01.2023


za zhotovitele:



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize Morava

OHLA ŽS, a.s. 190
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



Kraj Vysočina
Žitkova 1852/57, 586 01 Jihlava

35

**Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu
a energocentra**

Dodatek č. 7

Rekapitulace změnových listů

		Projekční instrukce	MNP	VCP	Celkem	
ZL107	Přeložka optiky II	PI 78	0,00	77 074,50	77 074,50	podpis
ZL108	Změna potrubí VZT		0,00	30 208,17	30 208,17	podpis
ZL109	Osvětlení myčky 1.PP	PI 79	0,00	59 877,11	59 877,11	podpis
ZL110	Změny stavby, SDK 5.E		-286 167,23	842 093,35	555 926,12	podpis
ZL111	Zásuvky 2.NP	PI 80	0,00	26 123,06	26 123,06	podpis
ZL112	Změny gastro 2.NP	PI 81	0,00	44 459,31	44 459,31	podpis
ZL113	Osvětlení, vypínače		0,00	105 209,56	105 209,56	podpis
ZL114	OK pod stropem		0,00	86 350,96	86 350,96	podpis
ZL115	Nerezové zábradlí		0,00	143 910,63	143 910,63	podpis
ZL116	Ochranné prvky		-75 727,87	107 295,00	31 567,13	podpis
ZL117	SDK 2.NP		-484 159,99	304 380,47	-179 779,52	podpis
ZL118	Doplnění EPS a NO	PI 84	-35 441,25	69 317,04	33 875,79	podpis
ZL119	Úpravy v 1.PP	PI 83	-35 299,41	70 456,92	35 157,51	podpis
ZL120	Úpravy ZTI a SIL v 2.NP			15 960,29	15 960,29	podpis
ZL121	Obkladové tvarovky		-104 919,06	969 021,92	864 102,86	podpis
ZL122	Lešení 8E Sever			71 602,20	71 602,20	podpis
ZL123	Změny EPS			91 466,58	91 466,58	v jednání
ZL124	Gastro vybavení		-118 765,22	201 045,87	82 280,65	podpis
ZL125	Vytápení 1.PP	PI85		64 925,62	64 925,62	podpis
ZL126	Epoxid koridor ždírec			162 465,04	162 465,04	podpis
ZL127	MNP		-869 190,18	165 281,36	-703 908,82	v jednání
					0,00	
			-2 009 670,21	3 708 524,96	1 698 854,75	

	Kč bez DPH	292 890 344,96
Dodatek č. 2	-1 224 411,21	291 665 933,75
Dodatek č.3	1 779 913,47	293 445 847,22
Dodatek č.4	2 414 266,83	295 860 114,05
Dodatek č.5	2 595 117,02	298 455 231,07
Dodatek č.6	4 541 522,97	302 996 754,04
Dodatek č.7	1 698 854,75	304 695 608,79

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL107
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/67, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší požadavek provozovatele nemocnice na provedení nové trasy vedení optického vlákna z energocentra do datového centra. Stávající trasa vede přes 1.PP a je po změně dispozice nevhodně umístěná. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 78. Změna bude provedena bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	77 074,50	77 074,50

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

Změna pro dodatek č. 7

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL108

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet 1</p> <p>Výkresová část, podklady 0</p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">*nehodící se skřítnout</p>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší kolizi potrubí vzduchotechniky s digestoří odtahu nad myčkami nádobí. Digestoř byla v kolizi se servisním prostorem pro opravu a výměnu komponentů myčky. Bylo nutno zdemontovat část porubí, vyrobit jiné rozměry potrubí a znovu osadit. Změna bude provedena bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	30 280,17	30 280,17

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL109
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší úpravu osvětlení v místnosti č. 01 53F centrální umývárna a doplnění vývodů EI pro osvětlení v digestořích na mycími stroji. Z důvodu koordinace podstrovního vedení TZB v dotčeném prostoru bylo nutno osvětlení dopřesnit. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 79. Změna bude provedena bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	59 877,11	59 877,11

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL110
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o provedení sádrokartonových konstrukcí, vrtání prostupů, dorovnání svislých ploch fasády, doplnění kartového systému na gastro vozíky, doplnění zámečnických konstrukcí a nátěrů, odpočet nerealizovaných položek. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-286 167,23	842 093,35	555 926,12

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL111
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší úpravu rozmístění a doplnění zásuvek dle rozvržení nábytku v 2.NP. Dále doplnění napájení a ovládání ventilátorů v prostoru výměňkové stanice m.č.1.70F v 1PP . Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 80. Změna bude provedena bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	26 123,06	26 123,06

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL112
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 70%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší úpravu připojení gastro zařízení na rozvody TZB v 2.NP objektu, vlivem aktualizovaných podkladů od dodavatele gastro technologie, vč. doplnění vpustí (žlabů). Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 81. Změna bude provedena bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	44 459,31	44 459,31

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL113
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Změnový list řeší úpravu řízení osvětlení v místnosti m.č. 2.36F jídelna, včetně doplnění světelných okruhů WC muži, WC ženy a osvětlení vstupu venkovního výtahu V5. Úpravu číslování zásuvkových okruhů. Dále úpravu výšky dvou jímacích tyčí (JT02, JT07) na celkovou délku 5700mm, z důvodu odlišné výšky atiky z důvodu revize projektové dokumentace střechy. Dále byl změnový list doplněn o provedení výměny vypínačů ve varně pro stravovací zařízení 1.NP, vč. opravy obkladů. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdámé provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	105 209,56	105 209,56

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL114
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/67, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b. 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných okolností na stavbě. Jedná se o provedení podepření stropní konstrukce výtahové šachty po zbourání svislých stěn. Tato nutnost vyplynula ze skutečného stavu původních konstrukcí, která se před zahájením prací nedala zjistit. Jednalo se o doplnění ocelové konstrukce - vodorovných nosníků a sloupů pod strop v jdelně 2.NP, vč. provedení opláštění sádkartonovou konstrukcí pro ochranu proti požáru. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	86 350,96	86 350,96

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL115
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 80%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných okolností na stavbě. Jedná se o doplnění provedení dodávky a montáže chybějícího nerezového zábradlí v prostoru schodiště a rampy v jdelně 2.NP. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	143 910,63	143 910,63

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL116
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení změny ochranných prvků v prostoru jídelny s vypuštěním ochranných pásů po obvodě jídelny a nahrazením celoplošným ochranným plátem výšky 1200 mm v provedení vlna Sirocco. Dále byl prostor 2.NP doplněn o rohy na ochranu konstrukce a stěny podepírající strop výtahové šachty. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-75 727,87	107 295,00	31 567,13

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL117
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o provedení sádkartonových konstrukcí - nové příčky mezi m.č. 227F a 232F vč. okna, doplnění uzavíracího nátěru proti vlhkosti na betonové plochy pod povlakové podlahy na základě měření vlhkosti, doplnění podrovnání stávající fasády do roviny, doplnění zámečnické konstrukce podesty v ang. dvorku a doplnění klempířských prvků na střechu výtahové šachty. Součástí změnového listu jsou doplněny i položky, které se neprováděly v rámci ukončených etap. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-484 159,99	304 380,47	-179 779,52

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL118
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o doplnění nouzového osvětlení do prostoru únikových venkovních schodišť, aby byl nasvětlen celý prostor únikové trasy. Do jednotlivých schodišť jsou doplněny 3 ks nouzových svítidel typu P1. Dále projekční instrukce řeší úpravu kolizních míst bleskosvodu se zachytným systémem, a z důvodu zrušení generálního klíče a klíčového trezoru je nutno doplnit na venkovní fasádě světelnou i zvukovou signalizaci EPS. Oceněna projekční instrukce č. 84. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-35 441,25	69 317,04	33 875,79

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský doroz	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL119
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o úpravu vnitřních prostor v 1.PP sklady. Úprava řeší zvětšení skladu m.č. 01.60F a s tím spojená změna vstupních dveří za nové protipožární. Dále dochází k zrušení 1 ks dveří do skladu 01.60F a 01.59F a změnu otvírání dveří do skladu 01.61F. Součástí jsou nezbytné úpravy elektroinstalace. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 83. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-35 299,41	70 456,92	35 157,51

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL120
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o výměnu gastro umyvadla v m.č. 2.26F a přesun a doplnění svítidla v m.č. 2.09F. Změna byla vyvolána požadavkem na straně provozovatele. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
0,00	15 960,29	15 960,29

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL121
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 60%; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se zohlednění požadavku provozovatele na způsob řešení obkladů na rozích a koutech, vč. systémového fabionu. Provedení systémovou tvarovnou bylo zvoleno z pohledu udržení hygienických podmínek ve varně a v provozu mytí. Jedná se o svislé kouty a rohy na obkladu, do výšky 2,2 m ve všech obložených prostorech 1.PP centrální mytí, 1.NP varna a 2.NP m.č. 2.27F. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-104 919,06	969 021,92	864 102,86

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský doroz	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 6	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL122
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet 1									
Výkresová část, podklady 0									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1									
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění výkazu výměr o chybějící položky pronájmu lešení při provádění prací na části 8 etapy. Jedná se o doplnění položek dle běžného standardu ocenění stavebních prací, kdy se cena za pronájem počítá ve dnech nutného pronájmu. Provedení bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	71 602,20	71 602,20

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL123
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o úpravu systému EPS v prostoru varny 1. NP, kde z důvodu vyššího zatížení párou nad spotřebiči docházelo k vyhlášení falešných požárních poplachů. Toto bylo řešeno sdružením skupin hlásičů pro potvrzení poplachu na více čidlech. A dále ke změně EPS v rozsahu 7. etapy 1.PP - doplnění hlásičů v prostoru nad kazetovým podhledem, kde ve de potrubí plynu. Součástí změny je i vypracování realizační dokumentace. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	91 466,58	91 466,58

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lungs	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL124
--	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet 1									
Výkresová část, podklady 0									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1									
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o úpravy v dodávce gastro vybavení v 1.NP a 2.NP, plynoucí z požadavku provozovatele na doplnění vybavení a úpravu prostor. Došlo i ke změnám materiálu obkladu nerezových konstrukcí a odpočtu nedodávaných položek. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-118 765,22	201 045,87	82 280,65

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

Změna pro dodatek č. 7

SO a IO ve změně

SO 01

Číslo změny stavby:

ZL125

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet 1</p> <p>Výkresová část, podklady 0</p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 65%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">nehodící se skrtnout</p>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o úpravu vnitřních prostor v 1.PP sklady. Úprava řeší změnu pozice radiátorů ve vazbě na změny dispozice skládů, vč. rozvodů. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 85. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby. Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	64 925,62	64 925,62

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL126
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b. 627 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 0	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší provedení prací v důsledku nepředvídatelných změn, nebo požadavku provozovatele. Jedná se o provedení povrchové úpravy na spodlaze spojovacího koridoru mezi obj. gastro a domovem Ždírec. Označení m. 01.55S. Jedná se o provedení povrchové úpravy podlahy epoxidových nátěrem, vč. příslušných podkladů a montáž soklu z keramických tvarovek. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	162 465,04	162 465,04

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZEV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 7	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL127
---	--------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; border: 1px solid black;">Dopad do termínu</td> <td style="width: 40%; text-align: center; border: 1px solid black;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet neprováděných prací a dorovnání chyb v předchozích změnových listech. Provedení prací nemá dopad do termínu realizace stavby.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-869 190,18	165 281,36	-703 908,82

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	podpis
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: