

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

EVIDENČNÍ ČÍSLO ZHOTOVITELE 22-025

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

CENTRUM KOMUNITNÍCH SLUŽEB PRO ŽIVOT (DŘÍVE DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ)

Sídlo: Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1

Zastoupený: Mgr. Martin Kahánek, ředitel

IČO: 70875430

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: X

na straně jedné jako „Objednatel“

a

PROXIMA a.s.

Sídlo: Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6

Zastoupený: Ing. Karlem Chorvátém, členem správní rady

IČO: 609 16 478

DIČ: CZ60916478

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: X

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 4616

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.10.2022, evidenční číslo zhotovitele:
22-025 (dále jen „Smlouva“) dodatek č. 1 tohoto znění:**

Preambule

Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo na provedení díla s názvem: „Revitalizace zeleně ve středisku Dlážděnka“ byla podepsána později, než zadavatel předpokládal a termín dokončení je stanoven na období, kdy vzhledem k vegetačním a klimatickým podmínkám nelze vůbec realizovat, nebo nelze realizovat v požadované kvalitě, některé části předmětu plnění (výsadby, konečný úprava mlatových chodníků apod.), uzavírají smluvní strany tento dodatek, který svou podstatou a rozsahem nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1.** Smluvní strany se odlišně od smlouvy dohodly, že za vady a nedodělky nebrání v užívání budou považovány i práce, které vzhledem k vegetačním a klimatickým podmínkám nelze v daném termínu dokončení díla (23.12.2023) vůbec realizovat, nebo nelze realizovat v požadované kvalitě (výsadby, konečný úprava mlatových chodníků apod.).
- 1.2.** Smluvní strany se odlišně od čl. 2.1.3. Smlouvy dohodly, že odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne do 15ti kalendářních dnů do doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k odstranění vad a nedodělků.

Výzva bude odeslána, jakmile vegetační a klimatické podmínky umožní provedení zbývajících částí předmětu plnění (odhadovaný termín březen 2023).

- 1.3.** Smluvní strany se odlišně od smlouvy dohodly, že faktura za provedené práce, které jsou podle čl. 1.1. tohoto dodatku považovány za vady a nedodělky nebránící v užívání bude vystavena po provedení těchto prací.
- 1.4.** Smluvní strany se odlišně od smlouvy dohodly, že poslední fakturu - tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. smlouvy (Pozastávka) vystaví Zhotovitel po odstranění veškerých vad a nedodělků.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla.
- 2.2.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 13. ledna 2023

V Praze dne 13. ledna 2023

za Objednatele

Mgr. Martin Kahánek,
ředitel

za Zhotovitele

Ing. Karel Chorvát
člen správní rady spol. PROXIMA a.s.