

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, uzavřené dne 20.09.2022, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace pod názvem:

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michaela Janečková, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 275
 e-mail: michaela.janeckova@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: +420 739 488 560

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
 sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
 zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 IČO: 07821654
 DIČ: CZ07821654
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
 bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
 č. účtu: 115-8627900287/0100
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
 tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350
 e-mail: info@prejktystavebcr.cz
 mobilní číslo: + 420 606 706 585

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277“.
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace z důvodů, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně ceny díla dochází v důsledku vyvolaného dotačním titulem a z toho plynoucí nutnosti rozdělení objektu na samostatné funkční celky. Toto rozdělení má vliv na vyšší pracnost prováděných prací a zvýšení reprogramických prací.

K prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace dochází ze strany Objednatel z důvodu úpravy a upřesňování podmínek dotačního titulu.

- 3.2. **Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavce 4.3.1.2. a 4.3.1.3. smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

*4.3.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)
Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 25 týdnů od podpisu smlouvy.*

*4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli do 34 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.*

- 3.3. **Mění se článek 5. „CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA“, odstavec 5.1. „Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí:“ smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

Původní cena bez DPH	1 569 900,00 Kč
Výše DPH	329 679,00 Kč
Cena včetně DPH	1 899 579,00 Kč

Cena víceprací bez DPH	96 380,00 Kč
Výše DPH	20 239,80 Kč
Cena včetně DPH	116 619,80 Kč

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>1 666 280,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>349 918, 80 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>2 016 198,80 Kč</i>

Z toho

5.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP)

<i>Cena bez DPH</i>	<i>846 380,00 Kč</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>177 739,80 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>1 024 119,80 Kč</i>

- 3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 - 1277“ č. 2022/0755/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1465/95/RM/2022 dne 22.8.2022.

V Uherském Hradišti dne - 6 -02- 2023



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Uherském Brodě dne 9.2.2023



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Dušan Šišpera, MBA
jednatel společnosti

JH.