

**POTVRZENÍ OBSAHU Dodatku č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003401

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

Analýza a kategorizace řešení závad z CEBASS,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost Arch 5d s.r.o.

se sídlem: Kochova 6016, Chomutov 430 01

IČO: 058 25 466

DIČ: CZ05825466

zápis v obchodním rejstříku: C 39276 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003401 ze dne 22. 12. 2022. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Termínu plnění, následovně:

Původní termín Doby plnění dle Smlouvy:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 22. 02. 2023.

II. Odůvodnění

1. Potvrzení obsahu Dodatku č. 1 se uzavírá z důvodu, že v rámci konání 0. výrobního výboru se Objednatel s Poskytovatelem domluvili na prodloužení termín poskytování služeb o 1 měsíc, s ohledem na dohodnutý postup průběhu zakázky, který předpokládá větší časovou náročnost, než která byla předmětem Smlouvy. Postup průběhu zakázky je definován v rámci zápisu z 0. výrobního výboru.

III. Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Potvrzení obsahu Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Presenční listina
- Příloha č. 2 - Zápis


 Digitálně podepsal
Datum: 2023.02.07
11:20:51 +01'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Prezenční listina

Název akce	0. VV „Analýza a kategorizace řešení závad z CEBASS“		
Místo konání	Arch 5d		
Datum konání	11.1. 2023		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **1334474-000-230113065545**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: **13.01.2023**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.




1334474-000-230113065545

Zápis z jednání

datum a místo jednání: 12.01. 2023, Arch 5d, Kochova 6016, Chomutov

- smlouva č. 08PU-003401, **Analýza a kategorizace řešení závad z CEBASS**

- zúčastnění:



-
- Předmětem zakázky je řešení závad, s primární naléhavostí odstranění deficitů, aktuálně 67 závad (příloha zápisu).
 - Objednatel poskytne přehled plánovaných oprav, včetně uvedených závad ze systému CEBASS v předmětných stavbách, které budou stavbou řešeny. Na základě zaslaného bude provedena analýza předmětných závad
Deficity, které nebudou řešeny v rámci plánovaných oprav budou rekognoskovány a u přetrvávajících závad bude provedena technická specifikace pro zadání projektových prací, vč. stupně zpracování.
 - Byla dohodnuta administrace Dodatku č. 1, prodloužení smlouvy o jeden měsíc s ohledem na daný postup.

Digitálně podepsal: 

Datum: 07.02.2023 15:52:12 +01:00