

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PAVLOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou,
Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem
Zbirovským, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 178

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“**

Zastoupená dle plné moci za společnost: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem
Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ29186404

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): **1. Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ01573161

Třetí společník (účastník společnosti): **Geodetická kancelář JBS s.r.o.**

Sídlo: Juranova 108/24, 682 01 Vyškov

DIČ: CZ25540378

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínů plnění hlavního celku a dílčí částí díla:

	Hlavní celek / dílčí část	Původní termín	Nový termín
6.2.8.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	28. 2. 2023	31. 7. 2023
6.2.	Přípravné práce	28. 2. 2023	31. 7. 2023

Odůvodnění:

Důvodem změny výše uvedených termínů je skutečnost, že dosud nedošlo k zapsání všech vyhotovených geometrických plánů na vyšetřený obvod pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. V loňském roce byla katastrálnímu úřadu v Přerově předána ke kontrole dokumentace zjišťování hranic obvodu KoPÚ včetně hranic pozemků neřešených. Dokumentace byla katastrálním úřadem zkontrolována a schválena. Doposud však nebyly zapsány do katastru nemovitostí (KN) geometrické plány (GP). Bez zápisu GP do KN není možné pokračovat v navazujících pracích na komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Pavlovice u Přerova.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1476-2021-521101, a č. zhotovitele: 12/21, uzavřená dne 29. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 8. 2. 2023

V Prostějově dne 7. 2. 2023

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č.1 k Dodatku č. 2 k SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	3 500,00	17 500,00	28.2.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	398	950,00	378 100,00	31.5.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	2 700,00	326 700,00	30.11.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	1	10 000,00	10 000,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	400	400,00	160 000,00	31.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	400	400,00	160 000,00	31.7.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 052 300,00	31.7.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	400	900,00	360 000,00	30.6.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	398	120,00	47 760,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	50	2 000,00	100 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	16	2 000,00	32 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	2	20 000,00	40 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	6 300,00	6 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	3 600,00	3 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 350,00	1 350,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	400	1 000,00	400 000,00	31.5.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	6 500,00	6 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	7 000,00	7 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 000,00	4 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 500,00	1 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 070 010,00	

6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	400	490,00	196 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					196 000,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 052 300,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 070 010,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				196 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 318 310,00	
DPH 21% v Kč					486 845,10	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 805 155,10	