

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. S/005/22 ze dne 31.1.2022

**„PŘÍSTAVBA A RENOVACE VINIČNÍHO DOMKU VINICE SV. KLÁRY
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY – TECHNICKÉ
ZÁZEMÍ VINICE“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Bc. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

INVESSALES, spol. s r.o.

se sídlem: Podskalská 22/1512; 128 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 62957678

DIČ: CZ62957678

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41963

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Technické zázemí vinice“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je změna doby plnění a celkové ukončení stavby.

Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu neočekávané skutečnosti, která nastala 24.2.2022, kde došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině. Tento konflikt zcela zásadním

způsobem zasáhl Evropu a rovněž se negativně promítá do oblasti stavebnictví, a to zejména v těchto oblastech:

- a) Došlo ke značnému odlivu pracovních sil, které byly zajišťovány prostřednictvím pracovníků, kteří byli státními příslušníky Ukrajiny. Ty byli na základě povolávacího rozkazu odveleni do své vlasti.
- b) Dochází ke značným problémům při dodávce stavebních hmot a materiálu, kdy současné termíny nejsou ze strany jednotlivých dodavatelů a dopravců splnitelné a dochází ke značnému prodloužení dodávek zejména u kovových prvků, izolací a zděcího systému.

Dále pak do termínu prodloužení a ukončení stavby jsou započteny práce spojené s vícepracemi vzniklými na historickém objektu, kde při odkrývání konstrukcí byly objeveny závažné poruchy, které je nutné eliminovat. Jedná se zejména o zhotovení nového komínu v západní místnosti, kompletní výměna stropních trámů, statické podchycení pozednic krovu a kompletní výměna střešního pláště z modřínového šindele.

Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola III. DOBA PLNĚNÍ takto:

III. Doba plnění


Ukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště, předání a převzetí díla do: **30. 6. 2023**

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2022 se nemění.


Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 6. 2. 2023
Objednatel



Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 6. 2. 2023
Zhotovitel



Vasilij Lakatyš
jednatel společnosti

INVESSALES, spol. s.r.o.
Podskáňská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
o.ú. č. vl. 41963