

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, Jaroslava Fiedlerová, za odbor správy nemovitostí

telefon: 602 114 822, 739 903 647

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz nebo jaroslava.fiedlerova@rychnov-city.cz

(dále jen „objednatel“)

STATING s.r.o.

sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Jednající Ing. Pavel Hurych

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 17922

telefon: 494321231

bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 27-0816540237/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. Pavel Hurych

telefon: [REDACTED]

e-mail : stating@stating.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]
telefon: [REDACTED]

e-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla, termín dokončení díla a cena díla na zakázce „16 Bj - Mírová (nad Billou), Rychnov nad Kněžnou“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne 24.6.2021 (dále také Smlouva o dílo).

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, z programu 11716 - Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, identifikační číslo projektu: 117D161000009

V souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy o dílo takto:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Na základě požadavků objednatele a následné dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů. Změny jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti vyplývající z úprav projektové dokumentace. Změna projektové dokumentace byla provedena na základě požadavku objednatele na zajištění bezbariérovosti bytu č. 14, připravenost budoucí přípojky optického kabelu (chránička přípojky CETIN), vnitřní rozvody CETIN, oprava a úprava vnitřní kanalizační šachty, narovnání náhrady bezbariérových zařizovacích předmětů ZTI a narovnání změn elektro (drobná úprava DPS a doplnění požárních hlásičů).

Změna závazku ze smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nejedná se o podstatnou změnu závazku.

4. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel nemohl objektivně shora uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné, jejichž koordinace má vliv i na termín.

Pro zdárné dokončení díla jsou uvedené práce ovšem nezbytné. Současně při zohlednění vlivu na termín je zapotřebí vzít v úvahu, že původně uvažované bylo v průběhu výstavby pouze jedno zimní období ale v důsledku pozdního předání staveniště budou v průběhu výstavby zimní období dvě. Dále je nezbytné vzít v úvahu průtahy při zahájení realizace přípojky teplovodu a přípojky NN vedení, kdy zhotovitel toto koordinačně nijak nemohl ovlivnit.

Původní termín uvedený ve Smlouvě:

Termín provedení díla: do 500 kalendářních dnů od zahájení realizace

Nový termín dle Dodatku č. 1.

Termín provedení díla: **do 560 kalendářních dnů od zahájení realizace.**

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu změn v rozsahu předmětu díla popsanych v předchozím odstavci tohoto dodatku a podrobně specifikovaných ve Změnových listech č. 01-07 se mění cena díla. Jednotlivé změny jsou doloženy položkovými rozpočty.

Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Změnový list č. 1

vícepráce (bez DPH)	101 337,74 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	- 98 625,97 Kč

Změnový list č. 2

vícepráce (bez DPH)	15 752,70 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	0,00 Kč

Změnový list č. 3	
vícepráce (bez DPH)	129 329,13 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	- 70 627,20 Kč
Změnový list č. 4	
vícepráce (bez DPH)	13 946,54 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	0,00 Kč
Změnový list č. 5	
vícepráce (bez DPH)	20 405,63 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	0,00 Kč
Změnový list č. 6	
vícepráce (bez DPH)	118 231,60 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	- 185 558,00 Kč
Změnový list č. 7	
vícepráce (bez DPH)	100 886,12 Kč
neprovedené práce (bez DPH)	- 76 485,00 Kč
Rekapitulace prací obsažených v Dodatku č. 1:	
dodatečné práce:	499 889,46 Kč
neprovedené práce:	- 431 296,17 Kč
součet (vícepráce – neprovedené práce)	68 593,29 Kč
Dodatek č. 1 celkem	68 593,29 Kč
Celková rekapitulace:	
Původní cena dle SoD	43 492 617,33 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 1	68 593,29 Kč bez DPH
Celková cena díla, včetně Dodatku č. 1	43 561 210,62 Kč bez DPH
DPH 15%	6 534 181,59 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1	50 095 392,21 Kč včetně DPH

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2021, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Tento dodatek byl schválen Radou města dne 18. 1. 2023 číslo usnesení 46 /2023.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Rychnově n. Kn. dne 6.2.2023

V Kostelci nad Orlicí dne 6.2.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa

.....
za STATING s.r.o.
Ing. Pavel Hurych, jednatel

Přílohy dodatku:
1/ změnové listy č. 1 až 7.