

## .11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:  D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL):  ZL Č.116
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát D1_01_4b-D08 - Chlazení		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
<b>Název změny:</b> Doplnění kotvení ÚT a CHL v chodbě 2.PP				
<b>Položka, popis:</b> Tento změnový list řeší doplnění kotvení potrubí ÚT a CHL v místnosti č. U.0203b – chodba ve 2.PP				
<b>Důvod změny:</b> Při kontrole revize projektové dokumentace R33 bylo nutno doplnit závítové tyče pro jednoduché závěsy potrubí ÚT a dále doplnit jednoduché závěsy potrubí CHL				
<b>Přílohy:</b> 1. položkový rozpočet, 2. uvažované vzdálenosti potrubí ÚT od podkladu, 3. vyznačení objemek				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: 16 617,- Kč bez DPH konečná cena: 16 617,- Kč bez DPH		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: 16 617,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD:</b> 0 dní		<b>celkový počet dnů:</b> 0 dní		NE Vyplní GD / prováděcí změnu
<b>Vyřádění zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 31.01.2023		
<b>Vyřádění zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyřádění projektantů ÚT a CHL v příloze.	Datum a podpis: 2.2.2023		
<b>Vyřádění zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Po opětovném projednání ZL mezi GD a SS a úpravě podle požadavků SS souhlasíme.	Datum: 2.2. 31.01.2023		
<b>Vyřádění zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 03.01.2023		
<b>Vyřádění zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis: 09.12.2022		
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				
<b>Rozdělovník:</b> 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis: D1\_01\_4a1-D06 - Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020\_08\_12

D1\_01\_4b-D08 - Chlazení - Dotazy 2020\_08\_20

**Přípočty: Doplnění kotvení UT a CHL v chodbě 2PP**

položka	název položky	m.j.	počet m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem	
D1_01_4a1-D06	<b>Vytápění, pára a kondenzát - Dotazy 2020_08_12</b>							URS
M31197003	Tyč závitová Pz 4.6 M10	m	41,50	76,70	3 183,05		0,00	
	Závitová tyč M10 pro jednoduchý závěs do stropu - ÚT, dle revize PD R33 - koordinace došlo ke změně délky závitových tyčí na cca 1000 mm, v původní PD byla délka 500 mm. Platí pro položku 767-Z02							
D1_01_4b-D08	<b>Chlazení - Dotazy 2020_08_20</b>							SOD
J-10_273	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HST3 M16, závitovou tyčí AM16, prodlužovacím elementem M16, maticí M16 a potrubní objímkou MIP-M/324.	ks	2,00	2 898,50	5 797,00		0,00	
J-11_324	Jednoduchý závěs na potrubí chlazení do stropní konstrukce tvořený: průvlekovou kotvou HST3 M16, závitovou tyčí AM16, prodlužovacím elementem M16, maticí M16 a potrubní objímkou MIP-M/267-273.	ks	2,00	3 254,40	6 508,80		0,00	
998732102	Doprava - 0,365% z celkové ceny	%	0,365	165,57	60,43		0,00	
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,035	30 510,00	1 067,85		0,00	
					0,00		0,00	
	mezisoučet :				16 617		0	

**Celkem přípočty (bez DPH):**

**16 617 Kč**







