



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

digit. In podepsal:
kodov Parmov Dagmar doc.
02.02.2023 11:01
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Revitalizace parku Dukelská“

číslo smlouvy objednatele: 2022000330
číslo smlouvy zhotovitele: EBP2202
číslo veřejné zakázky: 22005




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: IROP 2021-2027

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25864
zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady
ve věcech technických: Lukášem Novotným, členem správní rady
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 27. 4. 2022. Dodatek č. 1 byl uzavřen mezi smluvními stranami dne 2. 12. 2022. Smlouva č. 2022000330 včetně dodatku č.1 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Na základě provedených průzkumů a zkoušek, požadavků provozovatelů, výskytu nepředvídatelných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací, cenových podmínek provádění díla a doby plnění.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 3 smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

III. Doba plnění

3. *Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 328 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle*
7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

1. **Nabídková cena díla činí 25.946.942,71 Kč bez DPH.**
2. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. ZL 12a, ZL 18a, ZL 18b, ZL 21a, ZL 30a, ZL 31a, ZL 33a, ZL 34a, ZL 35a) činí 27.475.389,64 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.



8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	25.946.942,71 Kč
Dodatek č. 1	853.096,71 Kč
Dodatek č. 2	675.350,22 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	144.587,50 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	286.870,36 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	247.221,36 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (zúžení původní ceny)	3.329,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č.1 a Dodatku č. 2	27.475.389,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy (ZL 12a, ZL 18a, ZL 18b, ZL 21a, ZL 30a, ZL 31a, ZL 33a, ZL 34a, ZL 35a).
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 1. 2023, č. 87/2023.

V Českých Budějovicích

V Říčanech

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Digitálně podepsal
Lukáš Novotný
Datum: 2023.02.03
10:42:16 +01'00'

Lukáš Novotný, člen správní rady
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Stavba:	Revitalizace parku Dukelská		
Místo:	České Budějovice		
Objednatel:	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1 370 01	České Budějovice	IČO: 00244732 DIČ: CZ00244732
Projektant:	Rusina Fraň s.r.o. Bubenská 226/49 170 00	Praha 7	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	ENVIRONMENTAL BUILDING s.s. Říčanská 1799 251 01	Říčany Voděrádky	IČO: 9713663 DIČ: CZ09713663

Přehled hodnot ZL

		bez DPH	DPH	celkem
Připočty		678 679,22	142 522,64	821 201,86
18a	Lampy veřejného osvětlení	265 951,00	55 849,71	321 800,71
21a	Oprava náběžní hrany	98 623,69	20 710,98	119 334,67
34a	Schodiště a stoupačí plošina - dle DUK u Krumlovského mostu	20 919,36	4 393,07	25 312,43
	Osazení protikofenové fólie v místě styku výsadeb a stávajících			
12a	Inženýrských sítí	7 184,80	1 508,81	8 693,61
35a	Zařízení staveniště a DIO	144 587,50	30 363,38	174 950,88
	bourání základového pasu u			
30a	Krumlovského mostu	21 235,68	4 459,49	25 695,17
31a	Odkrytí kabelu Cetim, příprava pro překládku, zpětný zásyp	98 063,69	20 593,37	118 657,06
	Změna skladby dlažby u			
33a	Krumlovského mostu	22 113,50	4 643,84	26 757,34
			-	-
			-	-
			-	-
Odpočty		- 3 329,00	- 699,09	- 4 028,09
18b	Lampy veřejného osvětlení	- 3 329,00	- 699,09	- 4 028,09

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Lampy veřejného osvětlení

Pořadové číslo změnového listu:

18a


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Elektromontáže	Část:																														
Popis změny: Změna počtu dodávaných svítidel vyvolaná změnou dispozic + 1ks každého typu svítidla na sklad správce VO. Na základě požadavku investora jsou svítidla vybavena systémem DALI, která umožňují dálkové ovládání intenzity svítivosti. U nízkých svítidel pak doplnění zemního kusu pro instalaci kabeláže dimenzované pro veřejné osvětlení (o průřezu 4x16)																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 35%;">ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">265 951,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">321 800,71 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano		do časového plánu:	ne	zpracovány	ne		do ceny: ano		zvýšení o:	265 951,00 Kč				s DPH 21%	321 800,71 Kč				snížení o:	Kč				s DPH 21%	- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zpracovány	ano																											
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																											
	do ceny: ano		zvýšení o:	265 951,00 Kč																											
			s DPH 21%	321 800,71 Kč																											
			snížení o:	Kč																											
			s DPH 21%	- Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Zhotovitel	 <div style="font-size: 8px; margin-left: 5px;"> WWW.BUDAJOVIC.MYTAJ.DUKELSKA TEL: +420 371042 630 WWW.BUDAJOVIC.MYTAJ.DUKELSKA BUDAJOVIC.MYTAJ.DUKELSKA IČO: 0471042 001 </div>																														
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: 265 951,00 Kč s DPH 21% 321 800,71 Kč																														

V Praze dne: 05.12.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		
					ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
								293 028,00 Kč	648 979,00 Kč	265 951,00 Kč	
	Stavba		S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								
	Objekt		Svítidla								
36	SUB	M21-29	Základový díl pro parkovou lampu 2.5m	ks	8	8	1,000	3 291,00	26 328,00	29 619,00	3 291
62	SUB	M21-SV01	D+M parkové svítidlo u chodníku kompletní výrobek podle výkresu č. D.9.2 "tabulka ověření" ozn. SV01	ks	7	9	2,000	14 600,00	102 200,00	131 400,00	29 200
53	SUB	M21-SV02a	D+M parková lampa u vstupu kompletní výrobek podle výkresu č. D.9.2 "tabulka ověření" ozn. SV02a	ks	7	8	1,000	23 500,00	184 500,00	188 000,00	23 500
260	SUB	SV01	Doplnění svítidla o ovládací DALI	ks	0	9	9,000	8 156,00	-	73 404,00	73 404
261	SUB	SV03	Doplnění svítidla o ovládací DALI	ks	0	13	13,000	8 156,00	-	106 028,00	106 028
262	SUB	SV01a	Společný díl pro protažení kabelů 4x36	ks	0	8	9,000	3 302,00	-	30 528,00	30 528

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Lampy veřejného osvětlení

Pořadové číslo změnového listu:

18b


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: elektromontáže	Část:																																				
Popis změny: Změna počtu svítidel																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Dopady:</td> <td style="width: 20%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- 3 329,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- 4 028,09</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano			do časového plánu:	ne	zpracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:		Kč				s DPH 21%		Kč				snížení o:	- 3 329,00	Kč				s DPH 21%	- 4 028,09	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ano																																	
	do časového plánu:	ne	zpracovány	ne																																	
	do ceny: ano		zvýšení o:		Kč																																
			s DPH 21%		Kč																																
			snížení o:	- 3 329,00	Kč																																
			s DPH 21%	- 4 028,09	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis:																																				
Zhotovitel	 <div style="font-size: 8px; margin-left: 5px;"> EKFV-ENVIRONMENTAL SOLUTIONS Tel: (+420) 731 903 430 email: info@ekfv-projektoviste.cz www: www.ekfv-projektoviste.cz Ing. Jiří Fiala, IČO: 149 000 000 IČO: 2611483, DIČ: CZ2611483 </div>																																				
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: -3 329,00 Kč s DPH 21% -4 028,09 Kč																																				

V Praze dne: 05.12.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra		rozdíl	Jedn. Cena	Cena		
					ve smlouvě	ve změně			ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
									46 606,00 Kč	43 277,00 Kč	3 329,00 Kč
Stavba			S: ČB - Revitalizace parku Dukelská								
Objekt			03: Elektromontáže								
35	SUB	M21-28	Sloup K5, žz, v=5m, žárovkový	ks	74	13	-1,000	3 329,00	46 606,00	43 277,00	-3 329

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Oprava nábrežní hrany

Pořadové číslo změnového listu:

21a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: Po rozebrání svahu byla odhalena koruna břehové hrany, která byla v některých místech rozpadlá. Vzhledem k tomu, že tato hrana bude tvořit kraj pochozí plochy, byla určena místa k opravě																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
Posouzení změny - technický dozor																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>98 623,69</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>119 334,67</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:	98 623,69	Kč				s DPH 21%	119 334,67	Kč				snížení o:	-	Kč				s DPH 21%	-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano		zvýšení o:	98 623,69	Kč																																
			s DPH 21%	119 334,67	Kč																																
			snížení o:	-	Kč																																
			s DPH 21%	-	Kč																																
Navrhovatel změny:	Podpis:																																				
Zhotovitel	<div style="font-size: small; margin-left: 5px;"> STAVBY-DESIGN-TAL BUREAU Tel: (+420) 731 963 430 email: info@stavy-design-tal.cz www.stavy-design-tal.cz Společnost s ručením omezeným IČO: 25719482, DIČ: CZ25719482 </div>																																				
Věcná kontrola:	Číselná kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: 98 623,69 Kč s DPH 21% 119 334,67 Kč																																				

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

České Budějovice - Revitalizace parku Dukelská - SoD - Nabídka k SoD
Oprava nábrežní hrany

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
									- Kč	98 623,69 Kč	98 623,69 Kč
	Objekt		SO 01: Stavební objekt 01								
201	SUB	X3239	Osazení kotev pro manipulaci s hlavou břehové hrany	m	0	18,000	18,000	350,00	-	6 300,00	6 300
202	SUB	X32310	Očištění a uvolnění původní malty	m	0	18,000	18,000	163,00	-	2 934,00	2 934
203	SUB	X32311	Vyzvednutí hlavy (uvázání, přesun mimo břehovou zeď)	m	0	18,000	18,000	1 142,00	-	20 556,00	20 556
204	SUB	X32312	Oprava břehového zdiva, očištění hlavy	m	0	18,000	18,000	1 230,00	-	22 140,00	22 140
205	SUB	X32313	Malta vysprávková	m	0	18,000	18,000	230,00	-	4 140,00	4 140
206	SUB	X32314	Osazení hlavy, podmazání, vyspárování	m	0	18,000	18,000	1 476,00	-	26 568,00	26 568
208	SP	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	0	49,000	49,000	311,64	-	15 270,19	15 270
209	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0	4,500	4,500	159,00	-	715,50	716

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**

Schodiště a stoupací plošina - dle DUK u Krumlovského mostu

Pořadové číslo změnového listu:

34a


Změna:

x

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																										
Popis změny: Pro RR v piliřích Krumlovského mostu je požadována stoupací plošina (zpevněná plocha) pod rozvaděčem. K překonání výškového rozdílu terénu jsou navrženy betonové prefabrikované schody, plošina je vytvořena dlážděním z rigolového																																											
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																											
Posouzení změny - technický dozor																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ano</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td></td> <td>20 919,36</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>25 312,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snižování:</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano			do časového plánu:	ano	zapracovány	ano			do ceny: ano							zvýšení o:		20 919,36	Kč			s DPH 21%		25 312,43	Kč			snižování:		-	Kč			s DPH 21%		-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ano	zapracovány	ano																																							
	do časového plánu:	ano	zapracovány	ano																																							
	do ceny: ano																																										
		zvýšení o:		20 919,36	Kč																																						
		s DPH 21%		25 312,43	Kč																																						
		snižování:		-	Kč																																						
		s DPH 21%		-	Kč																																						
Navrhovatel změny:	Podpis:																																										
Zhotovitel																																											
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																																										
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																										
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																										
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">20 919,36 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">25 312,43 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	20 919,36 Kč	s DPH 21%	25 312,43 Kč																																						
Celková cena změnového listu:	20 919,36 Kč																																										
s DPH 21%	25 312,43 Kč																																										

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

Schodiště a stoupačí plošina - dle DUK u Krumlovského mostu

P.č.	Číslo položky	Název položky	Výměra			Cena				
			M.J	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
							- Kč	20 919,36 Kč	20 919,36 Kč	
1	1139600011RBC	Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz do 10 km	m3	0	1,08000	1,080	1 385,00	-	1 495,80	1 496
2	2731211RO	Osazení venkovních schodů	kus	0	3,00000	3,000	815,00	-	2 445,00	2 445
3	2733100ZAK	Betoný podklad pro usazení schodnic	m2	0	1,08000	1,080	1 987,00	-	2 145,96	2 146
4	594111111RTX	Rigolový kámen regulační cca 1l=2,2 m2, do šléřkového lože tl.60 mm	m2	0	1,82000	1,820	640,00	-	1 184,80	1 185
5	564861111R00	Podklad ze šléřkodrtí po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	0	1,82000	1,820	222,00	-	404,04	404
6	621451 OPSAN	Vyspravení vnějších betonových ploch, sjednocení povrchu	kpl	0	1,00000	1,000	3 987,00	-	3 987,00	3 987
7	961044111SUB	Bourání základů z betonu prostého, ručním pneumatikým nářadím	m3	0	0,50000	0,500	4 320,00	-	2 160,00	2 160
8	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0	1,28000	1,280	111,00	-	142,08	142
9	C979082219R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0	1,28000	1,280	13,00	-	16,64	17
10	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0	1,28000	1,280	128,00	-	163,84	164
11	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	0	1,28000	1,280	200,00	-	258,00	258
12	998012021R00	Přesun hmot do 6 m	t	0	4,78000	4,780	290,00	-	1 386,20	1 386
13	7643112STR	Kryt nad rozvaděčem z ocelového plechu, D+M - úprava kotvářským antikoročním nátěrem	ks	0	1,00000	1,000	2 800,00	-	2 800,00	2 800
14	65071162RO	Demontáž elektroinstalačního rozvaděče	kus	0	1,00000	1,000	289,00	-	289,00	289
15	650031116R00	Osazení rozvodnice do výklenku, včetně ubourání	kus	0	1,00000	1,000	987,00	-	987,00	987
16	3571SKR	Skříň plastová PSP2 vestavná, ELPLAST-KPZ výrobce, kód 70200-dle požadavku DPMCB	kus	0	1,00000	1,000	1 076,00	-	1 076,00	1 076

Osazení protikořenové fólie v místě styku výsadeb a stávajících inženýrských sítí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra			Cena				
					ve smlouvě	ve změně	rozdíl	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL		
										- Kč	7 184,80 Kč	7 184,80 Kč
Objekt			SO 01: Stavební objekt 01									
245	SUB	X32320	Protikořenová fólie RootControl - 0,5 m	m	0	10,000	10,000	288,00	-	2 980,00	2 980	
246	SP	183108811	instalace protikořenových barier	m	0	10,000	10,000	188,00	-	1 980,00	1 980	
248	SUB	001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0	3,600	3,600	618,00	-	2 224,80	2 225	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Zařízení staveniště a DIO

Pořadové číslo změnového listu:

35a

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Stavební oddíl:	Poznámky, vedlejší a ostatní náklady	Část:																																				
Popis změny: Zřízení staveniště po dobu prodloužení termínu provádění stavebních prací. Nové DIO pro prodloužení platnosti po dobu stavby																																						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		[Redacted Signature]																																				
Posouzení změny - technický dozor		[Redacted Signature]																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>144 587,50</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>174 950,88</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne			do časového plánu:	ano	zpracovány	ano			do ceny: ano		zvýšení o:	144 587,50	Kč				s DPH 21%	174 950,88	Kč				snížení o:	-	Kč				s DPH 21%	-	Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																																		
	do časového plánu:	ano	zpracovány	ano																																		
	do ceny: ano		zvýšení o:	144 587,50	Kč																																	
			s DPH 21%	174 950,88	Kč																																	
			snížení o:	-	Kč																																	
			s DPH 21%	-	Kč																																	
Navrhovatel změny:		Podpis: [Redacted Signature]																																				
Zhotovitel																																						
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:		Podpis: [Redacted Signature]																																				
Vyjádření objednatele:		Podpis: [Redacted Signature]																																				
Závěrečné stanovisko:		Celková cena změnového listu: 144 587,50 Kč s DPH 21% 174 950,88 Kč																																				

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

Zařízení staveniště a DIO

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
2		VN 01	Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení staveniště	sada	1,000	348 500,00	348 500
uvažováno 8 měsíců							

Poř.	Typ	Kód	Popis	Výměra			Cena				
				MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdl / výše ZL
								487 500,00 Kč	632 087,50 Kč	144 587,50 Kč	
2		VN 01	Náklady na zřízení, provoz, ochranu a likvidaci zařízení staveniště	měsíc	8	11,000	3,000	43 562,50	348 500,00	478 187,50	130 688
3		VN 02	Kompletní a koordináční činnosti - nové DIO	sada	1	1,100	0,100	139 000,00	139 000,00	162 900,00	13 900

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**





bourání základového pasu u Krumlovského mostu

Pořadové číslo změnového listu:

30a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																																				
Popis změny: V místě pokládky velkoformátové dlažby pod Krumlovský mostem bylo odhaleno masivní betonové podloží. Pro pokládku dlažby do nové úrovně a pozice je nutno původní betonový základ vybourat																																					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																																					
																																					
Posouzení změny - technický dozor																																					
																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projekové dokumentace</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ne</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>21 235,68</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>25 695,17</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>-</td> <td>Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projekové dokumentace	ne	zapracovány	ne			do časového plánu:	ne	zapracovány	ne			do ceny: ano		zvýšení o:	21 235,68	Kč				s DPH 21%	25 695,17	Kč				snížení o:	-	Kč				s DPH 21%	-	Kč
Dopady:	do projekové dokumentace	ne	zapracovány	ne																																	
	do časového plánu:	ne	zapracovány	ne																																	
	do ceny: ano		zvýšení o:	21 235,68	Kč																																
			s DPH 21%	25 695,17	Kč																																
			snížení o:	-	Kč																																
			s DPH 21%	-	Kč																																
Navrhovatel změny :	Podpis:																																				
Zhotovitel																																					
																																					
Věcná kontrola:	Číselná kontrola:																																				
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																																				
Vyjádření objednatele:	Podpis:																																				
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">21 235,68 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">25 695,17 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	21 235,68 Kč	s DPH 21%	25 695,17 Kč																																
Celková cena změnového listu:	21 235,68 Kč																																				
s DPH 21%	25 695,17 Kč																																				

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

S:

bourání základového pasu u Krumlovského mostu

P.E.	Číslo položky	Název položky	Výměra				Cena			
			MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
							- Kč	21 235,68 Kč	21 235,68 Kč	
1	961044111SUB	Bourání základů z betonu prostého, ručním pneumatickým nářadím	m3	0	3,97400	3,974	4 320,00	-	17 167,68	17 168
2	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	0	9,00000	9,000	111,00	-	999,00	999
3	C979082219/01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0	9,00000	9,000	13,00	-	117,00	117
4	979087212R00	Nakládání suší na dopravní prostředky - komunikace	t	0	9,00000	9,000	128,00	-	1 152,00	1 152
5	979990103R00	Poplatek za skládku suší - beton	t	0	9,00000	9,000	200,00	-	1 800,00	1 800

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Odkrytí kabelu Cetin, příprava pro překládku, zpětný zásyp

Pořadové číslo změnového listu:

31a

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: V prostoru stavby vznikly kolizní místa se stávajícím kabelem CETIN (svahování náplavky, nová výšková úroveň komunikace cyklostezky od Krumlovského mostu). Nejprve byl kabel sondami odhalen, po zaměření skutečného uložení a kontroly s PD, byla dohodnuta částečná překládka vedení, posunutí bez rozpojení. ZL obsahuje práce na sondách, odhalení kabelu a prostoru pro překládku a zpětný zásyp a zához kabelu																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zpracovány</td> <td style="width: 35%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ano</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td></td> <td>zvýšení o:</td> <td>98 063,69 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>118 657,06 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne		do časového plánu:	ano	zpracovány	ano		do ceny: ano		zvýšení o:	98 063,69 Kč				s DPH 21%	118 657,06 Kč				snížení o:	- Kč				s DPH 21%	- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zpracovány	ne																											
	do časového plánu:	ano	zpracovány	ano																											
	do ceny: ano		zvýšení o:	98 063,69 Kč																											
			s DPH 21%	118 657,06 Kč																											
			snížení o:	- Kč																											
			s DPH 21%	- Kč																											
Navrhovatel změny:	Podpis:																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	Celková cena změnového listu: 98 063,69 Kč s DPH 21% 118 657,06 Kč																														

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

Odkrytí kabelu Cetin, příprava pro překládku, zpětný zásyp

P.č.	Číslo položky	Název položky	Výměra				Cena			
			MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
								355 673,48 Kč	417 532,27 Kč	98 063,69 Kč
1	120001101R0	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0	10,000	62,70000	687,00	-	6 870,00	43 075
2	122201102R0	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	775	837,700	62,70000	98,00	75 950,00	82 094,60	6 145
3	122201109R0	Příplatek za lepkovost - odkopávky v hor. 3	m3	775	837,700	62,70000	30,00	23 250,00	25 131,00	1 881
4	162301102R0	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	625	687,700	62,70000	160,00	112 500,00	123 786,00	11 286
5	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3125	3 187,700	62,70000	20,70	64 687,50	65 885,39	1 298
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	625	687,700	62,70000	25,00	15 625,00	17 192,50	1 568
7	90000006	Poplatek za skládku -zemina	m3	32,134	94,834	62,70000	220,00	7 069,48	20 863,48	13 794
6	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1816,9	1 675,800	58,90000	35,00	56 591,50	58 653,00	2 062
9	181301103R0	Rozprostření omice, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	0	58,900	58,90000	108,00	-	6 243,40	6 243
10	998012021 C	Přesun hmot výšky do 6 m	l	0	0,900	0,90000	528,00	-	475,20	475
11	460110001R0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	0	4,000	4,00000	706,00	-	2 824,00	2 824
12	46003SUB	Odstranění pařezů průměru nad 30 cm, ruční výkop pařezů	kus	0	1,000	1,00000	3 897,00	-	3 897,00	3 897
13	460510421R0	Vyčištění kabelového žlabu - ruční	m	0	27,800	27,80000	126,50	-	3 516,70	3 517

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace parku Dukelská, České Budějovice**


Změna skladby dlažby u Krumlovského mostu

Pořadové číslo změnového listu:

33a

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
x	R - realizace

Stavební oddíl: Stavební část	Část:																														
Popis změny: Po sejmutí stávající velkoformátové dlažby byl odhalen masivní betonový základ. Tento základ bylo potřeba vybourat pro pokládku dlažby do nové úrovně. Součástí ZL je i doplnění dlažby																															
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																															
Posouzení změny - technický dozor																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Dopady:</td> <td style="width: 25%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 15%;">zapracovány</td> <td style="width: 35%;">ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td>zapracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny: ano</td> <td colspan="2">zvýšení o:</td> <td>22 113,50 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>26 757,34 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">snížení o:</td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td></td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne		do časového plánu:	ano	zapracovány	ne		do ceny: ano	zvýšení o:		22 113,50 Kč			s DPH 21%		26 757,34 Kč			snížení o:		- Kč			s DPH 21%		- Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	zapracovány	ne																											
	do časového plánu:	ano	zapracovány	ne																											
	do ceny: ano	zvýšení o:		22 113,50 Kč																											
		s DPH 21%		26 757,34 Kč																											
		snížení o:		- Kč																											
		s DPH 21%		- Kč																											
Navrhovatel změny :	Podpis:																														
Zhotovitel																															
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																														
Vyjádření zhotovitele:	Podpis:																														
Vyjádření objednatele:	Podpis:																														
Závěrečné stanovisko:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena změnového listu:</td> <td style="text-align: right;">22 113,50 Kč</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">s DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">26 757,34 Kč</td> </tr> </table>	Celková cena změnového listu:	22 113,50 Kč	s DPH 21%	26 757,34 Kč																										
Celková cena změnového listu:	22 113,50 Kč																														
s DPH 21%	26 757,34 Kč																														

V Praze dne: 27.12.2022

Přílohy: rozpočet

Změna skladby dlažby u Krumlovského mostu

P.č.	Číslo položky	Název položky	Výměra				Cena			
			MJ	ve smlouvě	ve změně	rozdíl	Jedn. Cena	ve smlouvě	ve změně	rozdíl / výše ZL
							- Kč	22 113,50 Kč	22 113,50 Kč	
1	981044111SU9	Bourání základů z betonu prostého, ručním pneumatickým nářadím	m3	0	2,23000	2,23000	4 320,00	-	9 633,00	9 634
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0	5,57500	5,57500	111,00	-	618,83	619
3	979082219R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0	5,57500	5,57500	13,00	-	72,48	72
4	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	0	5,57500	5,57500	128,00	-	713,60	714
5	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	0	5,57500	5,57500	200,00	-	1 115,00	1 115
6	RK01	Úprava formátu kamene jádrovým vrtním (dořez zadřždění stávajících kanalizačních vpustí)	kpl	0	2,00000	2,00000	4 980,00	-	9 960,00	9 960