














Smlouva o dílo – Dodatek č. 1
„Rekonstrukce části areálové kanalizace“
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ 00226912
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ 49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570
bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta, jednatel
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
Hlavní stavbyvedoucí: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pod názvem „Rekonstrukce části areálové kanalizace“ (dále jen „Dodatek“).

Tímto Dodatkem se mění termín dokončení stavebních prací (Díla)

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

V souladu s bodem 3.1.2 Smlouvy o dílo se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, se prodlužuje Termín dokončení stavebních prací (Díla).

V souladu s bodem 9.4.19 byly provedeny do stavebního deníku zápisy o přerušení a důvodu. Jednotlivé dny přerušení jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Termín dokončení stavebních prací se posunuje celkem o 31 dnů.

3.1. Termíny

Původní termín dokončení stavebních prací (Díla): 16. února 2023

Nový termín dokončení stavebních prací (Díla): 19. března 2023

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatel (dále též „TDO“).

Objednatel

Zhotovitel

