

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	10
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková oragnizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/10 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet potrubí
	b) Přípočet radiátorů

Popis ad a), b)	Vytápění
-----------------	----------

Zdůvodnění:

Stávající rozvody a napojení OT v 1.NP byly zazděny a nebyla známá přesně trasa. Po vybourání zdiva a následné kontrole jednotlivých větví ÚT došlo k návrhu možné kratší trasy. Při odsouhlasení této změny dojde k menší výměře rozvodů. Tedy k finanční úspoře.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	39 652,00 Kč
	21 % DPH	8 326,92 Kč
	celkem	47 978,92 Kč
Méněpráce	bez DPH	-39 864,00 Kč
	21 % DPH	-8 371,44 Kč
	celkem	-48 235,44 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-212,00 Kč
	21 % DPH	-44,52 Kč
	celkem	-256,52 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne 6. 12. 2022
Za AD		dne 6. 12. 2022
Za TDS		dne 6. 12. 2022
Za Objednatele		dne 6. 12. 2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če21/31_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ**
CP/MNP OLOMOUC s.p.o.
 ZL č. 10

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc** IČO: **75079950**
Denisova 824/47 DIČ: **CZ75079950**
77900 Olomouc

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**
Vápenice 2970/17 DIČ: **CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-212,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-212,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-212,00 CZK
Základní DPH	21 %	-44,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-256,52 CZK**

v _____ dne **3.11.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	VCP+MNP	0,00	-212,00	-44,52	-256,52	100
ZL 30_MNP	Vytápění	0,00	-39 864,00	-8 371,44	-48 235,44	18 804
ZL 30_VCP	Vytápění	0,00	39 652,00	8 326,92	47 978,92	-18 704
Celkem za stavbu		0,00	-212,00	-44,52	-256,52	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			-35 704,00	16 842
735	Otopná tělesa	PSV			35 492,00	-16 742
Cena celkem					-212,00	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.		
O:	02	VCP+MNP	
R:	ZL 10_MNP	Vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.		
O:	02	VCP+MNP	
R:	ZL 10_VCP	Vytápění	
