

**ZMĚNOVÝ LIST (soubor)****MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	<b>9</b>
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/11/09 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet přečerpávacích šachet
	b) Změna materiálu přečerpávací šachty

Popis ad a), b), c)	ZTI
---------------------	-----

**Zdůvodnění:**

Z důvodu zjištěného stavu podloží kolem venkovního objektu 0.13 došlo k návrhu záměny přečerpávací šachty z PVC za betonovou. Dále ke zrušení 2 ks přečerpávacích šachet. Návrhem dojde k úspornějšímu provozu celkového objektu.

**Zařazení změny dle ZZVZ:**

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	29 486,00 Kč
	21 % DPH	6 192,06 Kč
	celkem	35 678,06 Kč
Méněpráce	bez DPH	-90 832,60 Kč
	21 % DPH	-19 074,85 Kč
	celkem	-109 907,45 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	<b>-61 346,60 Kč</b>
	21 % DPH	-12 882,79 Kč
	celkem	-74 229,39 Kč

**Vliv na termín dokončení**

Nemá vliv

**Vliv na změnu PD**

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b), c)

**Vyjádření AD**

Souhlasí se změnami.

**Vyjádření TDS**

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh lépe proveditelný bez vlivu na funkčnost drenážního systému.

**Vyjádření Objednatele**

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla.

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za AD		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za TDS		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za Objednatele		dne ..... 7. 12. 2022 .....

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če21/31\_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM CP/MNP UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.**  
ZL č. 09

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc** IČO: **75079950**  
**Denisova 824/47** DIČ: **CZ75079950**  
**77900 Olomouc**

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**  
**Vápenice 2970/17** DIČ: **CZ46972021**  
**79601 Prostějov-Prostějov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-61 337,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-61 346,60</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-61 346,60 CZK
Základní DPH	21 %	-12 882,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-74 229,39 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **3.11.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.		
O:	02	VCP+MNP	
R:	ZL 09_MNP	ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

### Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.	
O:	02	VCP+MNP
R:	ZL 09_VCP	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem