

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	8
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková orgnizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/08 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet základů
	b) Odpočet zdí

Popis ad a), b)	Sklad m.č. 0.13 - zkrácení o 1 m
-----------------	----------------------------------

Zdůvodnění:

Sklad m. č. 0.13 je umístěn pod terénem ve dvorním traktu. Jeho ŽB stěna přiléhá ke stávajícímu objektu. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že se v této části nachází funkční kanalizace a další inženýrské sítě. Přeložení nebo vedení skladem by bylo neekonomické. Zkrácením skladu se vytvoří prostor mezi jednotlivými objekty cca 1 m, kde bude možné provést propojení jednotlivých sítí.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	0,00 Kč
	21 % DPH	0,00 Kč
	celkem	0,00 Kč
Méněpráce	bez DPH	-20 855,50 Kč
	21 % DPH	-4 379,66 Kč
	celkem	-25 235,16 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	-20 855,50 Kč
	21 % DPH	-4 379,66 Kč
	celkem	-25 235,16 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele	[Redacted]	dne 6.12.2022
Za AD	[Redacted]	dne 6.12.2022
Za TDS	[Redacted]	dne 6.12.2022
Za Objednatele	[Redacted]	dne 7.12.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če21/31_V CP/MNP	REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
Objekt:	02	VCP+MNP
Rozpočet:	ZL 08	Sklad m.č.0.13 -zkrácení o 1m
Objednatel:	Muzeum umění Olomouc Denisova 824/47 77900 Olomouc	IČO: 75079950 DIČ: CZ75079950
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
Celkem		
HSV		-20 855,50
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-20 855,50
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 855,50 CZK
Základní DPH	21 %	-4 379,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-25 235,16 CZK
v	dne	3.11.2022
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Za zhotovitele	Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
27	Zakládání - základy	HSV			-10 945,54	52
31	Zdi pozemních staveb	HSV			-9 909,96	48
Cena celkem					-20 855,50	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP//REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.
O:	02 VCP+MNP
R:	ZL 08 Sklad m.č.0.13 -zkrácení o 1m

Kód položky		Název položky	Množství	Cena jednotková	Cena celková
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			
		[REDACTED]			