

ZMĚNOVÝ LIST (soubor)**MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	7
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/11/07 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet hloubení jam a vykopávek hornina 3-4
	b) Přípočet hloubení jam a vykopávek hornina 5

Popis ad a), b)	Bourání skály
-----------------	---------------

Zdůvodnění:

Na základě zjištěného stavu třídy těžitelnosti horniny při hloubení jam a vykopávek je nahrazena hornina třídy těžitelnosti I třídou II v rozsahu do 70%.

Zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	1 218 764,25 Kč
	21 % DPH	255 940,49 Kč
	celkem	1 474 704,74 Kč
Méněpráce	bez DPH	-468 129,60 Kč
	21 % DPH	-98 307,22 Kč
	celkem	-566 436,82 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	750 634,65 Kč
	21 % DPH	157 633,28 Kč
	celkem	908 267,93 Kč

Vliv na termín dokončení

Nemá vliv

Vliv na změnu PD

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a), b)

Vyjádření AD

Souhlasí se změnami.


Vyjádření TDS

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí.

Vyjádření Objednatele

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nebudou mít negativní vliv na kvalitu ani rozsah či věcnost Díla. Budou mít však přímý dopad na termíny plnění díla dle SoD, které bude nutno měnit (viz předmět Dodatku č. 2.)

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne ... 6.12.2022
Za AD		dne ... 6.12.2022
Za TDS		dne ... 6.12.2022
Za Objednatele		dne ... 7.12.2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če21/31_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM CP/MNP UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.**
ZL č. 07

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc** IČO: **75079950**
Denisova 824/47 DIČ: **CZ75079950**
77900 Olomouc

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**
Vápenice 2970/17 DIČ: **CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	750 634,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	750 634,65

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	750 634,65 CZK
Základní DPH	21 %	157 633,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **908 267,93 CZK**

v _____ dne **3.11.2022**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	VCP+MNP	0,00	750 634,65	157 633,27	908 267,92	100
ZL 19_MNP	Bourání skály	0,00	-468 129,60	-98 307,22	-566 436,82	-62
ZL 19_VCP	Bourání skály	0,00	1 218 764,25	255 940,49	1 474 704,74	162
Celkem za stavbu		0,00	750 634,65	157 633,27	908 267,92	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1a	Zemní práce - ASŘ	HSV			465 401,98	62
1b	Zemní práce - SKŘ	HSV			285 232,67	38
Cena celkem					750 634,65	100

Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.		
O:	02	VCP+MNP	
R:	ZL 07_VCP	Bourání skály	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem