

**ZMĚNOVÝ LIST (soubor)****MUO - Rekonstrukce bývalého kina Central**

SMVS ID	134V131000026	č. ZL
Smlouva o dílo	MUO 2022/02/0010 (Registr smluv ID smlouvy 17959723 / ID verze 19316959)	<b>5</b>
Objednatel	Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková oragnizace, IČ: 75079950	
Zhotovitel	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., IČ: 469 72 021	

Název ZL	Soubor změn ev. č. 2022/04/05 (viz příloha - položkový rozpočet)
----------	--

Předmět změny	a) Odpočet násypu z keramzitu
	b) Mazanina s polystyrenbetonu

Popis ad a), b)	Násyp pod podlahy z keramzitu x polystyrenbeton
-----------------	---

**Zdůvodnění:**

Ocelové nosníky, které tvoří nosnou patu cihelných kleneb jsou bohužel výškově uloženy tak, že jsou v kolizi s navrženou skladbou podlahy. Nosníky dále nesou akustický podhled v hlavním sále, bylo by tedy velmi náročné je výškově upravit. Proto se nabízí změna souvrství skladby podlahy. Finální nášlapnou vrstvou je dlažba, záměna podkladu pod dlažbu bude z hlediska realizace a životnosti značně lepší a dojde i k finanční úspoře nákladů.

**Zařazení změny dle ZZVZ:**

§ 222 odst. 6, změna - vícepráce, méněpráce

Vícepráce	bez DPH	47 573,44 Kč
	21 % DPH	9 990,42 Kč
	celkem	57 563,86 Kč
Méněpráce	bez DPH	-66 848,56 Kč
	21 % DPH	-14 038,20 Kč
	celkem	-80 886,76 Kč

Celková bilance víceprací a méněprací	bez DPH	<b>-19 275,12 Kč</b>
	21 % DPH	-4 047,78 Kč
	celkem	-23 322,90 Kč

**Vliv na termín dokončení**

Nemá vliv

**Vliv na změnu PD**

Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení stavby - části a) b)

**Vyjádření AD**

Souhlasí se změnami na základě zdůvodnění a prověření návrhu úpravy se statikem stavby.

**Vyjádření TDS**

TDS zkompletoval ZL a se souhlasem Objednatele a s navrhovanými změnami souhlasí. Technicky je alternativní návrh snadněji proveditelný.

**Vyjádření Objednatele**

Objednatel souhlasí s realizací změn, které nemají žádný negativní vliv na termín, kvalitu ani rozsah či věcnost Díla .

Přílohy	Název přílohy
příloha č. 1	Položkový rozpočet

Za Zhotovitele		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za AD		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za TDS		dne ..... 6. 12. 2022 .....
Za Objednatele		dne ..... 7. 12. 2022 .....

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če21/31\_V REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM CP/MNP UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.**  
ZL č. 05

Objednatel: **Muzeum umění Olomouc** IČO: **75079950**  
**Denisova 824/47** DIČ: **CZ75079950**  
**77900 Olomouc**

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**  
**Vápenice 2970/17** DIČ: **CZ46972021**  
**79601 Prostějov-Prostějov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 275,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-19 275,12</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-19 275,12</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-4 047,78</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **-23 322,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **3.11.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>VCP+MNP</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 275,12</b>	<b>-4 047,78</b>	<b>-23 322,90</b>	<b>100</b>
ZL 10_MNP	Násyp pod podlahy z keramzitu x polystyrenbeton	0,00	-66 848,56	-14 038,20	-80 886,76	347
ZL 10_VCP	Násyp pod podlahy z keramzitu x polystyrenbeton	0,00	47 573,44	9 990,42	57 563,86	-247
Celkem za stavbu		0,00	-19 275,12	-4 047,78	-23 322,90	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-19 275,12	100
Cena celkem					-19 275,12	100



### Položkový rozpočet

S:	Če21/31_VCP/ REKONSTRUKCE BÝVALÉHO KINA CENTRAL, MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC s.p.o.	
O:	02	VCP+MNP
R:	ZL 05_VCP	Násyp pod podlahy z keramzitu x polystyrenbeton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>47 573,44</b>