

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

| | |
|----------------------------------|---|
| Název: | Krajská zdravotní, a. s. |
| Sídlo: | Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem |
| Zastoupená: | MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem |
| IČO: | 25488627 |
| DIČ: | CZ25488627 |
| Bankovní spojení: | ██████████ |
| č. účtu: | ██████████ |
| telefon, fax: | ██████████ |
| E-mail: | ██████████ |
| Obchodní rejstřík: | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 |
| (dále jen „ Objednatel “) | |

a

| | |
|----------------------------------|---|
| Název: | POHL cz, a.s. |
| Sídlo: | Nádražní 25, 252 63 Roztoky |
| Zastoupená: | ██ |
| IČO: | 25606468 |
| DIČ: | CZ25606468 |
| Bankovní spojení: | ██████████ |
| Číslo účtu: | ██████████ |
| Ve věcech smluvních: | ██ |
| Ve věcech technických: | ██████████ |
| Obchodní rejstřík: | Městský soud v Praze, oddíl B vložka 4934 |
| (dále jen „ Zhotovitel “) | |

II.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 8. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. XIX. odst. 8 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

III.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 01 – 03) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 616 840,42 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 39 312 619,65 Kč bez DPH. Současně v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se termín plnění v čl. VI odst. 1 Smlouvy posunul o 90 dnů, takže nový termín dokončení a předání Díla je 28. 7. 2022.

IV.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2022 dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací

podrobně specifikovaných v příloze č. 1 (změnový list 05) k dodatku č. 2. Dle dodatku č. 2 v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se měla cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšit o 131 899,74 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 39 444 519,39 Kč bez DPH. Zhotovitelem byl dodatek č. 2 podepsán dne 17. 8. 2022, nicméně teprve přes urgence byl Objednateli doručen až dne 16. 11. 2022, v důsledku čeho nebyl Objednatelem zveřejněn v registru smluv ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Následkem uvedeného byl dodatek č. 2, a tím i smluvená změna Smlouvy podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušen od počátku. Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení, upravující nápravu nezveřejnění dodatku č. 2 nebyla Zhotovitelem podepsána.

- 2) Smluvní strany se z důvodu zrušení dodatku č. 2 ke smlouvě dle odst. 1 tohoto článku dohodly, že veškeré vícepráce a méněpráce podrobně původně specifikované ve zrušeném dodatku č. 2, budou upraveny tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě.
- 3) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 (změnový list 05) k tomuto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.
- 4) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 1 (změnovým listem 05) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
 - a) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 1 (změnový list 05) změna č. 1 – Radiátory - výměna v rozsahu 20 853,44 Kč (tj. v rozsahu +432 851,03 Kč a -411 997,59 Kč), změna č. 2 – SDK opravy a minerální podhledy v rozsahu -11 357,20 Kč (tj. v rozsahu +382 262,49 Kč a -393 613,75 Kč), změna č. 3 – Dveře m.č. 136 a serverovna v rozsahu 89 076,10 Kč (tj. v rozsahu +131 980,00 Kč a -42 903,90 Kč), změna č. 4 – Bourací práce, střecha VZT, vyrovnávání kcí, větrací hlavice v rozsahu -17 981,16 Kč (tj. v rozsahu +299 210,99 Kč a -317 192,56 Kč), a změna č. 5 – Kuchyňská linka v rozsahu 51 308,56 Kč (tj. v rozsahu +97 158,76 Kč a -45 850,20 Kč), neboť se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 2 555 021,27 Kč.

V.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v příloze č. 2 (změnový list 07) a v příloze č. 3 (změnový list 08) k tomuto Dodatku č. 2.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 2 (změnovým listem 07) a přílohy č. 3 (změnovým listem 08) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
 - a) ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 (změnový list 07), změna č. 2 – výměna světel zářivkových za LED a doplnění venkovního osvětlení v rozsahu 92 569,47 Kč (tj. v rozsahu +273 247,60 Kč a -180 678,13 Kč), změna č. 4 – dlažba lodžie v rozsahu 23 642,20 Kč (tj. v rozsahu +46 427 Kč a -22 784,80 Kč), změna č. 6 – změna

podlahy fototerapie v rozsahu 16 003,95 Kč (tj. v rozsahu +27 819,78 Kč a -11 815,83 Kč), a dále stavební práce dle přílohy č. 3 (změnový list 08) změna č. 6 – změna trasy optického kabelu v rozsahu 17 368,95 Kč (tj. v rozsahu +17 368,95 Kč a -0 Kč), změna č. 8 – fasáda lodžie podhled v rozsahu 20 985,66 Kč (tj. v rozsahu +20 985,66 Kč a -0 Kč), změna č. 11 – úklidové práce v rozsahu 73 542,22 Kč (tj. v rozsahu +73 542,22 Kč a -0 Kč), změna č. 12 – odpočet neprovedených položek v rozsahu – 317 147,92 Kč (tj. v rozsahu +0 Kč a -317 147,92 Kč), neboť se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 969 033,09 Kč.

- b) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 (změnový list 07) změna č. 3 – doplnění SLB rozvodů v rozsahu 195 013,77 Kč (tj. v rozsahu +224 304,77 Kč a -29 291 Kč), a dále stavební práce dle přílohy č. 3 (změnový list 08) změna č. 1 – nášlapné vrstvy v rozsahu 292 176,82 Kč (tj. v rozsahu +292 176,82 Kč a -0 Kč), změna č. 2 – střecha opracování detailů střechy v rozsahu 15 625 Kč (tj. v rozsahu +15 625 Kč a -0 Kč), změna č. 3 – SLB zapojení optického kabelu u záchranné služby v rozsahu 24 853,57 Kč (tj. v rozsahu +24 853,57 Kč a -0 Kč), změna č. 10 – odstraňování dřevin a náletů v rozsahu 49 957,20 Kč (tj. v rozsahu +49 957,20 Kč a -0 Kč), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 636 208,36 Kč.
- c) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle přílohy č. 2 (změnový list 07) změna č. 1 – změna trasy u výměníku a izolace potrubí v rozsahu 115 715,04 Kč (tj. v rozsahu +115 715,04 Kč a -0 Kč), změna č. 5 – vyzdívky, vnitřní úpravy povrchů v rozsahu 138 665,24 Kč (tj. v rozsahu +138 665,24 Kč a -0 Kč), a dále stavební práce dle přílohy č. 3 (změnový list 08) změna č. 4 – bourání základů oplocení a betonového chodníku v rozsahu 12 386,99 Kč (tj. v rozsahu +12 386,99 Kč a -0 Kč), změna č. 5 – změna trasy přípojky vody pro venkovní sportoviště v rozsahu 31 274,11 Kč (tj. v rozsahu +31 274,11 Kč a -0 Kč), změna č. 7 – vsakovací pole v rozsahu 37 870,22 Kč (tj. v rozsahu +37 870,22 Kč a -0 Kč), změna č. 9 – úprava křídel dveří v rozsahu 59 508,20 Kč (tj. v rozsahu +59 508,20 Kč a -0 Kč), neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 395 419,80 Kč.

VI.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací specifikovaných v čl. IV a V tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 1 031 910,43 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 40 344 530,08 Kč bez DPH.

VII.

Smluvní strany konstatují, že mezi nimi v současné době nepanuje shoda týkající se včasnosti provedení Díla (kdy má Objednatel za to, že k řádnému a včasnému plnění mělo dojít v souladu se smlouvou ve znění dodatků ke dni 28. 7. 2022, a Zhotovitel má za to, že k tomu mělo dojít ke dni 10. 11. 2022), a dále sankcí souvisejících s prodlením s řádným a včasným

provedením Díla, které budou následně řešeny v souladu se smlouvou, právními předpisy a pravidly Integrovaného regionálního operačního programu.

VIII.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 spolu s přílohou č. 1 až přílohou č. 3, bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek č. 2 smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu (změnový list 05)


Příloha č. 2: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu (změnový list 07)

Příloha č. 3: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu (změnový list 08)

| ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Číslo změny: ZL 05 | |
| SoD: Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | | | Datum: 14.06.2022 | |
| Určeno pro | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDS <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: | | | | | |
| Seznam změn | | | | | |
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | | | | |
| ZL | č.z. | Název změny | částka bez DPH | DPH 21% | Částka s DPH |
| ZL05 | 1 | Radiátory | 20 853,44 Kč | 4 379,22Kč | 25 232,66 Kč |
| ZL05 | 2 | SDK opravy a minerální p. | - 11 357,20 Kč | - 2 385,01 Kč | - 13 742,21 Kč |
| ZL05 | 3 | Dveře m.č. 136 a serverona | 89 076,10 Kč | 18 705,98 Kč | 107 782,08 Kč |
| ZL05 | 4 | Bourací práce, VZT střecha, vyrovnání parapetů, větrací hlavice | -17 981,16 Kč | - 3 776,04 Kč | - 21 757,2 Kč |
| ZL05 | 5 | Kuchyňská linka | 51 308,56 Kč | 10 774,80 Kč | 62 083,36 Kč |
| Celkem | | | 131 899,74 Kč | 27 698,95 Kč | 159 598,69 Kč |
| Celková cena dle SoD | | | 38 695 779,23 Kč | 8 126 113,64 Kč | 46 821 892,87 Kč |
| Dod. Č.1 | | | 39 312 619,65 Kč | 8 255 650,12 Kč | 47 568 269,77 Kč |
| Dod. Č.2 | | | 39 444 519,39 Kč | 8 283 349,07 Kč | 47 727 868,46 Kč |
| zvýšení ceny o | | | Základ: 131 899,75 Kč | DPH 21%: 27 698,95 Kč | Cena včetně DPH: 159 598,69 Kč |
| snížení ceny o | | | Základ: Kč | DPH 21%: Kč | Cena včetně DPH: Kč |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Celková cena po změně | | |
| Viz příloha: | Základ: 39 444 519,39 Kč | DPH 21%: 8 283 349,07 Kč |
| | Cena včetně DPH: 47 727 868,46 Kč | |
| Prodloužení lhůty: | | 0 kalendářních dnů |
| Zkrácení lhůty: | | 0 kalendářních dnů |
| Celková lhůta po změně | | Datum dokončení: 28.07.2022 |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | rozdílem mezi PD a skutečností | <input checked="" type="checkbox"/> |







NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 01 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 14.06.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radiátory - výměna | dohodnuté lhůty ukončení díla 28.07.2022 | |

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny je stav demontovaných litinových radiátorů, u kterých při zpětné montáži je vysoké riziko netěsností a možného zatékání do objektu. V objemu navrhované výměny radiátorů jsou napočítány také radiátory, které nebyly během realizace demontovány a přesto vykazují netěsnosti jednotlivých topných žebek a vytékání topné vody. Výměnou litinových radiátorů za nové se předchází možným problémům během provozu a lepší údržbě do budoucna.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 20 853,44 Kč DPH 21%: 4 379,22 Kč Cena včetně DPH: 25 232,66 Kč |
| snížení ceny o | |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | 28.07.2022 |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

Celkem ZL 05_ ě.z. 01 - Radiátory

20 853,44

| VCP | | | | | | | 432 851,03 |
|-------|---|------------------------------|---|-----|--------|--------|------------|
| D 734 | | Ústřední vytápění - armatury | | | | | 55 990,00 |
| URS | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládaní | kus | 55,000 | 475,00 | 26 125,00 |
| URS | K | 734221.R00 | Hlavice termostatická s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou | kus | 55,000 | 222,00 | 12 210,00 |
| URS | K | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | 55,000 | 321,00 | 17 655,00 |

| D 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | 365 795,56 |
|-------|---|-----------------------------------|---|-----|--------|----------|------------|
| URS | K | 735151572 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W | kus | 3,000 | 3 900,00 | 11 700,00 |
| URS | K | 735151574 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W | kus | 5,000 | 4 610,00 | 23 050,00 |
| URS | K | 735151575 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W | kus | 5,000 | 4 990,00 | 24 950,00 |
| URS | K | 735151576 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W | kus | 6,000 | 5 330,00 | 31 980,00 |
| URS | K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 14,000 | 5 700,00 | 79 800,00 |
| URS | K | 735151578 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W | kus | 20,000 | 6 050,00 | 121 000,00 |
| URS | K | 735151580 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 2,000 | 7 150,00 | 14 300,00 |
| URS | K | 735151582 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W | kus | 5,000 | 8 690,00 | 43 450,00 |
| URS | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 5,260 | 1 270,00 | 6 680,20 |
| URS | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 5,260 | 636,00 | 3 345,36 |
| SOD | K | 735159119 | Demontáž a zpětná montáž radiátorů | ks | 10,000 | 554,00 | 5 540,00 |

Pouze demontáž

| Přesun hmot | | | | | | | 11 065,47 |
|-------------|---|-----------|---|---|--------|----------|-----------|
| SOD | k | 997013215 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 5,260 | 1 575,80 | 8 288,71 |
| SOD | k | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,260 | 140,30 | 737,98 |
| SOD | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57,860 | 6,10 | 352,95 |
| SOD | M | 946202500 | uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční | t | 5,260 | 320,50 | 1 685,83 |

| MNP | | | | | | | -411 997,59 |
|-------|---|--------------|---|----|--------|--------|-------------|
| D 777 | | Podlahy lité | | | | | |
| SOD | K | 777612190 | Úprava malového povrchu vytvrzujícím lakem (dodávka+montáž) | m2 | 1887,3 | -218,3 | -411 997,59 |



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|--|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 02 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 14.06.2021 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| SDK_opravy a minerální podhledy | dohodnuté lhůty ukončení díla 28.07.2022 |

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny jsou opravy SDK konstrukcí, které bylo nutné demontovat během odstraňování azbestu z boletických panelů. V místech podhledů SDK byly desky s obsahem azbestu a bez demontáží stávajících podhledů nebylo možné desky odstranit. S demontážemi SDK podhledů v zadávací dokumentaci nebylo uvažováno a práce nejsou ani součástí smluvního rozpočtu. Součástí změny je také zapravení prostupů po doplnění slaboproudých instalací a zakrytí nerovností nadpraží nad okny opláštěním SDK kastlíkem.

Ve změně je zahrnuta rekonstrukce minerálních podhledů v přízemí, které stejně jako v případě SDK byly z části demontovány z důvodu demontáže azbestových desek. Momentálně demontované minerální podhledy lze těžko opravit, proto je lepší z praktického hlediska přistoupit k celkové rekonstrukci minerálních podhledů. V případě oprav by se jednalo o složité napojování nosných rámců a výměnu desek, které by neměly jednotný vzhled se stávajícími podhledy. V konečném součtu by opravy byly stejně nákladné jako nové podhledy.

| | |
|---|---|
| zvýšení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| snížení ceny o | Základ: - 11 357,20 Kč DPH 21%: - 2 385,01 Kč Cena včetně DPH: - 13 742,21 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | 28.07.2022 |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  | |
| Za objednatele: |  |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| ZL | | | | | | - | 11 351,27 |
| Celkem | | | | | | | 382 262,49 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|--|----|--------|--------|------------|
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické Varianta II | | | | 108 111,37 |
| SOD | K | 767584169.R | Podhledy kazetové vč.nosné konstrukce (dodávka+montáž) | m2 | 141,47 | 764,20 | 108 111,37 |
| | | | m.č. 105, 107,110,152,106,127,104,105 | | | 0 | |
| | | | Celá místnost 7,65+7,01+2,54+6+61,5+41,2+7,2+8,37 | | 141,47 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|----|----------|------------|
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 246 875,26 |
| URS | | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 18 | 1 070,00 | 19 260,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|----|-------|--------|-----------|
| URS | | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 64,2 | 643,00 | 41 280,60 |
| | | | 1m od stěny m.č 116,121,125,124,126,123,132,135,136,134,132 (3,45+3,45+3,325+1,5+2,1+2,1+3+3,325+3,325+2,25+7,97+6,65+9,1)*1 | | 51,55 | | |
| | | | 0,5 m od stěny m.č 203,211,210,224,232, (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5)*0,5 | | 4,5 | | |
| | | | m.č 310,311,324,332, (1,5+1,8+1,5+1,5)*0,5 | | 3,15 | | |
| | | | m.č 411,410,419,424,432 (1,5+2+2+1,5+1,5+1,5)*0,5 | | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|-----|----|--------|-----------|
| URS | | 763132931 | Vyspravení SDK podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska 1xA 12,5 | kus | 84 | 454,00 | 38 136,00 |
| | | | 0,068 m | | | | |
| | | | 1.NP - 15ks, 2.NP - 12 ks, 3.NP - 10 ks, 4.NP - 15 ks | | 30 | | |
| | | | 0,45 x 0,45 m | | | | |
| | | | m.č. 206,210,202 | | | | |
| | | | 2+3+10 | | 15 | | |
| | | | m.č 306,310,311,302,317,332 | | | | |
| | | | 2+1+1+5+1+8 | | 18 | | |
| | | | m.č 401,402,410,406,428,429,419 | | | | |
| | | | 1+5+2+2+1+2+8 | | 21 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--|---|--------|--------|------------|
| URS | | 763164511 | SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 | m | 212,61 | 527,00 | 112 045,47 |
| | | | 4.NP - 56,59 | | | | |
| | | | 3.NP - 60,53 | | | | |
| | | | 2.NP - 59,53 | | | | |
| | | | 1.NP - 35,96 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|--------|--------|-----------|
| R | K | 763131481.R | Vyspravení spár sádrokartonových podhledů tmelením | m | 197,00 | 163,23 | 32 156,31 |
| | | | 1.NP - 50, 2.NP - 45, 3.NP- 37, 4.NP 65 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|------|----------|----------|
| SOD | | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % | 1,62 | 2 467,21 | 3 996,88 |
|-----|--|-----------|---|---|------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------------------|--|--|--|-----------|
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby - Demontáže | | | | 24 675,67 |
|--|---|-----|---------------------------------------|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------|---|-----|-------|--------|-----------|
| URS | | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 64,2 | 79,80 | 5 123,16 |
| R | | 763131831.R | Demontáž Kazetového podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 37,67 | 55,23 | 2 080,51 |
| URS | | 763101855 | Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění do 0,25 m2 | kus | 84 | 208,00 | 17 472,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|----------|
| | | | Přesun hmot | | | | 2 600,18 |
|--|--|--|-------------|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|--------|----------|----------|
| SOD | k | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 1,236 | 1 575,80 | 1 947,69 |
| SOD | k | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,236 | 140,30 | 173,41 |
| SOD | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 13,596 | 6,10 | 82,94 |
| SOD | M | 946202500 | uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční | t | 1,236 | 320,50 | 396,14 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| MNP | | | | | | - | 393 613,75 |
|------------|--|--|--|--|--|---|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------------|--|--|--|------------|
| SOD | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 396 353,60 |
|-----|---|-----|------------------------------------|--|--|--|------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|----------|-------|------------|
| SOD | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8 744,00 | 33,90 | 296 421,60 |
| SOD | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 310,00 | 44,90 | 13 919,00 |
| SOD | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 9 054,00 | 9,50 | 86 013,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------------|--|--|--|----------|
| SOD | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 2 739,85 |
|-----|---|-----|------------------------------------|--|--|--|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|----------|
| SOD | K | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,18 | 16,20 | 100,10 |
| SOD | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 50,86 | 9,50 | 483,14 |
| SOD | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 39,32 | 44,90 | 1 765,60 |
| SOD | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 11,53 | 33,90 | 391,00 |

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 03 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 14.06.2021 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dveře m.č. 136 a serverovna | dohodnuté lhůty ukončení díla 28.07.2022 | |

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny z dřevěných dveří na hliníkové je sjednocení vzhledu s vydávacími okénky v místnosti č.136, které byly v předchozích ZL změněny na hliníkové, ale dveře zůstaly v dřevěném provedení. Vzhledem k větší frekvenci pacientů v místnosti výdejně jídla jsou hliníkové dveře lepší na údržbu a zároveň bude zachován architektonický záměr s jednotným vzhledem výplní. Dveře č.5 na základě požadavku vedení psychiatrického oddělení rozšířeny z průchozí šířky 700 mm na 900 mm.

Součástí změny je také doplnění dveří do serverovny ve 4.NP, které byly změněny na protipožární s požadavkem na EI30, včetně protipožární zárubně a protipožárního elektromagnetického zámku s požadovanou protipožární odolností.

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 89 076,10 Kč |
| | DPH 21%: | 18 705,98 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 107 782,08 Kč |
| snížení ceny o | | |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | | 28.07.2022 |
| Prodloužení lhůty o | | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:



ZL06_změna dveří z dřevěných na hliníkové, a doplnění protipožárních dveří

89 076,10

VCP

131 980,00

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|----|------|-----------|--|-----------|
| | K | 766-4 | Dveře hliníkové 80/210cm, částečně prosklené, vč.obložkové zárubně (dodávka+montáž) | ks | 1,00 | 36 840,00 | | 36 840,00 |
| | K | 766-5 | Dveře hliníkové 90/210cm, vč.rámové zárubně (dodávka+montáž) | ks | 1,00 | 41 290,00 | | 41 290,00 |
| | K | 9 | Dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové 80/197cm, požár.odolnost EI30 DP3/C3, plně, vč.obložkové zárubně (dodávka+montáž) | ks | 1,00 | 53 850,00 | | 53 850,00 |

MNP

-

42 903,90

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----------|---|-----|---|------|-----------|---|-----------|
| SOD | 285 | K | 766-4 | Dveře dřevěné 80/210cm, částečně prosklené, vč.obložkové zárubně (dodávka+montáž) | ks | - | 1,00 | 19 136,10 | - | 19 136,10 |
| SOD | 286 | K | 766-5 | Dveře dřevěné kazetové 90/210cm, vč.rámové zárubně (dodávka+montáž) | ks | - | 1,00 | 19 921,70 | - | 19 921,70 |
| SOD | 112 | K | 742.88.R | Obložková zárubeň dveří laminát hnědý 800x1970, pro elektromagnet | kus | - | 1,00 | 3 846,10 | - | 3 846,10 |
| SOD | 113 | K | 742.89.R | Dveře 800/1970 CPL folie | kus | - | 1,00 | 10 149,50 | - | 10 149,50 |



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 04 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 14.06.2021 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bourací práce, střecha VZT, vyrovnávání kcí, větrací hlavice | dohodnuté lhůty ukončení díla 28.07.2022 |

Zdůvodnění změny:

Jedná se o vícepráce vyžádané během realizace díla, v souhrnu:

- 1) Bourací práce zbývajících VZT komor, zdiva za MOV za účelem demontáže boletických panelů a napojení nových vyzdívek.
- 2) Demontáž zbývajících VZT zařízení na střeše betonáž prostupů a vyplnění tepelnou izolací, včetně doplnění parotěsu
- 3) Vyrovnání parapetů po bourání původních oken a vložení tepelné izolace
- 4) Výměna větracích litinových hlavice za nové plastové. Původní větrací hlavice v místech prostupu na střechou byly v nevyhovujícím stavu.
- 5) Doplnění mříží do 2 a 3 .NP v severní části fasády na základě požadavku psychiatrického oddělení

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| snížení ceny o | Základ: -17 981,16 Kč DPH 21%: - 3 776,04 Kč Cena včetně DPH: - 21 757,2 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | 28.07.2022 |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

Zl. Boursací práce, Demontáž VZT a Výměna komínků na střeše

17 981,56

Main construction schedule table with columns for work description, quantity, unit, and cost. Includes sections for SOD (Construction), ZLO1 (Demolition), and UR (Installation).

MNP

317 192,56

Main construction schedule table for MNP section with columns for work description, quantity, unit, and cost. Includes sections for SOD (Construction), ZLO1 (Demolition), and UR (Installation).

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 05 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 14.06.2021 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kuchyňská linka | dohodnuté lhůty ukončení díla 28.07.2022 | |

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu dispozičního řešení kuchyňské linky oproti zadávací dokumentaci. Původní délka kuchyňské linky 2 100 mm, nyní dle nového požadavku oddělení psychiatrie délka kuchyňské linky 4 450 mm.

| | |
|--|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 51 308,56 Kč DPH 21%: 10 774,80 Kč Cena včetně DPH: 62 083,36 Kč |
| snížení ceny o | |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | 28.07.2022 |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

| Zl. změna kuchyňské linky | | | | | | | 51 308,56 | | |
|---|---|---------|---|----|------|-----------|------------------|---|-----------|
| VCP | | | | | | | 97 158,76 | | |
| 327 | K | 766-lin | Kuchyňská linka dl.2100mm - horní+dolní skříňky (dodávka+montáž) | ks | 1,00 | 97 158,76 | 97 158,76 | | |
| Přepočet na bm $45850,20/2,1 = 21\,833,43 \text{ Kč/bm}$ $4,450 \text{ m} * 21\,833,43 \text{ Kč/bm} = 97\,158,78 \text{ Kč}$ | | | | | | | | | |
| MNP | | | | | | | - | | |
| 327 | K | 766-lin | Kuchyňská linka dl.2100mm - horní+dolní skříňky (dodávka+montáž) | ks | - | 1,00 | 45 850,20 | - | 45 850,20 |

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo změny:
ZL 07

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum: **20.07.2022**

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| Určeno pro | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDS <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

| Seznam změn | | | | | |
|---|------|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | | | | |
| ZL | č.z. | Název změny | částka bez DPH | DPH 21% | Částka s DPH |
| ZL07 | 1 | Změna trasy u výměníku a izolace potrubí | 115 715,04 Kč | 24 300,16 Kč | 140 015,20 Kč |
| ZL07 | 2 | Výměna světel zářivkových za LED a doplnění venkovního osvětlení | 92 569,47 Kč | 19 439,59 Kč | 112 009,06 Kč |
| ZL07 | 3 | Doplnění SLB rozvodů | 195 013,77 Kč | 40 952,89 Kč | 235 966,66 Kč |
| ZL07 | 4 | Dlažba Lodžie | 23 642,20 Kč | 4 964,86 Kč | 28 607,06 Kč |
| ZL07 | 5 | Vyzdívky a vnitřní úpravy | 138 665,24 Kč | 29 119,70 Kč | 167 784,94 Kč |
| ZL07 | 6 | Změna podlahy fototerapie | 16 003,95 Kč | 3 360,83 Kč | 19 364,78 Kč |
| Celkem | | | 581 609,67 Kč | 122 138,03 Kč | 703 747,70 Kč |
| Celková cena dle SoD | | | 38 695 779,23 Kč | 8 126 113,64 Kč | 46 821 892,87 Kč |
| Dod. Č.1 | | | 39 312 619,65 Kč | 8 255 650,12 Kč | 47 568 269,77 Kč |
| Dod. Č.2 | | | 39 444 519,39 Kč | 8 283 349,07 Kč | 47 727 868,46 Kč |
| Dod. Č.3 – ZL07 | | | 40 026 129,06 Kč | 8 405 487,10 Kč | 48 431 616,16 Kč |
| zvýšení ceny o | | | Základ: 581 609,67 Kč | DPH 21%: 122 138,03 Kč | Cena včetně DPH: 703 747,70 Kč |
| snížení ceny o | | | Základ: Kč | DPH 21%: Kč | Cena včetně DPH: Kč |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Celková cena po změně | | |
| Viz příloha: | Základ | 40 026 129,06 Kč |
| | DPH 21%: | 8 405 487,10 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 48 431 616,16 Kč |
| Prodloužení lhůty: | | 0 kalendářních dnů |
| Zkrácení lhůty: | | 0 kalendářních dnů |
| Celková lhůta po změně | | |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | rozdílem mezi PD a skutečností | <input checked="" type="checkbox"/> |


Krajská zdravotní a.s.
- Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Sociální péče 231C/32A, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

došlo: **21. 12. 2022**

PODATELNA

č. j.: počet listů: počet příloh: Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.





**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 01 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Změna trasy u výměníku a izolace potrubí | |

Zdůvodnění změny:

Důvodem změny trasy u výměníků na severní straně fasády byla kolize potrubí UT a vody z LOP fasády. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o změně trasy a vedení potrubí na přímo do objektu s vyústěním do místnosti č. 105.

Součástí této změny je obnova tepelné izolace potrubí výměníku v místnosti č. 138,140,141. Na základě podnětu KHS při návštěvě stavby, ohledně demontáže stávající VZT. Původní izolace potrubí u stropu byla v nevyhovujícím stavu a svislé potrubí a armatury byly bez izolace.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 115 715,04 Kč DPH 21%: 24 300,16 Kč Cena včetně DPH: 140 015,20 Kč |
| snížení ceny o | |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

ZL.07_ Izolace potrubí mč. 138 a změna trasy UT a vody z výměňkové stanice
115 715,04
Izolace potrubí v m.č. 138
61 936,04

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 0 | K | R | Odstranění izolace potrubí UT a vody | m | 40,000 | 125,00 | 5 000,00 |
| 0 | K | R | Očištění potrubí | m | 104,000 | 25,00 | 2 600,00 |
| 0 | K | R | Montáž izolace potrubí UT a vody | m | 104,000 | 295,00 | 30 680,00 |
| 0 | M | R | Izolace potrubí UT 54/30 | m | 40,000 | 250,31 | 10 012,40 |
| 0 | M | R | Izolace potrubí UT 42/30 | m | 28,000 | 235,00 | 6 580,00 |
| 0 | M | R | Izolace potrubí vody 64/13 | m | 24,000 | 110,23 | 2 645,52 |
| 0 | M | R | Izolace potrubí vody 89/13 | m | 12,000 | 135,26 | 1 623,12 |
| 0 | M | R | Izolační AL páska | ks | 3 000 | 155,00 | 465,00 |
| 0 | K | R | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 0 | K | R | Likvidace odpadu | kpl | 1,000 | 750,00 | 750,00 |

Změna trasy potrubí z výměňkové stanice
53 779,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|--------|----------|-----------|
| 0 | K | R | Demontáž oplechování kastlíku UT a vody | kpl | 1,000 | 1 580,00 | 1 580,00 |
| 0 | k | R | Bourání pilíře a prostupy pro potrubí | kpl | 1,000 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| 0 | k | R | Vyřezání armatur UT a vody | m | 24,000 | 155,00 | 3 720,00 |
| 0 | k | R | Montáž potrubí | m | 24,000 | 550,00 | 13 200,00 |
| 0 | M | R | Potrubí pro UT DN 54x1,5 Uhlíková ocel | m | 18,000 | 285,00 | 5 130,00 |
| 0 | M | R | Potrubí pro vodu DN 42x1,5 PPR | m | 6,000 | 214,00 | 1 284,00 |
| 0 | M | R | Izolace potrubí | m | 24,000 | 235,00 | 5 640,00 |
| 0 | k | R | fitinky pro UT | ks | 12,000 | 530,00 | 6 360,00 |
| 0 | k | R | fitinky pro voda | ks | 14,000 | 168,00 | 2 352,00 |
| 0 | K | R | Vyzdívka pilíře a zapravení prostupů | kpl | 1,000 | 4 563,00 | 4 563,00 |
| 0 | K | R | Přesun hmot | kpl | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| 0 | K | R | Likvidace odpadu | kpl | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 02 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Výměna světel ze zářivkových na LED a doplnění venkovního osvětlení | |

Zdůvodnění změny:

Na žádost objednatele byla navržená zářivková světla ze zadávací dokumentace nahrazeny LED svítidla, která mají delší životnost oproti zářivkovým svídlům. Nehledě na životnost a nižší náklady na provoz. Změna je také doplněna o výměnu čtvercových svítidel v minerálních podhledech, v návaznosti na předchozí změnu ohledně realizace nových minerálních podhledů. Větší část čtvercových svítidel v minerálních podhledech byla nefunkčních z toho důvodu se rozhodlo o výměně i těchto svítidel.

Součástí změny jsou také nové světelné rozvody včetně venkovních světel. Původní venkovní svítidla byla nefunkční a stávající rozvody nesplňovali současné normové požadavky na elektrické rozvody.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 92 569,47 Kč DPH 21%: 19 439,59 Kč Cena včetně DPH: 112 009,06 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

ZL_Změna svítidel za LED a doplnění venkovních svítidel včetně

92 569,47

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|-----|-----------|----------|-------------|
| VCP | D | 741 | Elektrinstalace - síňoproud_ doplnění pro venkovní osvětlení | | | | | 273 247,80 |
| | D | 741 | Elektrinstalace - síňoproud_ doplnění pro venkovní osvětlení | | | | | 65 061,80 |
| SOD | 7 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vřádací šířky do 60 mm s vřátkem | m | 56,00 | 73,50 | 4 116,00 |
| | P | | | Montáž lišt a kanálek elektroinstalací se spojkami, otyby a rohy a s nasunutím do krabic vřádacích s vřátkem, šířky do 60 mm | | | | |
| SOD | 9 | M | 3457183001 | lišta elektroinstalací hranatá bílá LHD 40 x 20 | kus | 56,00 | 32,10 | 1 797,60 |
| | P | | | lišta elektroinstalací hranatá bílá 40 x 20 | | | | |
| SOD | 19 | M | 345514100 | zásuvka 250V 10/16A 5517-2389 B1 | kus | 4,00 | 64,20 | 256,80 |
| | P | | | zásuvka 250V 10/16A 5517-2389 B1 | | | | |
| SOD | 22 | K | 741122611 | Montáž kabel Cu plochý 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) | m | 530,00 | 41,20 | 21 836,00 |
| | P | | | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plochých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu 3x1,5 až 6 mm2 | | | | |
| SOD | 23 | M | 341110300 | kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 290,00 | 16,10 | 4 669,00 |
| | P | | | kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | | | | |
| | P | | | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,044, Al=0 | | | | |
| SOD | 24 | M | 341110360 | kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 80,00 | 25,70 | 2 056,00 |
| SOD | | P | | kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | | | | |
| | P | | | Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu=0,074, Al=0 | | | | |
| R | | | | kabel síťový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 | m | 80,00 | 35,09 | 2 807,20 |
| R | | | | Vodič síťový s Cu jádrem 1x6mm2 | m | 60,00 | 29,04 | 2 323,20 |
| R | | | | Odpojení VZT a ventilátorů | kpl | 1,00 | 9 680,00 | 9 680,00 |
| R | | | | Vyhledání a úprava zapojení v rozváděčích | kpl | 1,00 | 9 680,00 | 9 680,00 |
| R | 77 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % | 1,60 | 1 825,00 | 2 820,00 |
| | P | | | Podíl přidružených výkonů | | | | |
| R | 78 | K | ZV | Zednické výpomoci | % | 1,60 | 1 825,00 | 2 920,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | D | 741 | Elektrinstalace - síňoproud_LED svítidla | | | | | 208 185,80 |
| SOD | 38 | K | 741371006 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem | kus | 63,00 | 497,40 | 31 336,20 |
| R | 39* | | | Svítilno LED 7200B40 MPR 58W RA80 | kus | 3,00 | 3 505,00 | 10 515,00 |
| R | 39* | | | Svítilno LED 8800B40 MPR 73W RA80 | kus | 10,00 | 3 512,00 | 35 120,00 |
| R | 39* | | | Svítilno LED 9800B40 MPR 81W RA90 | kus | 9,00 | 4 340,00 | 39 060,00 |
| R | 39* | | | Svítilno venkovní s PIR 12W | kus | 7,00 | 2 155,00 | 15 085,00 |
| R | | | | Svítilno LED do minerálních podhledů 60x60 | kus | 34,00 | 2 195,00 | 74 630,00 |
| SOD | 32 | K | 741370001_D | Demontáž - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj bez skla | kus | 38,00 | 64,20 | 2 439,80 |
| | | | | Svítilna v minerálních podhledech a m.č 136 | | | | |
| MNP | D | 741 | Elektrinstalace - síňoproud_ doplnění pro venkovní osvětlení | | | | | -180 678,13 |
| | D | 741 | Úpravy Vnější | | | | | -95 337,29 |
| SOD | 78 | K | 622211031.90 | Příplatek k montáži kontaktního zateplení na asanační stěrku a lepidlo (dodávka) | m2 | -1 570,13 | 53,40 | -83 845,10 |
| SOD | 100 | K | 621531021.02 | Terakotivní omítka imitace pohledového betonu vnějších podhledů (dodávka+montáž) | m2 | -34,48 | 333,30 | -11 492,18 |
| SOD | 5 | K | 151101202 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m | m2 | -57,60 | 110,80 | -6 382,08 |
| SOD | 6 | K | 151101212 | Odstanění příložného pažení stěn hl do 8 m | m2 | -57,60 | 37,30 | -2 148,48 |
| SOD | 7 | K | 151101302 | Zřízení rozeřpení stěn při pažení příložném hl do 8 m | m3 | -46,08 | 41,10 | -1 893,89 |
| SOD | 8 | K | 151101312 | Odstanění rozeřpení stěn při pažení příložném hl do 8 m | m3 | -46,08 | 6,70 | -400,80 |
| SOD | 4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeřpení stěn rýh hl do 2 m | m2 | -24,40 | 82,80 | -2 020,32 |
| SOD | 5 | K | 151101111 | Odstanění příložného pažení a rozeřpení stěn rýh hl do 2 m | m2 | -24,40 | 47,20 | -1 151,68 |
| SOD | 6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeřpení stěn rýh hl do 2 m | m2 | -107,00 | 82,80 | -8 859,80 |
| SOD | 9 | K | 151101111 | Odstanění příložného pažení a rozeřpení stěn rýh hl do 2 m | m2 | -107,00 | 47,20 | -5 050,40 |
| | D | 741 | Elektrinstalace - síňoproud_ svítidla zářivkové | | | | | -57 433,50 |
| SOD | 35 | K | 741371005 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 3 zdroje s krytem | kus | -9,00 | 424,20 | -3 817,80 |
| SOD | 38 | M | 348144441 | svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové 3x58W | kus | -9,00 | 3 211,70 | -28 905,30 |
| SOD | 38 | K | 741371006 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem | kus | -9,00 | 497,40 | -4 476,80 |
| SOD | 39 | M | 348144446 | svítidlo zářivkové stropní plošné, mířka parabolická, indukční 4x36W | kus | -9,00 | 2 248,20 | -20 233,80 |

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|--|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 03 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Doplnění SLB rozvodů | |

Zdůvodnění změny:

Změna vychází ze zadávací dokumentace, kde v případě nefunkčních venkovních tabel a kamer bude nutné přistoupit k výměně a doplnění nových rozvodů.

Změna obsahuje doplnění nových kamer v prostorech metadonu a detox včetně koncového příslušenství pro obsluhu. Jedná se o samostatný analogový systém.. Doplnění venkovních tabel na severních straně (metadon/detox) a jižní straně u hlavního vstupu. V místě metadonu bude použito stávající tablo, dojde pouze ke změně umístění. U tabla pro metadon a jižní straně budou vyměněny koncové prvky. Na jižní straně je použit stávající rozvod kabeláže. V místě metadonu bude natažen nový okruh.

Součástí změny je také dodávka protipožárního elektromagnetického zámku do dveří v serverovně s požadavkem na protipožární odolnost. Změnu bylo nutné provést oproti původnímu zadání, jelikož původní systém nepočítal s požadavkem PO na konstrukci serverovny.

Poslední částí změny je doplnění převodníku analogového připojení faxu na IP na základě požadavků IT oddělení KZ a demontáž starých analogových rozvodů.

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 195 013,77 Kč |
| | DPH 21%: | 40 952,89 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 235 966,66 Kč |
| snížení ceny o | Základ: | 0 Kč |
| | DPH 21%: | 0 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | | |
| Prodloužení lhůty o | | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 


Za objednatele:



| Celkem | | | | | 195 013,77 |
|---|--|----------|--------------|-------------------|------------------|
| VCP | | | | | 224 304,77 |
| | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
| Psychiatrie - Kamery - Doplnění analogových kamer Detox/Metadon | | | | | 40 406,19 |
| R | 21,5" LED monitor, 1920x1080, 250cd/m2, 6,5ms, kontrast 3000:1, VGA, HDMI, BNC; Audio; USB | ks | 2 | 8 138,46 | 16 276,92 |
| R | 2MPix HDTVI Dome kamera; IR 30m, 4v1, IP67, IK10 (uvnitř detox) | ks | 1 | 2 796,31 | 2 796,31 |
| R | Patice pro kameru | ks | 1 | 995,83 | 995,83 |
| R | 2MPix HDTVI Bullet kamera; IR 70m, 4v1, IP67 (venku metadon) | ks | 1 | 3 682,03 | 3 682,03 |
| R | Patice pro kameru | ks | 1 | 1 383,03 | 1 383,03 |
| R | Konzole pro montáž do zateplení | ks | 1 | 2 256,65 | 2 256,65 |
| R | spínaný napájecí zdroj 12V / 1A | ks | 2 | 291,61 | 583,22 |
| R | Nastavení a oživení kamerového systému | pol. | 2 | 3 565,23 | 7 130,46 |
| R | Konektor BNC | ks | 4 | 68,97 | 275,88 |
| R | Konektor napájecí | ks | 4 | 60,50 | 242,00 |
| R | UTP cat 6 PVC | m | 20 | 15,73 | 314,60 |
| R | UTP cat 6 PVC- montáž | m | 20 | 25,41 | 508,20 |
| R | Kabel CB 500 koaxiální | m | 20 | 10,89 | 217,80 |
| R | Kabel CB 500 koaxiální -montáž | m | 20 | 25,41 | 508,20 |
| R | příchytka | ks | 60 | 36,30 | 2 178,00 |
| R | Pomocný materiál | % | 1,6 | 358,16 | 573,06 |
| R | Doprava | pol. | 2 | 242,00 | 484,00 |
| Psychiatrie - Domácí telefon - Doplnění Venkovních tabel Jižní strana- hlavní vstup a Severní strana - Metadon, U Detoxu - použití stávajících prvků | | | | | 82 880,86 |
| R | sykfy 3x2x0,5 | m | 2 | 10,89 | 21,78 |
| R | sykfy 3x2x0,5 - montáž | m | 2 | 25,41 | 50,82 |
| R | Audio/video modul pro systém 2VOICE | ks | 2 | 15 942,96 | 31 885,92 |
| R | Kryt audio/video modulu s 1 tlačítkem | ks | 2 | 2 543,42 | 5 086,84 |
| R | Upevňovací rámeček, 1 modul. | ks | 2 | 1 341,89 | 2 683,78 |
| R | Instalační krabice, 1 modul | ks | 2 | 744,15 | 1 488,30 |
| R | Zdroj pro systém | ks | 2 | 6 017,33 | 12 034,66 |
| R | Interface pro 4 vchody a 4 stoupačky | ks | 1 | 8 357,47 | 8 357,47 |
| R | Rozvodnice na omítku | ks | 2 | 1 020,03 | 2 040,06 |
| R | Jistič 10B/1 PL7 | ks | 2 | 338,80 | 677,60 |
| R | Komfortní domovní videotelefon , 4,3" displej | ks | 2 | 6 327,09 | 12 654,18 |
| R | UTP cat 6 PVC | m | 15 | 15,73 | 235,95 |
| R | UTP cat 6 PVC- montáž | m | 15 | 25,41 | 381,15 |
| R | příchytka | | 45 | 36,30 | 1 633,50 |
| R | Promeňení stávající kabeláže | pol. | 1 | 1 633,50 | 1 633,50 |
| R | Pomocný materiál | % | 1,6 | 805,84 | 1 289,35 |
| R | Doprava | pol. | 3 | 242,00 | 726,00 |
| Psychiatrie -Zámek Abloy pouze dodávka | | | | | 30 014,90 |
| R | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek ABLOY EL560/55 | ks | 1 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| R | Kabelová zadlabávací průchodka 258mm | ks | 1 | 1 091,42 | 1 091,42 |
| R | Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm | ks | 1 | 771,98 | 771,98 |
| R | Bezpečnostní kování klika x klika pro EL560,9mm dělený čtyřhran | ks | 1 | 7 360,43 | 7 360,43 |
| R | 6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky | ks | 1 | 1 291,07 | 1 291,07 |
| Psychiatrie - Datové a telefonní rozvody - vícepráce | | | | | 71 002,83 |
| R | Převodník pro fax | ks | 2 | 24 660,16 | 49 320,33 |
| R | Demontáž analogových zásuvek | ks | 60 | 176,66 | 10 599,60 |
| R | Revize stávajících žlabů | pol. | 1 | 9 650,00 | 9 650,00 |
| R | Pomocný materiál | % | 1,6 | 744,31 | 1 190,90 |
| R | Doprava | pol. | 1 | 242,00 | 242,00 |

MNP - 29 291,00

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------|-----|---|------|-----------|---|-----------|
| 73 | K | 220490561 | Montáž zvonkového tabla | kus | - | 2,00 | 14 645,50 | - | 29 291,00 |
|----|---|-----------|-------------------------|-----|---|------|-----------|---|-----------|



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 04 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dlažba lodžie | | |

Zdůvodnění změny:

Změna vychází z dohody v zápise z KD o záměně venkovní lepené dlažby v prostorech lodžii na severní straně na změnu dlažby na terčích. Důvodem je lepší údržba dlažby a delší životnost vzhledem ke klimatickým podmínkám, kterým je venkovní dlažba vystavena.

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 23 642,20 Kč |
| | DPH 21%: | 4 964,86 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 28 607,06 Kč |
| snížení ceny o | Základ: | 0 Kč |
| | DPH 21%: | 0 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:




ZL05 Dlažba lodžie

23 642,20

| VCP | | Dlažba na terče | | | | 46 427,00 | |
|-----|--|-----------------|--|----|-------|-----------|-----------|
| R | | 636311132 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60cm na sucho na terče z umělé hmoty do 70 mm | m2 | 16,89 | 765,82 | 13 272,50 |
| R | | 59246454.R | dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x60mm | m2 | 19,44 | 1 245,00 | 24 202,80 |
| URS | | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | m2 | 16,89 | 530,00 | 8 951,70 |

| MNP | | Lepená dlažba | | | | - 22 784,80 | |
|-----|-----|----------------|--|----|---------|-------------|-------------|
| SOD | 356 | K 771574118.01 | Montáž podlah keramických lepených flexibilním mrazuvzdorným lepidlem, vč.spárování (vč.dodávky lepidla a spárovací malty) | m2 | - 16,02 | 747,90 | - 11 981,36 |
| SOD | 358 | M 597611 | dlaždice keramické mrazuvzdorné tl.10mm | m2 | - 21,25 | 315,60 | - 6 707,13 |
| SOD | 354 | K 771990112.01 | Vyrovnání podkladu stěrkou tl 35mm (dodávka+montáž) | m2 | - 16,02 | 255,70 | - 4 086,31 |



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|--|----------------|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 05 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vyzdívky, Vnitřní úpravy povrchů | | |

Zdůvodnění změny:

Změna obsahuje vícepráce v rámci provádění vyzdívek za meziokenními vložkami, dozdívky mezi nosníky a stávajícím zdívem v rámci snižování otvorů. Zazdívky otvorů při sondách dešťových svodů, parapetů, venkovního pilíře UT/vody. Dozdívky špalet u oken a dveří, obezdívka střešních výlezu. Součástí víceprací jsou i vnitřní úpravy stěn tj. štukové omítky, které bylo nutné provádět ve větším množství vzhledem k napojení na stávající omítky pro lepší konečný vzhled, při napojení na stávající omítky, opravy stávajících omítek.

Součástí změny jsou také překlady použity ke snižování stavebních otvorů 2100 mm na 1970 mm, dle domluvy AD a TDI, ohledně sjednocení výšek dveří.


| | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 138 665,24 Kč |
| | DPH 21%: | 29 119,70 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 167 784,94 Kč |
| snižování ceny o | Základ: | 0 Kč |
| | DPH 21%: | 0 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:



| | | D 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 15 925,16 | | | | |
|-----|-----|------|-------------------------------|---|----------------|--------|----------|-----------|
| SOD | 135 | K | 982022390 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m ³ | m ³ | 4,00 | 934,10 | 3 736,40 |
| SOD | 145 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m ² | 11,00 | 83,70 | 920,70 |
| SOD | 147 | K | 973031151 | Výsekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m ² | m ³ | 0,12 | 2 413,00 | 1 868,20 |
| SOD | 152 | K | 974031664 | Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 11,00 | 140,80 | 1 548,80 |
| SOD | 166 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 7,56 | 534,30 | 4 039,31 |
| SOD | 167 | K | 997013511 | Odvoz suší a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 7,56 | 200,50 | 1 515,78 |
| SOD | 168 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 45,36 | 6,10 | 276,70 |
| SOD | 169 | K | 997013831.1 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7,56 | 267,10 | 2 019,28 |
| | | D 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 71 039,51 | | | | |
| SOD | 36 | K | 342272245 | Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m ² | 55,25 | 718,70 | 39 708,18 |
| SOD | 31 | K | 342272225 | Příčka z párobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m ² | 15,23 | 509,30 | 7 756,64 |
| SOD | 37 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 85,00 | 97,30 | 8 270,50 |
| SOD | 38 | K | 349231821 | Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm | m ² | 2,50 | 1 404,50 | 3 511,25 |
| URS | | | 317168025 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm | ks | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| URS | | | 317168026 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm | ks | 9,00 | 595,00 | 5 355,00 |
| | 1 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m ² | 14,50 | 237,10 | 3 437,95 |
| | | D 61 | Úprava povrchů vnitřních | 51 700,56 | | | | |
| SOD | 51 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m ² | 5,00 | 515,50 | 2 577,50 |
| SOD | 53 | K | 613322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně | m ² | 115,85 | 261,40 | 30 283,19 |
| SOD | 54 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 85,26 | 107,20 | 9 139,87 |
| URS | | K | 612325111 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m ² | 12,50 | 776,00 | 9 700,00 |

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Císlo změny: 06 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 20.07.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Změna podlahy fototerapie | | |

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele došlo k záměně nášlapného povrchu v místnosti 202, kde původně dle zadávací PD byla navržena dřevěná podlaha. V návaznosti na změnu nášlapných vrstev ze stěrek na pvc, došlo k sjednocení podlahovin také v místě fototerapie, vzhledem k lepší údržbě a životnosti PVC podlah.


| | |
|-----------------------|---|
| zvýšení ceny o | Základ: 16 003,95 Kč DPH 21%: 3 360,83 Kč Cena včetně DPH: 19 364,78 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:




ZL05_Změna podlahy fototerapie

16 003,95

| D 775 | | Povlakové krytiny | 27 819,78 | | | |
|-------|-----------|---|-----------|-------|----------|-----------|
| K | 632451520 | Hloubková penetrace podlah (dodávka+montáž) | m2 | 10,99 | 49,10 | 539,61 |
| K | 965046190 | Broušení betonové mazaniny bezprašnou metodou | m2 | 10,99 | 131,00 | 1 439,69 |
| K | 777121191 | Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací stěrkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (dodávka+montáž) | m2 | 10,99 | 480,00 | 5 275,20 |
| K | 777131190 | Celoplošná hloubková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž) | m2 | 10,99 | 259,20 | 2 848,61 |
| R | | Homogenní PVC - iQ GRANIT D+M | m2 | 10,99 | 1 087,90 | 11 956,02 |
| R | | Opracování detailů PVC vč. Svařování | m2 | 10,99 | 85,00 | 934,15 |
| R | | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž) | m | 13,79 | 350,00 | 4 826,50 |

| D 775 | | Podlahy skládané | - | | | | 11 815,83 | | |
|-------|----|------------------|--|----|---|-------|-----------|---|----------|
| 44 | K | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | m | - | 13,79 | 42,90 | - | 591,59 |
| | P | | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněného vruty, s přetmelením | | | | | | |
| | VV | | "nová konstrukce podlahy" 3,62*2+2,825*2+0,45*2 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | |
| 45 | M | 614181010 | lišta dřevěná dub 8x35 mm | m | - | 13,79 | 136,60 | - | 1 886,47 |
| | P | | lišta podlahová dřevěná dub 8x35 mm | | | | | | |
| 46 | K | 775541115 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š. dílce do 200 mm | m2 | - | 10,99 | 122,00 | - | 1 340,66 |
| | P | | Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných lepením v drážce šířka dílce přes 190 do 200 mm | | | | | | |
| | VV | | "nová konstrukce podlahy" 3,62*2,825+1,695*0,45 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | |
| 47 | M | 611515260 | podlaha dřevěná zámková 3vrstvá lakovaná, dub 14 x 185 x 1080 mm | m2 | - | 10,99 | 683,80 | - | 7 514,28 |
| | P | | podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaná, dub 14 x 185 x 1080 mm | | | | | | |
| 48 | K | 775591191 | Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy | m2 | - | 10,99 | 9,80 | - | 107,69 |
| | P | | Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící | | | | | | |
| | VV | | "nová konstrukce podlahy" 3,62*2,825+1,695*0,45 | | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | | |
| 49 | M | 611553510 | podložka (Mirelon) pěnová 3 mm | m2 | - | 10,99 | 18,90 | - | 207,69 |
| | P | | podložka izolační z pěnového PE 3 mm | | | | | | |
| 50 | K | 998775203 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m | % | - | 1,29 | 129,80 | - | 167,44 |
| | P | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | | | |



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo změny:

ZL 08

O: Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Datum: 18.11.2022

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|
| Určeno pro | projektanta <input type="checkbox"/> | TDS <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input checked="" type="checkbox"/> | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:


Seznam změn

Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

| ZL | č.z. | Název změny | částka bez DPH | DPH 21% | Částka s DPH |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| ZL08 | 1 | Nášlapné vrstvy | 292 176,82 Kč | 61 357,13 Kč | 353 533,95 Kč |
| ZL08 | 2 | Střecha opracování detailů střechy | 15 625,00 Kč | 3 281,25 Kč | 18 906,25 Kč |
| ZL08 | 3 | SLB_zapojení optického kabelu | 24 853,57 Kč | 5 219,22 Kč | 30 072,69 Kč |
| ZL08 | 4 | Bourání základů oplocení a betonového chodníku | 12 386,99 Kč | 2 601,27 Kč | 14 988,26 Kč |
| ZL08 | 5 | Změna trasy přípojky vody | 31 274,11 Kč | 6 567,56 Kč | 37 841,67 Kč |
| ZL08 | 6 | Změna trasy optického kabelu | 17 368,95 Kč | 3 647,48 Kč | 21 016,43 Kč |
| ZL08 | 7 | Vsakovací pole | 37 870,22 Kč | 7 952,75 Kč | 45 822,96Kč |
| ZL08 | 8 | Fasáda_lodžie | 20 985,66 Kč | 4 406,99 Kč | 25 392,65 Kč |
| ZL08 | 9 | Úprava křídels dveří | 59 508,20 Kč | 12 496,72 Kč | 72 000,92 Kč |
| ZL08 | 10 | Odstraňování dřevin a náletů | 49 957,20 Kč | 10 491,01 Kč | 60 448,21 Kč |
| ZL08 | 11 | Úklidové práce | 73 542,22 Kč | 15 443,87 Kč | 88 986,08 Kč |
| ZL08 | 12 | Odpočet neprovedených položek | -317 147,92 Kč | -66 601,66 Kč | - 383 748,98 Kč |
| Celkem | | | 318 401,02 Kč | 66 864,21 Kč | 385 265,23 Kč |

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Celková cena dle SoD | 38 695 779,23 Kč | 8 126 113,64 Kč | 46 821 892,87 Kč |
| Dod. Č.1 | 39 312 619,65 Kč | 8 255 650,12 Kč | 47 568 269,77 Kč |
| Dod. Č.2 | 39 444 519,39 Kč | 8 283 349,07 Kč | 47 727 868,46 Kč |
| Dod. Č.3 ZL07 +ZL08 | 40 344 530,08 Kč | 8 472 351,32 Kč | 48 816 881,39 Kč |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 318 401,02 Kč |
| | DPH 21%: | 66 864,21 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 385 265,23 Kč |
| snížení ceny o | Základ: | Kč |
| | DPH 21%: | Kč |
| | Cena včetně DPH: | Kč |



POHL CZ, s. r. o.
 Na Pomezí 2483
 252 63 Roztoky
 IČO: 25600468
 DIČ: CZ25600468



| Celková cena po změně | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| Viz příloha: | Základ | 40 344 530,08 Kč |
| | DPH 21%: | 8 472 351,32 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 48 816 881,39 Kč |
| Prodloužení lhůty: | | |
| Zkrácení lhůty: | | |
| Celková lhůta po změně | Termínový dopad řešen v dodatku č.3 | |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | rozdílem mezi PD a skutečností | <input checked="" type="checkbox"/> |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 01 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nášlapné vrstvy | |

Zdůvodnění změny:

Doplnění pvc podlahových krytin v místnostech dotčených demontáží azbestů a dalších navazujících prací. Dotčené místnosti nebyly v zadávací dokumentaci a přesto v nich práce probíhaly. Součástí této změny jsou přechodové lišty mezi přechody nášlapných vrstev, ukončení podlahovin u schodiště.

Doplnění penetrace pod koberečové krytiny. Dlažby v místnostech 136 a 305, opravy dlažeb, po demontáži azbestu, položky nebyly součástí Vv.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 292 176,82 Kč DPH 21%: 61 357,13 Kč Cena včetně DPH: 353 533,95 Kč |
| snížení ceny o | |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

ZLOB_Nášlapné vrstvy

292 176,82

| Povlakové a koberecivé podlahy_doplňení místností nad rámec SOD | | | | | | 182 801,71 | |
|---|----|-----------|---|----|--------|------------|-----------|
| SOD | K | 632451520 | Hluboková penetrace podlah (dodávka+montáž) | m2 | 279,6 | 49,10 | 13 728,36 |
| | VV | | Dodatečné pvc_m.č. 140,141,146,421 | | | | |
| | VV | | 9,06*3,2+8,97*15,37 | | 36,6 | | |
| | VV | | Doplňení penetrace pod koberec_ čtyřtí pokřka ve Vv_podlaha P4 | | | | |
| | VV | | *1.NP-m.č.127* 42,00 | | 42 | | |
| | VV | | *2.NP-m.č.233* 71,00 | | 71 | | |
| | VV | | *4.NP-m.č.407,418,425,426,433,434* 130,00 | | 130 | | |
| | VV | | Soubat | | 279,6 | | |
| SOD | K | 965046190 | Broušení betonové mazaniny bezprašnou metodou | m2 | 36,6 | 131,00 | 4 794,60 |
| | VV | | Dodatečné pvc_m.č. 140,141,146,421 | | | | |
| | VV | | 9,06*3,2+8,97*15,37 | | 36,6 | | |
| SOD | K | 777121191 | Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací sítěkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (dodávka+montáž) | m2 | 36,6 | 480,00 | 17 568,00 |
| SOD | K | 777131190 | Celoplošná hluboková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž) | m2 | 36,6 | 259,20 | 9 486,72 |
| ZL01 | | | Homogenní PVC - iQ GRANIT D+M | m2 | 36,6 | 1 087,80 | 39 817,14 |
| ZL01 | | | Opracování detailů PVC vč. Svařování | m2 | 36,6 | 85,00 | 3 111,00 |
| ZL01 | | | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem (totožné a podlahou), vč.fabionové listy (dodávka+montáž) | m | 198,73 | 360,00 | 69 555,50 |
| ZL01 | | | Oprava Připočet za ZL01_nášlapné vrstvy + 75,80 m | | | | |
| ZL01 | | | Oprava PVC po instalaci topení | m2 | 10 | 2 420,00 | 24 200,00 |
| SOD | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 1,565 | 345,30 | 540,39 |
| | | | Oprava Připočet za ZL01_nášlapné vrstvy + 0,225t | | | | |

Přechodové lišty

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---------------------------------------|---|-------|--------|-----------|
| URS | K | 776421311 | Montáž přechodových samolepicích lišt | m | 160 | 106,00 | 47 250,01 |
| URS | M | 776421312.R | přechodová lišta hliníková samolepicí | m | 163,6 | 185,28 | 30 290,01 |

Dlažba m.č. 137 a 305, opravy dlažeb

| | | | | | | | |
|-----|----|--------------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| SOD | K | 965046190 | Broušení betonové mazaniny bezprašnou metodou | m2 | 41,02 | 131,00 | 62 125,10 |
| | | | m.č. 137,305 | | | | 5 373,62 |
| | | | 30,73 + 10,29 | | | | |
| URS | K | 771111011 | Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 41,02 | 15,30 | 627,61 |
| SOD | K | 771990112.01 | Vyrovnání podkladu sítěkou tl 35mm (dodávka+montáž) | m2 | 2 | 255,70 | 511,40 |
| | | | V místě sprchového koutu_ 2 m2 | | | | |
| SOD | K | 711493111.01 | Hydroizolační sítěka vodorovná tl.5mm, vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a chrtyčů, vč.dilatační pásy (dodávka+montáž) | m2 | 2 | 503,10 | 1 006,20 |
| SOD | K | 632451520 | Hluboková penetrace podlah (dodávka+montáž) | m2 | 41,02 | 49,10 | 2 014,08 |
| URS | K | 771574112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem makofornátových hladkých lištes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 41,02 | 533,00 | 21 863,66 |
| URS | M | 59761434 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 45,122 | 265,00 | 11 957,33 |
| | VV | | 41,02*1,1 | | | | |
| R | K | 771574067.R | Opravy stávajícího obkladu a dlažeb D+M | kpl | 1 | 18 655,00 | 18 655,00 |
| | | | m.č. 141,142,147,148, 304 | | | | |
| URS | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,175 | 664,00 | 116,20 |

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 02 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Střecha_ opracování detailů střechy | |

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k množství větracích komínků a větracích hlavic VZT v ploše ploché střechy jsou doplněny práce spjaté s opracováním detailu prostupů mpvc folií. Tyto položky nebyly součástí smluvního Vv.

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 15 625,00 Kč |
| | DPH 21%: | 3 281,25 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 18 906,25 Kč |
| snížení ceny o | Základ: | 0 Kč |
| | DPH 21%: | 0 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:



Opracování detailů kolem prostupů 15 625,00
 Konstrukce klempířské 15 625,00

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|----|-------|--------|-----------|
| R | K | 764-68.R | Opracování detailů kolem aerátorů použitím mPVC tvarovek, zatmelení a stažení kovovou páskou (D+M) | ks | 68,00 | 195,00 | 13 260,00 |
| | | | Doplňné větrací komínky | | 20 | | |
| | | | Větrací komínky v sod Vv | | 48 | | |
| R | K | 764-69.R | Opracování detailů kolem Lomanco hlavíc použitím mPVC tvarovek, zatmelení a stažení kovovou páskou (D+M) | ks | 11,00 | 215,00 | 2 365,00 |

ST3_33,00 * 0,18

5,94



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 03 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SLB_ zapojení optického kabelu u záchranné služby | | |

Zdůvodnění změny:

Zapojení optického kabelu na straně záchranné služby, které nebylo součástí Vv. Doplnění veškerých komponentů a prací s tím spjaté.


| | |
|-----------------------|---|
| zvýšení ceny o | Základ: 24 853,47 Kč DPH 21%: 5 219,22 Kč Cena včetně DPH: 30 072,82 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |

Za zhotovitele: 


Za objednatele:



SLB doplnění_propojení metalického kabelu na stranně záchranky

24 653,57

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|----------|----------|
| R | Pigtail E2000APC SM9/125um, G.657.A2 | ks | 12,00 | 334,13 | 4 009,50 |
| R | Svár optického vlákna SM9/125um | | 24,00 | 357,89 | 8 589,24 |
| R | Optická kazeta pro 24 svárů | ks | 1,00 | 225,72 | 225,72 |
| R | Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm | ks | 24,00 | 6,39 | 153,25 |
| R | Optická vana s výsuvnou policií uzavíratelná klapkami | ks | 1,00 | 1 176,12 | 1 176,12 |
| R | Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex/LC duplex/E2000 BK | ks | 1,00 | 158,90 | 158,90 |
| R | Adaptér SC SM OS simplex SXAD-SC-PC-OS-S Solarix | ks | 12,00 | 14,85 | 178,20 |
| R | Pásek vázací 360x4,8mm černá | ks | 100,00 | 2,70 | 270,00 |
| R | Podružný materiál | soubor | 1,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
| R | Měření segmentu UTP včetně protokolu | ks | 2,00 | 240,03 | 480,06 |
| R | Montážní práce | pol | 1,00 | 8 532,58 | 8 532,58 |





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 04 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bourání základů oplocení a betonového chodníku | | |

Zdůvodnění změny:

Při bourání základů stávajícího oplocení na jižní straně byla zjištěna rozdílná hloubka základového pasu. Ve Vv bylo počítáno s hloubkou založení pasu 500 mm skutečnost 750 mm. V předložené změně počítán pouze přípočet 250 mm hloubky bourání navíc. Ve změně je započítáno bourání betonového chodníku na jižní straně, z důvodu realizace nového chodníku u vstupu z jižní strany.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 12 386,99 Kč DPH 21%: 2 601,27 Kč Cena včetně DPH: 14 988,26 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

Bourací práce a odvoz

12 386,99



| | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|----------|----------|
| SOD | K | 962042321 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 | m3 | 5,23 | 1 440,20 | 7 525,05 |
| | | | Bourání základu oplocení v Vv hloubka založení 0,5m skutečností 0,75 m, zde pouze přípočet 0,25 m 59*0,3*0,25 | | 4,425 | | |
| | | | bourání betonového chodníku jižní strana 8*0,5*0,20 | | 0,8 | | |
| SOD | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14,42 | 140,30 | 2 022,65 |
| | P | | 5,23*2,2 Odvoz původní dlažby ze zpevněných ploch tl. 60 mm 22,05*0,06*2,2 | | | | |
| SOD | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 86,52 | 6,10 | 527,77 |
| | P | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | VV | | 14,42*6 "Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| SOD | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14,42 | 160,30 | 2 311,53 |
| | P | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového | | | | |

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|--|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 05 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> |
| Změna trasy přípojky vody pro venkovní sportoviště | |

Zdůvodnění změny:

Jedná se o změnu trasy vodovodní přípojky pro venkovní sportoviště. Nové místo napojení je ze strojovny tepelného výměníku, tímto řešením se prodloužila trasa přípojky o 30 m. Původní napojovací bod dle PD nešlo využít, jelikož se jedná o přípojky vody pro RD v blízkém okolí.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 31 274,11 Kč DPH 21%: 6 567,56 Kč Cena včetně DPH: 37 841,68 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

| Objekt: | 2 | Změna trasy pro přípojku vody | | | | | 31 274,11 |
|---------|-------------|--|-----|-------|----------|--|-----------|
| | D 1 | Zemní práce | | | | | 18 285,88 |
| SOD | K 131103101 | Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 | m3 | 9,00 | 444,40 | | 3 999,60 |
| | VV | 0,5*0,6*30 | | | | | |
| SOD | K 131203101 | Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 9,00 | 720,60 | | 6 485,40 |
| | VV | 0,5*0,6*30 | | 9,00 | | | |
| | | 40% ponecháno na zpětný zásyp | | | | | |
| SOD | K 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,20 | 175,80 | | 1 265,76 |
| SOD | K 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 7,20 | 31,30 | | 225,36 |
| SOD | K 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 7,20 | 12,70 | | 91,44 |
| SOD | K 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 14,40 | 133,50 | | 1 922,40 |
| | VV | 7,2*2 "Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| SOD | K 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 10,80 | 91,60 | | 989,28 |
| SOD | K 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 2,70 | 356,90 | | 963,63 |
| | VV | 30*0,3*0,3 | | | | | |
| SOD | M 583312000 | šterkopsek netříděný zásypový materiál | t | 5,44 | 430,70 | | 2 343,01 |
| | P | šterkopsek netříděný zásypový materiál | | | | | |
| | VV | 2,7*2 "Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| | D 8 | Trubní vedení | | | | | 9 556,10 |
| SOD | K 871161211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm | m | 30,00 | 44,70 | | 1 341,00 |
| SOD | M 286135940 | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 25x2,3, L=12m | m | 30,00 | 26,30 | | 789,00 |
| SOD | K 877161101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 | kus | 4,00 | 128,50 | | 514,00 |
| SOD | M 286159880 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 25 | kus | 2,00 | 111,50 | | 223,00 |
| | P | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 25 | | | | | |
| SOD | M 286150257 | přechodová vložka PE100/Ms58, d25-DN 20 | kus | 2,00 | 857,40 | | 1 714,80 |
| SOD | K 877161112 | Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 32 | kus | 3,00 | 128,50 | | 385,50 |
| SOD | M 286112858 | elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 25 | kus | 3,00 | 294,60 | | 883,80 |
| SOD | K 877211120 | Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 63/25 | kus | 1,00 | 189,80 | | 189,80 |
| SOD | M 286149990 | tvarovka navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63-25 | kus | 1,00 | 1 196,20 | | 1 196,20 |
| SOD | K 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 30,00 | 16,60 | | 498,00 |
| SOD | K 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 30,00 | 11,50 | | 345,00 |
| SOD | K 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC | m | 30,00 | 38,60 | | 1 158,00 |
| SOD | K 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 30,00 | 10,60 | | 318,00 |
| | D 998 | Přesun hmot | | | | | 3 432,13 |
| SOD | K 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 5,62 | 610,70 | | 3 432,13 |

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 06 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Změna trasy optického | | |

Zdůvodnění změny:

Trasa dle PD je vedena přes kurty kde v budoucnu je plánována výstavba denního stacionáře, z toho důvodu se změnila trasa kolem kurtů, aby při realizaci stacionáře předešlo přeložce optického kabelu.

| | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| zvýšení ceny o | Základ: | 17 368,95 Kč |
| | DPH 21%: | 3 647,48 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 21 016,43 Kč |
| snížení ceny o | Základ: | 0 Kč |
| | DPH 21%: | 0 Kč |
| | Cena včetně DPH: | 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:



| Objekt: | | 2021.3 Psychiatrle - Výměna metalického kabelu za optický | | | | | 17 368,95 | |
|---------|---|---|---|-----|-------|--------|-----------|--|
| 2 | | Budova P-ZZS | | | | | | |
| D 46-M | | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | | 17 368,95 | |
| SOD | K | 460200283.R | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm lz.3/ko1.0 | m | 30,00 | 192,30 | 5 769,00 | |
| SOD | K | 460420481.R | kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm | m | 30,00 | 48,10 | 1 443,00 | |
| SOD | K | 460490011.R | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 30 cm | m | 30,00 | 5,30 | 159,00 | |
| SOD | K | 460560283.R | zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3 | m | 30,00 | 96,20 | 2 886,00 | |
| SOD | K | 460600001.R | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 5,00 | 384,60 | 1 923,00 | |
| SOD | K | 460620013.R | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 15,00 | 64,10 | 961,50 | |
| SOD | K | 460791112.R | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy | m | 30,00 | 24,80 | 744,00 | |
| SOD | M | 34571351.R | trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 640/40 HDPE | m | 30,00 | 36,80 | 1 104,00 | |
| SOD | M | BBC.0006049.R | deska krycí plast 50x15x1,2cm | kus | 60,00 | 15,80 | 948,00 | |
| SOD | M | 5871.R | písek kopaný 0-2 mm | m3 | 1,50 | 848,30 | 1 272,45 | |
| SOD | M | JTA.0013681.R | Výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm | m | 30,00 | 5,30 | 159,00 | |





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 07 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vsakovací pole | |


Zdůvodnění změny:

Na základě výsledků z geologické zprávy došlo ke zrušení vsakovací šachty místo které byl vybudován vsak o rozměrech 10x2,75x1,5 [m].

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 37 870,22 Kč DPH 21%: 7 952,75 Kč Cena včetně DPH: 45 822,96 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

| Objekt | | 2 | ZL_Vsakovací pole | 37 870,22 | | | |
|--------|----|-----------|--|-----------|-------|----------|-----------|
| D | | 1 | Zemní práce | 8 604,60 | | | |
| SOD | K | 132101101 | Hloubení rýh šířky do 600 mm v horně tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | m3 | 3,50 | 144,60 | 520,56 |
| | Vv | | propoj do vsakovacího pole dl. 5 m | | | | |
| | Vv | | 5*1,2*0,6 | | 3,6 | | |
| SOD | K | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v horně třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 10,44 | 400,00 | 4 175,00 |
| | Vv | | Vsakovací pole | | | | |
| | Vv | | 10*2,75*1,5 | | 41,25 | | |
| SOD | K | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypanky z horní tř. 1 až 4 | m3 | 14,04 | 135,00 | 1 908,04 |
| D | | 2 | Zakládání | 31 265,62 | | | |
| SOD | K | 212752215 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože | m | 5,00 | 68,50 | 332,50 |
| | Vv | | propoj do vsakovacího pole dl. 5 m_DN125 | | | | |
| SOD | K | 212572111 | Lože pro trativody ze šetrkoplsku tříděného | m3 | 0,90 | 1 240,70 | 1 116,83 |
| | Vv | | propoj do vsakovacího pole dl. 5 m_DN125 | | | | |
| | Vv | | 5*0,3*0,6 | | 0,9 | | |
| SOD | K | 211501111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenným hrubým drobným frakce 4 až 16 mm | m3 | 0,90 | 1 053,70 | 948,33 |
| SOD | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenným hrubým drobným frakce 16 až 63 mm | m3 | 41,25 | 579,83 | 23 918,13 |
| | Vv | | Vsakovací pole | | | | |
| | Vv | | 10*2,75*1,5 | | 41,25 | | |
| SOD | K | 211971110 | Zřízení opláštěnl žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 68,35 | 20,40 | 1 394,31 |
| | Vv | | propoj do vsakovacího pole dl. 5 m_DN125 | | | | |
| | Vv | | 5*3,15*0,15*1,1 | | 2,80 | | |
| | Vv | | Vsakovací pole | | | | |
| | Vv | | (10*1,5+2,75*1,5)*2+10*2,75 | | 65,75 | | |
| SOD | M | 69311287 | geotextilie 400 g/m2 | m2 | 69,72 | 51,00 | 3 555,72 |
| | Vv | | 68,35*1,02 | | 69,72 | | |

Sleva 20%





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Císlo změny: 08 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fasáda_lodžie pohled | | |

Zdůvodnění změny:

Původní pohled v lodžích navržen ze stěrky v imitaci pohledového betonu, který byl nahrazen omítkou a fasádní barvou, stejné jako na ostatních plochách

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 20 985,66 Kč DPH 21%: 4 406,99 Kč Cena včetně DPH: 25 392,65 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 20 985,66 |
|----|---|--------------|--|----|-------|--------|-----------|
| 98 | K | 622531021.01 | Silikonové pryskyřičná probarvená omítka kroužená stěn, zrnitost do 2 mm (dodávka+montáž) | m2 | 41,10 | 284,50 | 11 692,95 |
| | | | | | 34,48 | | |
| | | | | | 6,62 | | |
| 99 | K | 622531021.02 | Příplatek k omítce na kariatčování svislé+metalický nástřik ve dvou směrech-plafina (dodávka+montáž) | m2 | 41,10 | 225,10 | 9 292,71 |





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)


| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | | Číslo změny: 09 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Úprava křídel dveří | | |

Zdůvodnění změny:

Na základě žádosti objednatele došlo k zajištění provozu schopnosti dveří v objektu nad rámec smluvního Vv. V rámci těchto prací došlo k seřiznutí dveří, seřízení otvírání (štelování pantů/ hoblování křídel), včetně přesunů, vysazení a nasazení křídel.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 59 508,20 Kč DPH 21%: 12 496,72 Kč Cena včetně DPH: 72 000,92 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

| Podříznutí dveří, seřiznutí a včetně přesunů a vyvážení/zavážení křidel | | | | | | | 59 508,20 |
|---|---|-------------|--|-----|------|-----------|-----------|
| Seřiznutí dveří | | | | | | | 59 508,20 |
| URS | K | 766691914 | Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | ks | 200 | 31,80 | 6 360,00 |
| URS | K | 766663915 | Oprava dveřních křidel z měkkého dřeva - seřiznutí křídla | ks | 95 | 88,00 | 8 360,00 |
| URS | K | 766663920 | Oprava dveřních křidel dřevěných - přilobováním po obvodu | m | 94,8 | 134,00 | 12 703,20 |
| URS | K | 766691931 | Seřiznutí dřevěného okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla | ks | 95 | 173,00 | 16 435,00 |
| R | K | 998760689.R | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | kpl | 1,00 | 15 650,00 | 15 650,00 |





NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 10 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odstraňování dřevin a náletů | |

Zdůvodnění změny:

Během realizace oplocení, optické trasy a sportoviště bylo nutné odstranit křoviny a stromky a drobné nálety v návaznosti na postup dalších prací – přístup mechanizace, výkopové práce, bourací práce oplocení.


| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 49 957,20 Kč DPH 21%: 10 491,01 Kč Cena včetně DPH: 60 448,21 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

D 63

Odstraňování dřevin a náletů

49 957,20

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|--------|--------|-----------|
| URS | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 275,00 | 108,00 | 29 700,00 |
| URS | K | 111211231 | Snesení listnatého kleslu D do 30 cm ve svahu do 1:3 | kus | 40,00 | 93,60 | 3 744,00 |
| URS | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 166,00 | 54,70 | 8 533,20 |
| URS | K | 112151011 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm | kus | 30,00 | 266,00 | 7 980,00 |



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 11 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Úklidové práce | |

Zdůvodnění změny:

Po dokončení úklidových prací dle rozsahu Vv, bylo nutné opakovaně uklidit celý objekt před kolaudační prohlídkou. K opětovnému znečištění objektu došlo při závozu nábytku a provádění malířských prací. Následné úklidy obsahovaly vytírání každého podlaží 3x, očištění oken od malířských nečistot, čištění a leštění výplní. Očištění dveří a schodišťového prostoru.

| | |
|-----------------------|--|
| zvýšení ceny o | Základ: 73 542,22 Kč DPH 21%: 15 443,87 Kč Cena včetně DPH: 88 986,09 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |

Za zhotovitele: 

Za objednatele:



| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|----------|-------|-----------|
| | | | Opakovaný úklid objektu před kolaudací | | | | 73 542,22 |
| 118 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1 083,10 | 67,90 | 73 542,22 |

Opětovný úklid objektu po závozu nábytku a malířských pracích
opakované vytírání objektu
mytí oken a odstraňování malířské barvy
uplatňováno pouze na poměnou část (35%) celkové výměry objektu 3094,56 m2





**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

| | |
|---|-------------------------------------|
| Zvýšení kvality psychiatrické péče – Rekonstrukce pavilonu P, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Číslo změny: 12 |
| 54. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0005168, 75. výzva IROP reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0014173 | Datum: 18.11.2022 |
| Předkládaný návrh úpravy: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Úprava termínu dokončení | |

Zdůvodnění změny:

Odpočet položek, které nebyly prováděny.

| | |
|---|--|
| zvýšení ceny o | Základ: - 317 147,91 Kč DPH 21%: - 66 601,06 Kč Cena včetně DPH: - 383 748,98 Kč |
| snížení ceny o | Základ: 0 Kč DPH 21%: 0 Kč Cena včetně DPH: 0 Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: | |
| Prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Zkrácení lhůty o | |
| Za zhotovitele:  |  |
| Za objednatele: | |

Odpočet neprováděných položek

- **317 147,92**

Odpočet neprováděných položek - výzva 54.

- **66 018,24**

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|---|------|---|-------|-----------|---|-----------|
| 88 | K | 742.613.R | Samoregulační topný kabel 15W/m vč.hliníkové fólie | kus | - | 10,00 | 417,50 | - | 4 175,00 |
| 113 | K | 742.89.R | Dveře 800/1970 CPL folie | kus | - | 1,00 | 10 149,50 | - | 10 149,50 |
| 28 | K | 748123141 | Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové bodové | kus | - | 6,00 | 321,20 | - | 1 927,20 |
| 29 | M | MAT 748-001 | <i>podhledové svítidlo 230V AC bodové kruhové bílé, patice GU10, IP20 se zdrojem LED MR16 EL3W teplá bílá (3000K)</i> | kus | - | 6,00 | 1 498,80 | - | 8 992,80 |
| 33 | K | 763131772 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 | m2 | - | 10,99 | 155,80 | - | 1 712,09 |
| 51 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | - | 6,18 | 16,20 | - | 100,10 |
| 52 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | - | 50,86 | 9,50 | - | 483,14 |
| 53 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | - | 39,32 | 44,90 | - | 1 765,60 |
| 54 | K | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | - | 11,53 | 33,90 | - | 391,00 |
| 24 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | - | 3,00 | 668,80 | - | 2 006,40 |
| 25 | M | 592241620 | <i>skruž betonová s ocelovými se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm</i> | kus | - | 3,00 | 3 124,60 | - | 9 373,80 |
| 26 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | - | 1,00 | 691,90 | - | 691,90 |
| 27 | M | 592241680 | <i>skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm</i> | kus | - | 1,00 | 2 382,90 | - | 2 382,90 |
| 28 | K | 894414211 | Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | - | 1,00 | 551,00 | - | 551,00 |
| 29 | M | 5922466 | <i>deska zákrytová půlená</i> | kus | - | 1,00 | 1 167,80 | - | 1 167,80 |
| 30 | K | 95-01 | Odvětrávací hlavice DN125 (dodávka+montáž) | ks | - | 1,00 | 1 637,50 | - | 1 637,50 |
| 31 | K | 953921113 | Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho | kus | - | 2,00 | 118,60 | - | 237,20 |
| 32 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | - | 6,49 | 610,70 | - | 3 961,61 |
| 6 | K | 338171121 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC | kus | - | 1,00 | 78,00 | - | 78,00 |
| 7 | M | 5534225 | <i>sloupek plotový pr.44x62mm, v.220cm, žárově pozinkovaný, poplastovaný</i> | kus | - | 1,00 | 704,20 | - | 704,20 |
| 8 | K | 348171130 | Osazení rámového oplacení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15° | m | - | 10,00 | 92,60 | - | 926,00 |
| 9 | M | 5534231 | <i>svařovaný plotový panel 250x180cm, oka 100/50mm, drát průměr 5 a 6mm, žárově pozinkovaný, poplastovaný</i> | kus | - | 4,00 | 2 143,00 | - | 8 572,00 |
| 2 | K | 043103001 | Rozbor pitné vody (krácený) dle vyhl. č. 252/2004 Sb. | kmpl | - | 1,00 | 4 031,50 | - | 4 031,50 |

Odpočet neprováděných položek - výzva 75

- **209 771,67**

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---|-----|---|--------|-----------|---|-----------|
| 48 | K | 566901161 | Vyspravení podkladu po překopech Ing síť plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | - | 22,50 | 805,00 | - | 18 112,50 |
| 49 | K | 572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm | m2 | - | 22,50 | 430,00 | - | 9 675,00 |
| 50 | K | 573211112 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 | m2 | - | 22,50 | 10,50 | - | 236,25 |
| 82 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky | m | - | 145,00 | 77,80 | - | 11 281,00 |
| 83 | M | 5905142201 | <i>systémová hliníková lišta zakládací se spojkami pro tl.izolantu 200mm</i> | m | - | 132,05 | 189,70 | - | 25 049,89 |
| 101 | K | 622511111.01 | Organicky pojená kamínková mozaiková omítka, zrno 2,0mm (dodávka+montáž) | m2 | - | 6,62 | 543,70 | - | 3 596,58 |
| 128 | K | 95-son | Provedení sond pro zjištění přesné skladby střeš, tl. tepelných izolací (provedení až ke stropním panelům) | ks | - | 3,00 | 1 637,50 | - | 4 912,50 |
| 136 | K | 966080113.01 | Bourání obkladu stěn z heraklitu | m2 | - | 47,05 | 42,10 | - | 1 980,59 |
| 179 | K | 711142559.01 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy lepením (vč.dodávky lepidla) | m2 | - | 144,18 | 65,50 | - | 9 443,79 |
| 218 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | - | 2,00 | 5 961,60 | - | 11 923,20 |
| 262 | K | 761114111 | Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka | m2 | - | 3,00 | 6 283,60 | - | 18 850,80 |
| 263 | K | 998761103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 24 m | t | - | 0,22 | 465,60 | - | 103,83 |
| 352 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | - | 0,23 | 724,50 | - | 168,81 |
| 353 | K | 771591111.01 | Penetrace+přechodový můstek (dodávka+montáž) | m2 | - | 16,02 | 38,80 | - | 621,58 |
| 355 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | - | 0,02 | 29 372,50 | - | 558,08 |
| 357 | K | 771474113.01 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní mrazuvzdorné lepidlo v do 120 mm (vč.dodávky lepidla a spárovací malty) | m | - | 33,00 | 106,80 | - | 3 524,40 |
| 359 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | - | 0,64 | 317,80 | - | 202,44 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-----|---|-------|--------|---|-----------|
| 383 | K | 781414118 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování, vč.montáže veškerých lišt (vč.dodávky lepidla a spárovací malty) | m2 | - | 25,27 | 747,90 | - | 18 899,43 |
| 384 | M | 597615 | obkladačky keramické hutné, vč.veškerých lišt | m2 | - | 27,80 | 315,60 | - | 8 772,73 |
| 385 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | - | 0,35 | 317,80 | - | 112,18 |
| 3 | K | 741110143 | Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně | m | - | 85,00 | 72,00 | - | 6 120,00 |
| 4 | M | 345711260 | trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová D 36 mm | m | - | 85,00 | 385,40 | - | 32 759,00 |
| 5 | M | 345711260_1 | Spojky nástavné pro ocelové trubky ČSN | m | - | 30,00 | 353,30 | - | 10 599,00 |
| 29 | K | 741313033_1 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - parapetní žlab | kus | - | 10,00 | 214,10 | - | 2 141,00 |
| 30 | K | 741313033_1D | Demontáž - zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - parapetní žlab | kus | - | 10,00 | 107,10 | - | 1 071,00 |
| 33 | K | 741371004 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | - | 4,00 | 350,90 | - | 1 403,60 |
| 34 | K | 741371004_D | Demontáž - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem | kus | - | 2,00 | 192,70 | - | 385,40 |
| 37 | K | 741371005_D | Demontáž - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 3 zdroje s krytem | kus | - | 9,00 | 192,70 | - | 1 734,30 |
| 40 | M | 347510140 | zářivka lineární 36W G13 denní bílá | kus | - | 44,00 | 53,50 | - | 2 354,00 |
| 41 | M | 347510140_1 | zářivka lineární 58W G13 denní bílá | kus | - | 27,00 | 53,50 | - | 1 444,50 |
| 42 | K | 741371006_D | Demontáž - svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem | kus | - | 9,00 | 192,70 | - | 1 734,30 |

Odpočet neprováděných položek - ZL05 radiátory

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----|--------|--|----------|---|-----------|------------------|
| | | | | | | | | - | 41 358,00 |
| K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | -6,000 | | 475,00 | - | 2 850,00 | |
| K | 734221.R00 | Hlavice termostatická s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou | kus | -6,000 | | 222,00 | - | 1 332,00 | |
| K | 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | -6,000 | | 321,00 | - | 1 926,00 | |
| K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | -3,000 | | 5 700,00 | - | 17 100,00 | |
| K | 735151578 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W | kus | -3,000 | | 6 050,00 | - | 18 150,00 | |

