

Dodatek ke smlouvě o dílo

(dále jen „**dodatek**“),

Uzavřený nikoli na řad níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „OZ“)

mezi:

1. Psychiatrická nemocnice Bohnice

IČO: 00064220
DIČ: CZ00064220
číslo účtu: ██████████
se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 – Bohnice
zastoupena: MUDr. Zuzanou Barboríkovou, MBA, ředitelkou

dále jen „**Objednatel**“

a

2. Adam Gaňo

IČO: 75408520
číslo účtu: ██████████
místem podnikání: Vysočanská 564/57, Praha 9 – Prosek
obchodní název: DOPAREAL.CZ

dále jen „**Zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 12. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele řádně a včas dle poptávky objednatele provést práce spočívající v odstranění škod po požáru stodoly v areálu socioterapeutické farmy objednatele (dále jen „Smlouva“). Dle odstavce 5.1 měl Objednatel zaplatit Zhotoviteli za předmět plnění cenu ve výši 318.000,- Kč bez DPH. Dle Zhotovitele vznikly při provádění díla, konkrétně při demontáži dřevěné střešní konstrukce, nezbytné vícepráce (došlo ke zboření a kompletní destabilizaci střešní konstrukce, přičemž hrozilo bezprostřední ohrožení na životě a majetku - zboření stěny, pád na projíždějící vozy a jiné). Objednatel potřebu provedení víceprací vzal na vědomí a s jejich provedením souhlasil.

Vzhledem k tomu, že při provádění díla vznikla potřeba víceprací v části položky stanovené přílohou č. 1 Smlouvy „*Odstranění poškozené dřevěné střešní konstrukce – hrozí spadnutí*“, dohodli se Objednatel se Zhotovitelem na odpovídajícím navýšení sjednané ceny. Podpůrně pro změnu Smlouvy činěné tímto dodatkem lze odkázat na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť hodnota této změny nepřevyšuje 10 % původní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět

1. Předmětem dodatku je změna článku 5 Smlouvy – Cena a platební podmínky.

Původní znění článku 5 odst. 5.1 Smlouvy:

„5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění cenu ve výši:

Cena bez DPH:	318.000,- Kč
DPH (základní sazba):	21 %
Celková cena včetně DPH:	384.780,- Kč

Cena celkem 318.000,- Kč bez DPH (tři sta osmnáct tisíc) korun českých bez DPH.“

se mění tak, že nově zní:

„5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění cenu ve výši:

Cena bez DPH:	349.800,- Kč
DPH (základní sazba):	21 %
Celková cena včetně DPH:	423.258,- Kč

Cena celkem 349.800,- Kč bez DPH (tři sta čtyřicet devět tisíc osm set) korun českých bez DPH.“

2. Dále se mění příloha č. 1 Smlouvy – *Odstranění škod po požáru 1. etapa*, a to tak, že se položka rozpočtu „*Odstranění poškozené dřevěné střešní konstrukce*“ nahrazuje tímto novým zněním:

mb	Odstranění poškozené dřevěné šřešní konstrukce - hrozí spadnutí	do 800	157 800,00 Kč	190 938,00 Kč
----	---	--------	---------------	---------------

3. Ostatní ujednání smlouvy dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinným se stává dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž Zhotovitel a Objednatel obdrží každý po jednom.

3. Smluvní strany berou na vědomí povinnosti Objednatele, které pro něj plynou z předpisu o Registru smluv, popř. svobodném přístupu k informacím.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je uzavřen dle svobodné vůle smluvních stran, s plným porozuměním textu dodatku i jejím důsledkům, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne

.....
MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
Ředitelka

.....
Adam Gaňo