

DODATEK č. 10

smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LUDĚŘOV

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc
Ing. Jana Kvítková, Pobočka Olomouc
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
+420 xxxxxx, +420 xxxxxx
olomoucky.kraj@spucr.cz, olomouc.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

První společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Druhý společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Třetí společník :

Sídlo:

IČO/DIČ:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vl. č. 78662.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Společnost 1. Geo, spol. s r.o. – Hanousek s.r.o. – Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
1. Geo, spol. s r.o.
Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
01573161/CZ01573161
Hanousek s.r.o.
Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
29186404/CZ29186404
Geodetická kancelář JBS, s.r.o.
Juranova 24, 682 01 Vyškov
25540378/CZ25540378

Ing. Martinem Holinkou,
jednatelem 1. Geo, spol. s r.o.
Ing. Martin Holinka, jednatel
xxxxxx
+420 xxxxxx
xxxxxx
mn8tgr2
UniCredit Bank, a.s.
2108741213/2700
Fio banka, a.s.
5001573161/2010

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 10 je:

1. Změna termínu dokončení dílčí části díla

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčí části:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 31. 3. 2023 **na nový termín 30. 11. 2023**

Odůvodnění:

Ke změně výše uvedeného termínu bylo přistoupeno z důvodu nedokončených směn pozemků pro potřebu návrhu pozemkových úprav. Jednání s vlastníky týkající se směny pozemků stále probíhají a dosud nedošlo k zápisu do katastru nemovitostí. Bez zápisu změny vlastnictví do katastru nemovitostí nelze na návrhu nového uspořádání pozemků pokračovat.

2. Změna osob oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele

Osobami oprávněnými jednat za Pobočku Olomouc v technických záležitostech budou dále Ing. Ivan Polách a Ing. Jana Kvítková, dále byly upraveny tel. kontakty objednatele.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 637-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019287-19Sml00002, uzavřená dne 15. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 až 9, nemění.
2. Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13.2.2023

V Prostějově dne 13.2.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 SoD - KoPÚ v k.ú. Luděfov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	96	600	57 600	31.3.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	380	1 150	437 000	30.5.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	3 000	30 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	13	3 000	39 000	30.6.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	2 100	438 900	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 900	0	30.11.2020
3.4.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (duplicita)	100 bm	0	4 500	0	31.8.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	390	180	70 200	30.7.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	390	180	70 200	31.10.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	180	71 640	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 214 540	31.8.2021
3.4.3.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodu	100 bm	1	26 500	26 500	31. 7. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	800	318 400	30.6.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	93	1 800	167 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	193	600	115 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	1 000	28 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	398	1 000	398 000	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 047 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	398	560	222 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					222 880	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5. + dílčí část 3.4.3.a) bez DPH v Kč	1 241 040,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 047 600,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	222 880,00
Celková cena bez DPH v Kč	2 511 520,00
DPH 21% v Kč	527 419,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 038 939,20