

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 3. 10.

2022

(dále jen „dodatek“)

Č.j. objednatele : 62-2-8419/2022

Č.j. zhotovitele :

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Datová schránka: ybiaiuv  
Telefon:  
Fax: 950 630 207  
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

### Prost Hodonín s.r.o.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. C14696  
sídlo: Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín  
IČO: 60701366  
DIČ: CZ60701366  
Bankovní spojení:  
Zastoupená:  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon/fax:  
Dat. schránka: w2fveam  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8419/2022 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy s vlastníky stavbou dotčených pozemků a vzhledem ke skutečnosti, že není majetkoprávně dořešena s vlastníky přeložkou plynovodu dotčených pozemků, a dále s ohledem na skutečnost nedodání stanovisek dotčených orgánů, mění se v návaznosti na čl. II. odst. 4 smlouvy čl. II. odst. 1 smlouvy – Termín plnění – konkrétně *„Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí následovně:*

*„1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:*

- a) **Projektová dokumentace pro územní řízení - max 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**
- b) **Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí - max 31. 3. 2023**
- c) **Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - max 12 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí**
- d) **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení - max 10 týdnů od odsouhlasení finální verze DSP.“**

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

V Hodoníně dne

V Brně dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....