

## Název akce:

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“

# Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 01**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze 11. 11. 2022

1. **Oddíl stavby:** 01 OBJEKT, D. 1. 4. 5. ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ
2. **Zpracovatel změnového listu:** RAPOS, spol. s r.o., IČO 255 04 487  
Palackého 529Všetuly,769 01 Holešov
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník: -
  - 3.2. kontrolní den: KD 1.- 4.
  - 3.3. jiné související dokumenty: fotodokumentace

---

#### 4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Na základě požadavku objednatele byly provedeny změny týkající se provozních a užitných vlastností objektu.

#### 5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

- 1) provedení nájezdových obrubníků na příjezdový chodník z jižní části objektu
- 2) zachování původních rozměrů m. č. 1.21
- 3) provedení nového ostění u vchodových dveří z jižní části objektu z důvodu statické trhliny způsobené původní výplní otvoru zdiva
- 4) zásyp, zapravení původní revizní šachty v podlaze m. č. 1.09b
- 5) neprovedení otvoru mezi m. č. 1.13/1.20
- 6) změna provedení povrchové úpravy m. č. 1.09b, přizdívky, protipožární mřížka
- 7) zrušení 1 ks svítidla C

## 6. Finanční náklady změny

Veškeré finanční náklady jsou tvořeny stavebními úpravami uvedenými v částech rozpočtu ZL\_01.

**Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS, URS.**

Evidenční tabulka víceprací a méněprací

zm.	popis změny	vícepráce (bez DPH) Kč	méněpráce (bez DPH) Kč	vícepráce (s DPH) Kč	méněpráce (s DPH) Kč
1	obrubníky	9.739,87	0	11.785,24	0
2	m. č. 121	584,00	11.264,10	706,64	13.629,56
3	ostění vstupních dveří (jih)	23.060,45	6.652,00	27.903,14	8.048,92
4	původní revizní šachta	7.910,61	0	9.571,84	0
5	otvor mezi 113 a 120	0	7.551,27	0	9.137,03
6	změna povrchu 109 b, mřížka	130.473,00	122.521,73	157.872,33	148.251,30
7	svítidlo C	0	2.192,05	0	2.652,38

Evidenční tabulka – rekapitulace

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	<b>171 767,93</b>	<b>207 839,19</b>
MÉNĚPRÁCE	<b>150 181,15</b>	<b>181 719,19</b>
CELKOVÉ NÁKLADY (dle SOD)	<b>5 477 398,64</b>	<b>6 627 652,35</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ</b>	<b>5 498 985,42</b>	<b>6 653 772,35</b>

V Holešově dne 8. 12. 2022

.....  
Radim Barták, RAPOS, spol. s r.o. v. r.

## **7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

Navržené změny reagují na zjištěný stav při realizaci stavby. Změny respektují technické možnosti a zlepšují užitnou hodnotu díla. Provedení drobných úprav dispozice bylo konzultováno s projektantem stavby.

### ***Kontrola souladu změny zejména se:***

- *zadávací dokumentací*  
Jde o doplnění díla o dodatečnou položku nutných stavebních prací.
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby*  
Cena odpovídá ceně obvyklé při provádění této technologie.
- *stanovisky dotčených orgánů*  
S ohledem na charakter prací není nutné řešit.

### ***Návrh dalšího postupu:***

- *Úprava harmonogramu stavby – harmonogram se nemění*
- *Dodatek Smlouvy o dílo*

### ***Doporučení:***

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, změny spadají do odst. 4.

V Kroměříži dne 12. 12. 2022

.....  
Ing. Jan Zona v. r.

## **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

Výše uvedené změny vyvstaly v průběhu provádění prací a přímo reagují na zjištěné skutečnosti při realizaci. Jejich provedení je pro budoucí bezproblémový a bezpečný provoz objektu nutné (vhodné).

GP (AD) doporučuje ZL. č. 01 schválit.

V Uherském Brodě dne 15. 12. 2022

.....  
Ing. Martin Běťák v. r.

## **9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

V Kroměříži dne 16. 12. 2022

.....  
Mgr. Martina Miláčková v. r.

## **10. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1      položkový rozpočet  
Příloha č. 2      fotodokumentace