



## DOHODA O NAROVNÁNÍ

### **závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce – III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)**

uzavřená dle § 1746, § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

#### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED],

e-mail: [REDACTED] (dále jen „Kontaktní osoba Objednatele“)

(dále jen jako „Objednatel“)

**a**

Zhotovitel:

#### **EUROVIA CS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1561, vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bjpdzta

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně dále jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto dohodu o narovnání dle § 1746, dle § 1903 a násl. občanského zákoníku

## Preambule

Smluvní strany konstatují, že:

- 1) Dne 01. 10. 2021 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa) (dále jen „Stavba“), č. smlouvy Objednatele 8500006185, č. smlouvy Zhotovitele: 015/21/0434/I (dále jen „Smlouva“).
- 2) Realizace Stavby byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení pod systémovým číslem P21V00000388 dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3) Po dokončení stavby a předání dokladů bylo zjištěno, že stavba vykazuje vady díla, které jsou částečně neopravitelné (dále jen „Vady díla“).
- 4) Hodnota položek nerealizovaných Zhotovitelem oproti Smlouvě (dále jen „méněpráce“) činí **207.767,21 Kč bez DPH**.
- 5) Hodnota slevy z ceny díla byla stanovena podrobným výpočtem dle TKP 1 Přílohy 8, čl. 2.4 a činí celkem **94.694,40 Kč**.
- 6) Stavba, resp. dílo dle Smlouvy bylo řádně předáno, resp. předáno s vadami dne 15. 11. 2022.

### I.

#### 1.1. S ohledem na vše výše uvedené a dále

- a) vzhledem ke skutečnosti, že nebyl uzavřen dodatek ke Smlouvě, který by změnu reflektoval co do rozsahu méněprací, byly tyto Zhotovitelem sníženy de facto bez právního důvodu, a
- b) vzhledem k tomu, že Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a
- c) rozsah méněprací byl ověřen až po doložení skutečného zaměření stavby a nebylo možné jejich rozsah předem ověřit a Objednateli byla tato částka odečtena z poslední faktury
- d) vzhledem k tomu, že provedení odstranění všech vad díla by znamenalo odfrézování celé obrusné vrstvy, bylo sjednáno, že budou odstraněny jen vady odstranitelné a to v nejpozději do 30.6. 2023,
- e) do doby odstranění vad, nebude uvolněna pozastávka ve výši 1.484.753,76 Kč,
- f) po odstranění vad a protokolárním předání Objednateli, bude pozastávka snížena o slevu z ceny díla a poté bude na žádost Zhotovitele uvolněna.

#### 1.2. Smluvní strany se s ohledem na vše výše uvedené a pro vyloučení všech pochybností dohodly na tom, že Objednateli bude poskytnuta sleva z ceny díla ve výši **94.694,40 Kč**.

- 1.3. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že za celkovou cenu Stavby dle Smlouvy má být považovaná dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy částka ve výši **14.711.146,37 Kč bez DPH.**
- 1.4. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla.
- 1.5. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni podpisu této dohody o narovnání, a to vzhledem k narovnání vzájemných závazkových vztahů co do ceny díla, jsou narovnána mezi nimi veškerá práva a povinnosti vyplývající z předchozích smluvních ujednání, a jsou vyjasněny veškeré vzájemné pochybnosti, týkající se rozsahu realizovaného díla a ceny díla. Touto dohodou proto dochází mezi Smluvními stranami k úplnému narovnání vzájemných závazkových vztahů mezi oběma Smluvními stranami, a k úplné úpravě všech práv a povinností mezi oběma stranami dosud spornými, resp. pochybnými.

## II. Závěrečná ustanovení.

- 2.1. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek k dohodě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně dohody, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně dohody v případech touto dohodou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že **Objednatel zveřejní úplné znění Smlouvy vč. příloh**, tj. i tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření této dohody nesdělí Objednateli ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 2.4. Splnění povinnosti uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí Objednatel.
- 2.5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední Smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Přílohy:

Příloha č. 1 – výpočet slevy z ceny díla

*Objednatel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

*Zhotovitel:*

---

**EUROVIA CS, a.s.**  
Ing. Jan Muzika  
ředitel závodu Plzeň, na základě plné  
moci

*podepsáno elektronicky*

**SÚSPK**Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje, příspěvková organizace  
Škroupova 18, 306 13 Plzeň**VÝPOČET SRÁŽKY Z CENY PŘI NEDODRŽENÍ MEZNÍCH HODNOT HLAVNÍCH PARAMETRŮ  
DLE KAPITOLY 1 TKP - PŘÍLOHY 8 NA STAVBĚ****III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)**

Datum: 10.01.2023

Vypracoval: [REDACTED]

**VÝPOČET SRÁŽKY Z CENY PŘI NEDODRŽENÍ MEZNÍCH HODNOT HLAVNÍCH PARAMETRŮ  
dle Kapitoly 1 TKP - Přílohy 8****::: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**Stavba: **III/19347 a III/19348 Kvíčovice (1. etapa)**Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 72053119**

Dodatel: EUROVIA CS, a.s. IČ: 45274924

SOD: ze dne 01.10.2022, číslo objednatele 8500006185

Rozpočet dle SOD:

<b>Cena celkem</b>	<b>16 621 895,80 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 1</b>	<b>14 837 029,04 Kč</b>
<b>Cena po dodatku č. 2</b>	<b>15 013 607,98 Kč</b>
<b>Konečná cena díla po odečtení méněprací</b>	<b>14 805 840,77 Kč</b>

**2. Překročení mezí nerovnosti povrchu vrstvy:**

Srážka z ceny na překročení mezní hodnoty pod čtyřmetrovou latí nebo odečtené ze záznamu planografu, popř. získané z jeho digitálního záznamu se stanoví podle níže uvedeného vzorce. Takto se postupuje, pokud to objednatel akceptuje u nerovností překračujících předepsané tolerance nejvýše o 100 %. Pokud objednatel neakceptuje nevyhovující výsledky nerovností, musí zhotovitel provést opravu se současným prodloužením záruční doby.

$$S_r = k \times \sum p^2 \times JC \times b$$

Tolerance: 5 mm

Šířka jízdního pruhu (b): 3 m

Konstantní faktor (k) dle TKP: 0,6

Jednotková cena (JC): 350,72 Kč

p: Hodnota, o níž naměřená nerovnost přesahuje povolenou maximální hodnotu nerovnosti v mm, nerovnost se měří pod 4 m latí (i opakujících se nerovností jde vždy o posun latě o 2,0 m), při měření planografem nejvyšší hodnota z každých 2 m záznamu.

Pro výpočet byly použity protokoly provedené laboratoří VIALAB SC s.r.o., protokol č. 94-22N a 92-22N ze dne 3.11. 2022.

Do srážek nejsou započítány naměřené hodnoty z úseku provedeného chodníkovým finišerem, který vykazoval viditelné, následně i laboratorně prokázané, výrazné překročení tolerovaných hodnot podélné nerovnosti. Tento úsek v délce cca 350 m byl dodavatelem opraven. Na opraveném úseku nebyly další zkoušky prováděny. Dále nejsou do srážek započítány hodnoty ze začátku a konce úseku.

Staničení naměřené nerovnosti:	Naměřená hodnota v mm:	Překročení předepsané tolerance v mm (p):	p <sup>2</sup> :
LS 0,310	6	1	1,00
LS 0,281	11	6	36,00
LS 0,226	6	1	1,00
LS 0,144	6	1	1,00
LS 0,019	10	5	25,00
LS 0,002	9	4	16,00
PS 0,001	12	7	49,00
PS 0,070	9	4	16,00
PS 0,152	6	1	1,00
PS 0,281	7	2	4,00
<b>Σp<sup>2</sup>:</b>			<b>150,00</b>

<b>Celkem srážka z ceny za nedodržení předepsané tolerance (Kč bez DPH) :</b>	<b>94 694,40 Kč</b>
---	---------------------

### 2.1. Překročení mezí nerovnosti povrchu obrusné vrstvy stanovené mezinárodním indexem nerovnosti IRI

Překročení mezí nerovnosti povrchu vozovky počítáno výše bod 2.

## **::: 3. REKAPITULACE A ZÁVĚR:**

### **3.1. Rekapitulace srážek z ceny dle jednotlivých vlastností směsí:**

<b>2. Překročení mezí nerovnosti povrchu obrusné vrstvy</b>	<b>94 694,40 Kč</b>
<b>2.1. Překročení mezí nerovnosti povrchu (IRI) - nepočítáno</b>	<b>0,00 Kč</b>

<b>Celkem srážky z ceny dle Kapitoly 1 TKP - Přílohy 8:</b>	<b>94 694,40 Kč</b>
---	---------------------

Cena díla dle rozpočtu smlouvy o dílo a dodatcích bez DPH:	14 805 840,77 Kč
Celkem srážky z ceny dle výše uvedených výpočtů bez DPH:	94 694,40 Kč
Výše srážek z ceny díla v %:	0,64%

Cena díla po odečtení srážek bez DPH:	14 711 146,37 Kč
---------------------------------------	------------------

V Domažlicích dne: 10.01.2023

Vypracovala:

vedoucí přípravy a realizace staveb DO  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Použité zdroje, podklady, přílohy:

- Kapitola 1 TKP - Příloha 8 - Srážky z ceny při nedodržení mezních hodnot hlavních parametrů.
- Protokol č. 92-22N - měření podélné nerovnosti povrchu latí provedený laboratoří VIALAB CS s.r.o. na základě objednávky zhotovitele
- Protokol č. 94-22N - měření podélné nerovnosti povrchu latí provedený laboratoří VIALAB CS s.r.o. na základě objednávky zhotovitele

