

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9.9.2022

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 9.9.2022 a o prodloužení termínu zhotovení díla. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 1 861 612,93 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí nově částku 8 755 255,95 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nebylo možno předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1)
2. S ohledem na realizované práce (viz. ZL č.1) , se termín realizace prodlužuje o 14 dnů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU - LOKALITA 1
OBJEDNATEL / IČ:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
ZHOTOVITEL / IČ:	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ

- Příčina změny:

V průběhu výkopových prací v 11/2022 byla zjištěna snížená únosnost podloží. Byly nařízeny statické zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti, a to jednak na pláni a dále s provedenými sanacemi o mocnosti 300 a 500 mm. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo rozhodnuto u nutnosti provedení sanace v tloušťce 500 mm v celé ploše budoucího parkoviště (viz. zápis z KD č.8, bod č.4).
- Kdo změnu vyvolal:

Situace na stavbě.
- Vyjádření projektanta:

Po obnažení pláně v okolí větve 1 nové dešťové kanalizace, prostoru u lapolu a horní čtvrtiny plochy nového parkoviště byla zjištěna snížená únosnost pláně (byly zjištěny deformace při pojíždění technikou). Na tuto situaci bylo reagováno nařízením provedení statické zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti, a to na pláni a také na vzorově sanovaném podloží o dvou tloušťkách 300 mm a 500 mm. Zkoušky prokázaly nutnost realizovat sanaci podloží v celé ploše o mocnosti 500 mm. Na základě této skutečnosti byla upravena mocnost odkopu (úroveň pláně) a zbývající plocha parkoviště již byla kopána na novou úroveň. Při následně prováděných odkopech byla zjištěna pravděpodobná příčina snížené únosnosti zemního tělesa. Byla odhalena skrytá šachtice splaškové kanalizace, která měla živé dva přítoky, ale nefunkční odtok. Splaškové vody byly zasakovány do zemního tělesa a tím docházelo k jeho postupnému rozbřednutí. Nefunkční odtok bude nahrazen novou větví kanalizace (zajistí zadavatel). Obnovení funkce kanalizace a navržená sanace pláně jsou dostatečné opatření pro zajištění plnohodnotné funkce nově navrženého parkoviště.

Dopad na cenu:

+ 1 861 612,93 Kč

Dopad na termín:

Prodloužení o 14 dnů

VOSTAV MORAVA a.s.

Kuršova 468
721 00 Ostrava-Svinov

IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129

tel: 596 966 349
fax: 596 966 720

e-mail: vostav@vostav.cz
internetová adresa: www.vostav.cz

Raiffeisenbank a.s. 1099910999/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4234.



1



VOSTAV MORAVA a.s.

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Konečná cena: 8 755 255,95 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:

SOUHLASÍ

Projektant stavby - datum, podpis:



Objednatel - datum, podpis:

Zhotovitel - datum, podpis:

VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 468
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25836129 ④

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU - LOKALITA 1

Objekt: Stavební část

Část: VP č.1-Sanace zvodnělého podloží

Objednatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.

Zhotovitel: VOSTAV MORAVA, a.s., Kuršova 468, 721 00 Ostrava - Svinov

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 861 612,93

1 Zemní práce

822 741,80

1	R	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	634,000	170,00	107 780,00
			parkovací stání a cesta				

1268,00*0,50

634,000

Součet

634,000

2	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	634,000	298,00	188 932,00
			F01		634,000		

3	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	6 340,000	23,00	145 820,00
			F01*10		6 340,000		

4	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	634,000	154,00	97 636,00
			F01		634,000		

5	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 077,800	250,00	269 450,00
			F01*1,7		1 077,800		
			Součet		1 077,800		

6	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	634,000	20,70	13 123,80
			F01		634,000		
			Součet		634,000		

5 Komunikace pozemní

819 128,00

7	221	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 268,000	261,00	330 948,00
8	221	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 268,000	385,00	488 180,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 148,80

9	221	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 268,000	91,60	116 148,80
---	-----	-----------	---	----	-----------	-------	------------

998 Přesun hmot

103 594,33

10	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 459,075	71,00	103 594,33
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------

Celkem

1 861 612,93



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA:	ROZŠÍŘENÍ PARKOVACÍCH PLOCH V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU - LOKALITA 1
OBJEDNATEL / IČ:	Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace, IČ: 00534188
ZHOTOVITEL / IČ:	VOSTAV MORAVA a.s., IČ: 25836129

SANACE NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ

- Příčina změny:**
V průběhu výkopových prací v 11/2022 byla zjištěna snížená únosnost podloží. Byly nařízeny statické zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti, a to jednak na pláni a dále s provedenými sanacemi o mocnosti 300 a 500 mm. Na základě výsledků těchto zkoušek bylo rozhodnuto u nutnosti provedení sanace v tloušťce 500 mm v celé ploše budoucího parkoviště (viz. zápis z KD č.8, bod č.4).
- Kdo změnu vyvolal:**
Situace na stavbě.
- Vyjádření projektanta:**
Po obnažení pláně v okolí větve 1 nové dešťové kanalizace, prostoru u lapolu a horní čtvrtiny plochy nového parkoviště byla zjištěna snížená únosnost pláně (byly zjištěny deformace při pojiždění technikou). Na tuto situaci bylo reagováno nařízením provedení statické zkoušky pro stanovení modulu přetvárnosti, a to na pláni a také na vzorově sanovaném podloží o dvou tloušťkách 300 mm a 500 mm. Zkoušky prokázaly nutnost realizovat sanaci podloží v celé ploše o mocnosti 500 mm. Na základě této skutečnosti byla upravena mocnost odkopu (úroveň pláně) a zbývající plocha parkoviště již byla kopána na novou úroveň. Při následně prováděných odkopech byla zjištěna pravděpodobná příčina snížené únosnosti zemního tělesa. Byla odhalena skrytá šachtice splaškové kanalizace, která měla živé dva přítoky, ale nefunkční odtok. Splaškové vody byly zasakovány do zemního tělesa a tím docházelo k jeho postupnému rozbřednutí. Nefunkční odtok bude nahrazen novou větví kanalizace (zajistí zadavatel). Obnovení funkce kanalizace a navržená sanace pláně jsou dostatečné opatření pro zajištění plnohodnotné funkce nově navrženého parkoviště.

Dopad na cenu:

+ 1 861 612,93 Kč

Dopad na termín:

Prodloužení o 14 dnů





VOSTAV MORAVA a.s.

Výše uvedená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Konečná cena: 8 755 255,95 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka, datum, podpis:

SOUHLASÍ

Projektant stavby - datum, podpis:



Objednatel - datum, podpis:

Zhotovitel - datum, podpis:

VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 468
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25836129

VOSTAV MORAVA a.s.

Kuršova 468

721 00 Ostrava-Svinov

Raiffeisenbank a.s. 1099910999/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4234.

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

tel: 596 966 349

fax: 596 966 720

e-mail: vostav@vostav.cz

internetová adresa: www.vostav.cz

2

